

Nr. 56 Informatiebrief

Zaaknummer: Z/24/81544
Documentnummer: 453964
Datum: 15 juli 2025 / verzonden: 15 juli 2025
Onderwerp: Halfjaarlijkse stand van zaken project Herinrichting wijk Adegeest
Portefeuillehouder: Wethouder Schokker
Bijlage(n): -

Geachte Raad,

Aanleiding

Met deze informatiebrief informeren wij u over het project Adegeest. De uitvoering is gestart en via een halfjaarlijkse "stand van zaken" in de maanden juni en december wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Doel van het project

Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de openbare ruimte in de wijk Adegeest. De aanleiding hiervoor is het noodzakelijke groot onderhoud dat aan de riolering en de wegen binnen Adegeest moet worden uitgevoerd. Dit is een goede gelegenheid om ook de openbare ruimte zowel functioneel als esthetisch te verbeteren. Hierdoor ontstaat een wijk die weer geheel voldoet aan de huidige richtlijnen en maatstaven op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid.

Beschrijving van het project

Bij de herinrichting worden de groenstructuren, de waterstructuren, de speelplekken, de parkeergelegenheden en de (verkeers)veiligheid verbeterd. In de voorbereidingen zijn alle disciplines zoals bijvoorbeeld Groen, Verkeer, Riolering, Water en Klimaatadaptatie betrokken waarbij beoogde vervangingen, impulsen voor verbetering en optimalisering en mogelijke subsidiekansen bij elkaar zijn gebundeld.

Participatie

Onder begeleiding van een extern gespecialiseerd bureau is er met de bewoners een uitgebreid participatietraject doorlopen. Hierbij hebben via diverse werkgroepen bewoners wensen en ideeën kenbaar gemaakt en zijn deze zoveel als mogelijk verwerkt in de verdere planvorming. Het hieruit voortgekomen Definitief Ontwerp is in februari 2024 door de raad vastgesteld en de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit voor de uitvoering van het project zijn verleend en vastgesteld.

Planning en voortgang

Nadat de vergunning voor uitvoering van de werkzaamheden is verleend, is de aannemer gestart met de uitvoering van fase 1. Momenteel is de Mozartlaan reeds voorzien van nieuwe riolering en straatwerk. De werkzaamheden bevinden zich nu de in de Richard Wagnerlaan waarna vervolgens de overige straten aan de beurt zijn. Voor de overige fases 2,3 en 4 zijn de voorbereidingen in volle gang waarbij de verwachting is dat de uitvoering in het eerste kwartaal van 2026 kan starten. We zetten in op een versnelling van de uitvoering van alle werkzaamheden in gehele wijk, zodat zij naar verwachting volgens de huidige planning eind 2027 volledig zijn afgerond.

Juridische aspecten

Zowel de omgevingsvergunning als het verkeersbesluit zijn vastgesteld waardoor het project is gestart. Op een aantal onderdelen zijn bezwaren binnengekomen. Deze bezwaren zijn hoofdzakelijk gericht tegen de aanleg van de "verkeersknippen". Deze hebben geleid tot een gerechtelijke procedure waarbij de uitspraak van de rechter de gemeente heeft opgedragen binnen drie maanden tot een nieuw besluit te komen. De gemeente volgt deze uitspraak en heeft een extern onderzoek laten starten en maakt in augustus a.s. op basis hiervan een nieuwe weging en besluit. Er is ook bezwaar gekomen op de aanleg van een tweede toegang via vlonders/bruggetje tot het park Adegeest. Er wordt momenteel nader extern flora en fauna onderzoek gedaan. De aanbevelingen worden in het najaar verwacht. Op basis hiervan volgt daarna een besluit.

Amendement 286 wordt afgedaan. Het college heeft besloten 'verkeersknippen' te bouwen die relatief makkelijk ook weer te verwijderen zijn. Op basis van een evaluatie wordt na twee jaar besloten over wel of niet voortzetten. Motie 315 over de fietsenstalling wordt afgedaan. Dit wordt meegenomen in de uitvoering.

We gaan zoals is toegezegd voor het einde van dit jaar een voorstel uitwerken op welke wijze het dementievriendelijk maken (bijvoorbeeld via plaatsen van herkenningspunten op kruispunten) geïntegreerd kan worden in de inrichting van de wijk.

Communicatie met de inwoners

Gedurende de uitvoering van de verschillende werkzaamheden kunnen bewoners via diverse kanalen van zowel de aannemer als de gemeente contact houden en eventuele vragen en/of opmerkingen doorgeven. Er is er een bouw app via de aannemer beschikbaar waar informatie wordt gedeeld en vragen kunnen worden gesteld. Er wordt ieder kwartaal vanuit de gemeente een nieuwsbrief met gerichte informatie gestuurd. Via de website van de gemeente krijgen bewoners en andere geïnteresseerden informatie over de stand van zaken van de uitvoering en bijvoorbeeld het onderwerp bereikbaarheid wanneer de werkzaamheden in de buurt plaatsvinden.

Voor raadsleden is op woensdag 17 september a.s. van 17 tot 18 uur een werkbezoek gepland om te worden geïnformeerd over voortgang van de werkzaamheden en ter plekke zelf te zien hoe de herinrichting vordert.

6. Financiële aspecten

Voor Adegeest is in de begroting 2025 voor het project budget opgenomen. Volgens de huidige stand van zaken blijft het project binnen het beschikbare budget. Er worden op dit moment geen onvoorziene ontwikkelingen voorzien. Dit wordt nauwlettend gevolgd. De raad wordt via de reguliere cyclus over het verloop geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Waddingen,
Gemeentesecretaris

mw. drs. N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.