

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
OR/ D. van Daal

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

Eindrapportage
herinrichting Eindhovenseweg

1055823

VERZONDEN 25 SEP. 2025

Geachte leden van de raad,

Begin 2025 informeerden wij u voor het laatst over de voortgang van het project (vierde kwartaal van 2024). Inmiddels zijn de werkzaamheden door de aannemer afgerond, hebben we op 11 februari de officiële opening onder meer met u gevierd en is de Eindhovenseweg open voor verkeer. Met deze afsluitende kwartaalrapportage kijken we met u terug en vooruit.

Nazorg

De herinrichting van de Eindhovenseweg omvatte onder meer de vervanging van 4,8 kilometer riolering, de aanleg van 16.000 ton asphalt, het planten van 104 bomen en het realiseren van 24.000 m² groen. Ook zijn verkeersmaatregelen getroffen, waaronder een snelheidsverlaging naar 30 km/u en voorrang voor fietsers en openbaar vervoer. De komende periode staat nog in het teken van nazorg. Er vindt intensief onderhoud plaats van het aangeplante groen en helaas zijn sommige planten niet aangeslagen, waardoor we enkele plantvakken opnieuw moeten beplanten. We blijven de verkeersstromen monitoren en evalueren. Ook de fietswegwijzers worden nog aangepast. Eind september zijn ook de laatste werkzaamheden aan de openbare verlichting uitgevoerd. Daarmee is ook dit laatste van de werkzaamheden gereed.

Financiële gevolgen

Bij de eerste Turap 2025 heeft u het krediet Eindhovenseweg €500.000,- naar beneden bijgesteld. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting. Op basis van de huidige inzichten is het nog beschikbare krediet van €120.000,- toereikend voor afronding van alle nazorgwerkzaamheden.

Terugblik

Wij kijken positief en trots terug op het proces rondom de herinrichting van de Eindhovenseweg, een ingrijpende verandering die heeft geleid tot een veilige, groene en toekomstbestendige verkeersader. In nauwe samenwerking met aannemer Den Ouden Infra, diverse partners én betrokken inwoners is de herinrichting succesvol afgerond. De weg ligt er strak bij, het groen begint zichtbaar te groeien en de nieuwe inrichting wordt volop gebruikt.


We zijn trots op het resultaat en dankbaar voor ieders betrokkenheid. Samen hebben we gewerkt aan een verbetering die niet alleen nu, maar ook in de toekomst bijdraagt aan de leefbaarheid van onze dorpskern.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



mr. drs. R.L. Franken

de burgemeester,



M.F. Oosterveer