

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van	Uw kenmerk	Afdeling/Ambtenaar A.C.M. Schoester
Onderwerp Kwartaalrapportage Q4-2024 herinrichting Eindhovenseweg	Ons kenmerk 882317	Datum VERZONDEN 30 JAN. 2025

Geachte leden van de raad,

Op 5 oktober 2021 heeft uw raad het definitief ontwerp vastgesteld voor een gedeelte van de herinrichting van de Eindhovenseweg. U heeft toen ook een krediet verleend voor de gehele herinrichting. Aanvullend heeft uw raad een amendement aangenomen. U draagt daarin het college op de voortgang van het project en de besteding van het krediet te managen. Ook vraagt u het college ten minste éénmaal per kwartaal te rapporteren over de (financiële) risico's. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het vierde kwartaal van 2024.

Verloop herinrichting Eindhovenseweg

Op 20 juni 2022 is aannemingsbedrijf Den Ouden Groep Infra gestart met de werkzaamheden van de herinrichting Eindhovenseweg/Valkenswaardseweg.

Huidige werkzaamheden Eindhovenseweg

De werkzaamheden aan de Eindhovenseweg zijn voor het kerstreces grotendeels afgerond. De nog uit te voeren werkzaamheden in fase 4 hebben vooral betrekking op de fietspaden en het afwerken van restpunten. De beplanting op de Eindhovenseweg wordt in dit plantseizoen gerealiseerd.

Het verkeer zal van deze werkzaamheden niet of nauwelijks hinder ondervinden.

Financiën

Kosten herinrichting Eindhovenseweg

Uw raad is bij de vaststelling van fase 4 van de Eindhovenseweg, geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de Eindhovenseweg. Het benodigde

aanvullende krediet heeft uw raad op 16 april 2024 bij de vaststelling van het definitief ontwerp van fase 4 gevoteerd.

Op basis van de huidige stand van zaken verwachten we circa € 700.000 niet nodig te hebben voor de realisatie van de Eindhovenseweg. In dit bedrag is rekening gehouden met kosten die in 2025 voor de nazorg noodzakelijk zijn.

Een volledige verantwoording van de kosten vindt dit voorjaar plaats zodra alle kosten bekend zijn en het werk is afgerond.

Risicomanagement

Hoogteportaal vrachtwagenverbod.


Helaas hebben zich enkele aanrijdschades voorgedaan aan de hoogteportalen op de Valkenswaardseweg. De kosten daarvan worden indien mogelijk verhaald op de veroorzakers. De waarschuwingslichten die bij een te hoog voertuig in werking treden zijn nu op het portaal gemonteerd. Deze worden op een afzonderlijke paal bevestigd om bij een mogelijke toekomstige aanrijding de schade te beperken.

Wij vertrouwen erop u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,



mr. drs. R.L. Franken

de burgemeester,



M.F. Oosterveer