

INFORMATIENOTITIE RAAD

Onderwerp	Stand van zaken initiatieven zonneparken december 2022
Zaaknummer	100211-2022
B&W vergadering	10 januari 2023
Portefeuillehouder	Dhr. B.J.M. (Ben) Nijboer
Behandelend ambtenaar	Johan Dijkhuis telefoon: 06-446 345 46 e-mail: johan.dijkhuis@raalte.nl

Kennis te nemen van

De actuele stand van zaken van de initiatieven voor zonneparken in de gemeente Raalte.

Aanleiding

Bij de vaststelling van de "Richtlijnen zonneparken in de gemeente Raalte 2.0" heeft de raad gevraagd periodiek geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van zonneparken en het behalen van de doelstelling "zon op land" van 41 GWh in 2030. Het laatste overzicht is van december 2021.

Stand van zaken

Op basis van de (oorspronkelijke en geactualiseerde) richtlijnen zonneparken zijn sinds 2019 diverse aanvragen voor een zonnepark binnengekomen.

Een actueel overzicht van alle lopende initiatieven is opgenomen in bijlage 1 bij deze informatienotitie.

In de kolom "Omvang en opbrengst" is te zien hoe groot het zonnepark is/wordt in oppervlakte en opbrengst. Daarnaast is er een kolom "bijdrage aan bod RES" waar de opbrengst van de parken wordt gekoppeld aan de fase waarin het project zich bevindt volgens de criteria van het Nationaal programma RES. De RES hanteert daarvoor per ontwikkelfase een slagingspercentage. In de laatste update van de RES-monitor is daar een nieuwe omschrijving aan gegeven. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt telt deze voor een bepaald percentage mee voor de doelstelling (Zie tabel).

Fase	Omschrijving	Percentage
0	Gestopt	0
1	Voortraject (vanaf concreet initiatief)	10
2	RO-procedure (vanaf principeverzoek)	20
3	Vergunningaanvraag (vanaf reguliere vergunningaanvraag)	40
4	Vergunningverlening (vanaf onherroepelijke vergunning)	80
5	Subsidiebeschikking en bouw (t/m fysieke opstelling en afronding bouw)	90
6	Gerealiseerd	100

Toelichting op het overzicht

Uit het overzicht in Bijlage 1 blijkt dat er dit moment in de gemeente vier projecten zijn in fase 6. Deze zijn dus in werking en dragen voor de volle 100 % bij aan het bereiken van de doelstelling. In totaal zorgen deze vier projecten voor 8,4 GWh. Dit is ruim 20% van de beoogde 41 GWh.

Daarnaast is er één project in fase 5 (Kanaaldijk-Zuid Heino). Voor de beide delen van dit project zijn de omgevingsvergunningen verleend en is SDE-subsidie verkregen, maar er wordt nog niet gebouwd. Er lopen nog gesprekken met Enexis over de realisatie van de netaansluiting. Dit project heeft een vermogen van 16,2 GWh dat nu voor 90% (14,58 GWh) meetelt. Deze capaciteit zal vooralsnog niet volledig kunnen worden benut, omdat de gereserveerde netwerkaansluiting een capaciteit heeft van 6 GWh. De opbrengst van beide delen van het project worden verdeeld over deze aansluiting.

Voor het project Voormalige Reko-zandwinplas Luttenberg is een omgevingsvergunning verleend en is een SDE-subsidie afgegeven. De uitvoering is onzeker vanwege de hoge kosten voor de kabel aansluiting naar Raalte. Om deze kosten terug te verdienen moet er meer energie opgewekt worden. Hiervoor zijn aanvullende locaties nodig. De eerste oriënterende gesprekken hierover zijn geweest. Het project wordt nog wel voor 90% meegeteld in de berekening ($10,6 \text{ GWh} \times 90\% = 9,54 \text{ GWh}$). De aanvullende zonnenvelden zitten nog in het voortraject en tellen daarom maar voor 10% mee (2,5 GWh). Gesprekken met Enexis over de netaansluiting lopen.

De overige projecten zitten nog in de aanloopfasen 1 t/m 3. De dialogen met de omgeving lopen of zijn afgerond.

- Voor de locatie aan de Hogeweg te Laag-Zuthem (2 ha. / 3 GWh) is inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. Op basis daarvan kan de ontwerp-omgevingsvergunning worden opgesteld en kan de formele zienswijzeprocedure worden gestart. Dit project telt voor 40% mee (1,2 GWh).
- Ook voor de locatie Herebrink te Lierderholthuis (2 ha. / 3 GWh) is inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Ook dit initiatief telt voor 40% mee (1,2 GWh).
- Voor de locatie Hondemotsweg/Stobbenbroekerweg is de initiatiefnemer (Endona) de dialoog met de omgeving aangegaan. Dit initiatief telt voor 10% mee (2 GWh).

Vervolg

Het college blijft uw raad periodiek informeren over de vergunde, gerealiseerde en lopende initiatieven voor zonneparken.

Communicatie

Over dit overzicht vindt geen nadere communicatie plaats.

Bijlagen

1. Actueel overzicht initiatieven voor zonneparken in het buitengebied (december 2022).

Met vriendelijke groet
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris
Monique van Esterik

de burgemeester
Martijn Dadema