

Aan de raad van Emmen

team

Programma Emmen Vernieuwt

ons kenmerk	zaaknummer	bijlage	behandeld door
356384-2025:874370	356384-2025	0	E. Snijder
datum	telefoon	fax	e-mail
6 november 2025	14 0591		gemeente@emmen.nl

onderwerp

Onderwerp: Bouw hoogspanningsstation Veenoord Boerdijk

Geachte leden van de raad,

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de vertraging van het hoogspanningsstation Veenoord Boerdijk. In deze brief hebben wij aangegeven dat er deze week een bestuurlijk overleg zou zijn met TenneT en Enexis. Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevonden. Wij willen u graag informeren over de uitkomst hiervan.

Oorzaak vertraging

TenneT heeft ons tijdens het overleg gemeld dat de vertraging is veroorzaakt doordat zij te laat hebben geanticipeerd op het gereedkomen van het bestemmingsplan. Hierdoor hebben zij te laat capaciteit beschikbaar gesteld voor dit project. TenneT heeft naar ons bevestigd dat vanuit de gemeente alle seinen op groen stonden om te starten met de bouw van het station. De vertraging is volgens TenneT volledig een intern planningsprobleem. Wel hebben zij inmiddels de aannemer gecontracteerd en deze is bezig met de engineering en andere voorbereidingen. In het gesprek is ons duidelijk geworden dat het engineeringproces niet verder versneld kan worden.

Van 2031-2033 naar 2029-2031

In het concept-Investeringsplan staat Veenoord Boerdijk nu op 2031-2033. Omdat alles klaarstaat om te starten met de bouw hebben wij TenneT verzocht om deze bandbreedte los te laten en te beperken tot 2031. Door TenneT is daarop aangegeven dat zij met 95% zekerheid in 2031 kunnen opleveren. Daarop hebben wij verzocht om in het definitieve Investeringsplan de bandbreedte aan te passen naar 2029-2031. TenneT zal zich hiervoor inspannen. Wij nemen dit ook mee in de zienswijze die wij als gemeente gaan indienen op het concept Investeringsplan.

Structureel overleg

Wij hebben TenneT gevraagd naar mogelijkheden om alsnog te versnellen. Daarop is afgesproken dat wij structureel ambtelijk en bestuurlijk om tafel gaan als gemeenten Emmen en Coevorden en provincie

Drenthe met TenneT en Enexis. In deze gesprekken wordt de voortgang besproken en gezocht naar versnellingsmogelijkheden en mogelijkheden om het net te optimaliseren en zo wat lucht te geven.


Consequenties

Wij hebben Enexis verzocht om een impactanalyse uit te voeren naar de consequenties van de vertraging. Zo krijgen we in beeld wat dit betekent voor onze inwoners en bedrijven. Deze wordt voor het eind van het jaar opgeleverd. Daarnaast heeft TenneT aangegeven dat de vertraging van het hoogspanningsstation Veenoord Boerdijk geen effect heeft op de planning van de realisatie van twee nieuwe hoogspanningsstations bij Bargerweg en Emmen-Noord.


Op korte termijn wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij TenneT en Enexis u als raad bijpraten over de stand van zaken en de voortgang van de werkzaamheden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Pascal Schrik
Wethouder Energie & Duurzaamheid



Guido Rink
Wethouder Economische Zaken