



GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2019 / 25

MEMO

Aan : de Raad- en burgerleden
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: : Raadsmemo stand van zaken nieuwbouw KindPark Boekel
Datum : 7 mei 2019

Geachte raads- en burgerleden,

Op 28 juni 2018 heeft uw raad ingestemd met het voorstel nieuwbouw KindPark Boekel. Sindsdien is voortvarend te werk gegaan om de nieuwbouw te realiseren.

Hierbij wordt u op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken met betrekking tot diverse aspecten rond dit project.

Bouw

De bouw is volgens planning verlopen. Door de vergaande gedetailleerde voorbereiding en samenwerking met architect en aannemers, en in nauw overleg met de gebruikers, zijn er weinig verrassingen die tot afwijking van de planning leiden. Ook wat betreft kostenbewaking zijn er geen verrassingen voorgekomen.

Op 7 mei 2019 wordt het gebouw opgeleverd. De scholen en medegebruikers gaan nu aan de slag met de inrichting. In de zomervakantie zal worden verhuisd.

Ingebruikname: eerste schooldag 19 augustus 2019

Duurzaamheid

De nieuwbouw krijgt een hoge duurzaamheidsscore. Bijna energie neutraal en toepassing van duurzame materialen en bouwwijze: een gebouw voor de toekomst dat voor veel projecten als voorbeeld gaat dienen. Dat geldt ook voor de wijze van bouwvoorbereiding, uitvoering en samenwerking van de verschillende partners.

Inrichting openbare ruimte

Het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom Kindpark en sporthal is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met betrokkenen. De gemeenteraad is hierbij betrokken en heeft krediet beschikbaar gesteld voor uitvoering van het definitief ontwerp.

Na een aanbestedingsprocedure is aannemer Seltan opdracht gegeven voor de uitvoering van de herinrichting. Op 17 april 2019 heeft een toelichting plaatsgevonden aan betrokkenen. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd, rekening houdend met bereikbaarheid van sporthal, scholen en woningen.

Veilig schoolverkeer

De werkgroep veilig schoolverkeer heeft naast de omgeving Kindpark, samen met een verkeerskundige een inventarisatie gedaan van knelpunten in de routes vanuit de woonwijken naar het Kindpark. Hieruit volgt een voorstel voor een aantal aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid waarbij rekening gehouden wordt met toekomstige ontwikkelingen zoals de randweg en herinrichting Agathaplein.

Dit wordt in een apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Naast een zo goed mogelijke inrichting van de infrastructuur wordt de veiligheid van verkeer bepaald door het gedrag van de verkeersdeelnemers. Scholen zijn samen met (verkeers)ouders in overleg over dit gedrag en afspraken hierover. Zij worden hierin ondersteund door een extern verkeerskundige.

Schoolplein

De inrichting van het schoolplein valt onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De gemeente is hier nauw bij betrokken vanwege het medegebruik als openbare speelplek en vanwege de gedeelde fietsenstalling met de sporthal.

Schoolpleinadvies begeleidt het proces inrichting schoolplein. BTL is gekozen om een ontwerp en uitvoeringsplan te maken, gebaseerd op de inbreng vanuit de gebruikers en de kinderen. De verschillende speelelementen, voor de verschillende leeftijden en veel groen zijn daarbij het uitgangspunt.

Op 14 maart 2019 heeft BTL een presentatie gegeven van het ontwerp. Rekening houdend met de laatste opmerkingen vanuit de scholen en andere betrokkenen is inmiddels een definitief ontwerp gepresenteerd aan de scholen met een raming van kosten voor realisatie en onderhoud. De gemeente draagt hieraan bij vanuit de budgetten voor nieuwbouw en herinrichting openbare ruimte.

De scholen zijn bezig om voldoende middelen te werven om de plannen uit te kunnen voeren. Naast fondsen en sponsoring worden daarbij ook publieksacties ingezet. Afhankelijk van de opbrengst zullen de plannen uitgevoerd kunnen worden: een groene school- en speelomgeving voor alle kinderen van Boekel.