

Raadsinformatiebrief

Aan	de leden van de gemeenteraad
Portefeuillehouder(s)	wethouder E. Schoneveld
Zaaknummer	1554116
Datum	22 april 2025
Onderwerp	Integraal project vervangen ondergrondse infrastructuur vesting Willemstad

Inleiding

In augustus 2024 hebben we u via raadsinformatiebrief 1268072 geïnformeerd over de start van de voorbereidingen voor een groot project in vestingstad Willemstad. In dit project werken Brabant Water, Enexis en de gemeente Moerdijk samen aan het vervangen van de ondergrondse infrastructuur: de waterleidingen, gas- en elektriciteitskabels én de riolering. Deze gezamenlijke aanpak is nodig om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en zo de overlast voor inwoners en ondernemers te beperken. Met deze brief brengen we u graag op de hoogte van de voortgang

Inhoud

Projectdoel

Het doel van het project is om de ondergrondse netwerken van Enexis (gas en stroom), Brabant Water (drinkwater) en de gemeente Moerdijk (riolering) klaar te maken voor de toekomst – met een levensduur van zeker 30 tot 40 jaar. Door de werkzaamheden in één keer uit te voeren, voorkomen we dat straten meerdere keren opgebroken moeten worden. Gezien het historische en toeristische karakter van Willemstad is gekozen voor een zorgvuldige, gezamenlijke aanpak. De uitvoering vindt plaats in een zogenoemd *bouwteam-verband*, waarbij Enexis, Brabant Water en de gemeente samen met aannemer MVOI/Mourik het project plannen en uitvoeren. Dit maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op de bijzondere omstandigheden in de vesting.

Planning en fasering

De technische voorbereiding is inmiddels afgerond. Er ligt nu een fasering en conceptplanning voor de uitvoering van het werk. Daarbij is rekening gehouden met:

- **Beperkingen van het waterschap:** We mogen niet werken aan of bij de dijk (primaire waterkering) tussen 1 oktober en 1 april.
- **Technische eisen** die gelden voor het vervangen van de netwerken.
- **De wens van ondernemers** om de werkzaamheden in de Voorstraat juist in de rustige najaars- en wintermaanden te laten plaatsvinden.
- **Afgesproken rustperiodes:** er wordt niet gewerkt tijdens de bouwvak en rondom Kerst en Oud & Nieuw.

Vanwege deze factoren wordt het werk verspreid over een langere periode. De uitvoer start medio mei 2025 en loopt door tot uiterlijk juni 2028.

Financieel

Het gezamenlijke en zorgvuldige karakter van dit project brengt extra kosten met zich mee. Aanvankelijk was er €3,5 miljoen gereserveerd, maar voor de uitvoering is in totaal €5,53 miljoen nodig.

Het beschikbare budget is voldoende voor de werkzaamheden in 2025 en 2026. Voor de jaren daarna is aanvullend krediet nodig. Het extra bedrag van €2,03 miljoen kan worden opgevangen binnen de bestaande financiële voorzieningen voor riolering:

- Via de **voorziening riolering sparen** (een soort spaarpotje voor toekomstige rioleringsprojecten).
- En de **voorziening riolering egalisatie** (die zorgt voor stabiele rioolheffingen over de jaren heen).

Daarnaast zijn er andere projecten, zoals De Wieken in Standdaarbuiten, die bij het opstellen van het huidige Gemeentelijk Waterplan (GWP) 2024-2027 nog niet waren meegenomen. Hierdoor sluit het bestaande financiële plan (het kostendeckingsplan) niet meer goed aan bij de werkelijkheid.

We werken daarom aan een nieuw kostendeckingsplan. In dit plan kijken we naar alle huidige en toekomstige projecten. We kijken ook wat dit betekent voor de rioolheffing en hoe de voorzieningen zich ontwikkelen. Dit nieuwe plan wordt in het derde kwartaal van 2025 aan u voorgelegd. Alleen het financiële deel wordt aangepast; de inhoud en doelen van het bestaande waterplan blijven ongewijzigd.

Bijlagen

- Fasering en concept-planning werkzaamheden vesting Willemstad.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

A. van den Broek
loco-gemeentesecretaris

A.J. Moerkerke
burgemeester