



Beantwoording schriftelijke vraag

Onderwerp: Ontwikkeling Kempenmuseum
Van: College van burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder: S.P.G. Kox
Datum B&W besluit: 3 juni 2025
Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen
Zaaknummer: Z22000595

1. Wat is de stand van zaken betreft de ontwikkeling van het Kempenmuseum?

1.1 Stand van zaken Regiodeal:

Op vrijdag 5 juli 2024 ontvingen wij het bericht dat het project *Herontwikkeling van het Kempenmuseum* is opgenomen op de shortlist van de vijfde tranche van de Regiodeal van de Metropoolregio Eindhoven (MRE).

In de periode van juli tot medio november 2024 heeft de MRE een integraal voorstel opgesteld, waarin de Herontwikkeling van het Kempenmuseum en nog 6 geselecteerde projecten zijn opgenomen. Dit voorstel is vervolgens ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het integrale voorstel van de MRE is goedgekeurd door het ministerie. Op 5 december 2024 hebben wij van het MRE opdracht gekregen om een "Projectvoorstel bij aanvraag Regiodeal" te schrijven. Dit projectplan is nodig voor de definitieve subsidietoekenning van de Regiodeal. Hierin is aangetoond hoe het project *Herontwikkeling Kempenmuseum* aansluit op de uitgangspunten van het *Convenant Regiodeal Metropoolregio Eindhoven* en het programma *Thuis in Brainport*. Op 25 februari hebben wij het Projectvoorstel ingediend en op 14 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de MRE het projectplan goedgekeurd. Het projectvoorstel treft u aan als bijlage 1.

1.2 Van Voorlopig Ontwerp (VO) naar Definitief Ontwerp (DO):

In het raadsbesluit R22.033 van 31-5-2022 is een cofinancieringsopgave opgenomen. Op 14 april 2025 is het projectvoorstel regiodeal goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de MRE. Daarmee is aan de opdracht van de cofinanciering voldaan en kan met de uitwerking gestart worden.

In de raadsvergadering van 17 september 2024 is het krediet voor de Herontwikkeling Kempenmuseum bijgesteld (raadsvoorstel R24.071). De periode tussen het beschikbaar stellen van het krediet en de definitieve beschikking van de Regiodeal hebben wij gebruikt om de Voorlopige Ontwerpen uit te werken naar Definitieve Ontwerpen.

De stand van zaken is als volgt:

- Definitief ontwerp bouwkundig vastgesteld.
- Definitief ontwerp museale profiel vastgesteld.
- Projectvoorstel aanvraag regiodeal ingediend en goedgekeurd.
- Aanvraag Omgevingsvergunning ingediend op 6 mei 2025

2. Het lijkt (veel) langer te duren dan gepland. Welke oorzaken heeft dit?

Bij de beantwoording van vraag 1 is al gezegd dat in raadsbesluit R22.033 van 31 mei 2022 een cofinancieringsopgave is opgenomen. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij de MRE voor de Regiodeal 4^e Tranche. Helaas is deze tranche in zijn geheel afgewezen. Wij hebben een nieuwe aanvraag ingediend bij de MRE voor de Regiodeal 5^e Tranche. Op 18 april 2025 hebben wij een definitieve beschikking gehad van de MRE.

Daarmee is aan de opdracht van de cofinanciering voldaan en kan met de uitwerking gestart worden. Op 6 mei 2025 is de omgevingsvergunning daadwerkelijk ingediend.

De aanvragen bij de Regiodeal 4^e Tranche en 5^e Tranche hebben een doorlooptijd van oktober 2022 tot 18 april 2025 (definitieve beschikking). Dat is de belangrijkste oorzaak voor de opgelopen vertraging. Eerder zijn wij in het raadsvoorstel R22.033 van 31 mei 2022 qua planning uitgegaan van het deels uitvoering geven aan de plannen in eind 2024.

3. Graag ontvangen wij een planning doorkijk over het proces. Wanneer wordt er gestart met de bouw? (indicatie).

In onderstaand schema is de planning opgenomen.



4. Wat betekent deze langere looptijd voor de budgetten?

Op basis van de huidige gegevens voorzien wij geen wijziging in de vastgestelde budgetten.