

Raadsmemo Stand van zaken renovatie aula Plantage

Datum: 6 september 2022

Onderwerp: Stand van zaken aanvang renovatie aula Plantage

Ter attentie van: De raad

Afzender: College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

Mail behandelaar d.vanhagen@barneveld.nl

Telefoonnummer 0613649843

Samenvatting

Na het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de renovatie van aula Plantage tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2022, is de aanbesteding binnen het daarvoor beschikbare budget rond, alleen het aanvangstijdstip van de werkzaamheden zal iets later plaatsvinden namelijk begin 2023.

Doel

Graag informeren wij u over de aanbesteding en het hoe en waarom van een later starttijdstip van de renovatie.

Inhoud memo

De aanbesteding is goed doorlopen en inmiddels is het bouwbedrijf Kreeft BV gecontracteerd. De aanneemsom ligt binnen de financiële kaders en zal zodoende geen prijsstijgingen meer kennen tot de oplevering. Daar zijn wij content mee.

Wel is het zo dat vanwege de leveringsproblematiek in de bouwsector bepaalde materialen niet of slecht voorradig zijn. Zoals bijvoorbeeld het leveren van kozijnen en diverse betonwerken.

Om één aansluitend werkproces te creëren, zodat het werk niet voor een aantal weken komt stil te liggen en onzekerheid gaat ontstaan over de duur van de renovatie, zal het werk op 30 januari 2023 aanvangen. Met een normale doorlooptijd kan op 19 mei 2023 het werk volledig worden opgeleverd.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking met de aannemer uit de regio Foodvalley als onderaannemers uit Barneveld, zodat begin 2023 een mooie voorziening wordt gecreëerd en in gebruik kan worden genomen.

Het spreekt voor zich dat wij betrokken partijen hierover informeren.