

Gemeenteraad

Uw brief van	Uw kenmerk	Afdeling/Ambtenaar
Onderwerp	Ons kenmerk	Datum
Stand van zaken krediet nieuwbouw Huis van Waalre		17-09-2018

VERZONDEN - 8 OKT. 2018

Geachte raad,

Begin 2018 is het Huis van Waalre in gebruik genomen. Nu de organisatie en overige gebruikers van Het Huis van Waalre reeds 3 kwartalen het gebouw in gebruik hebben, worden de laatste puntjes op de i gezet.

Vanuit het presidium is de vraag gekomen wat op dit moment de stand van zaken is van het krediet "bouw en inrichting MFG". Eind 2015 heeft de gemeenteraad een krediet van € 9,3 miljoen ter beschikking gesteld om een multifunctioneel gemeentehuis te bouwen. Daarnaast is er nog de subsidie van de provincie van € 311.000 toegevoegd aan dit budget.

Middels deze RIB willen we u over de stand van dit krediet informeren. Uit dit krediet zijn de kosten voor de bouw, inrichting, buitenruimte en de opening betaald. De exploitatiekosten van het Huis van Waalre vallen hier dus niet onder.

stand van zaken krediet Huis van Waalre:		
krediet		9.338.000
subsidie provincie		311.000
	totaal krediet	9.649.000
<u>uitgegeven</u>		
bouw en restauratie monument	7.689.000	
inrichting	1.353.000	
buitenruimte	376.000	
(officiële) opening	45.000	
	totaal uitgegeven	9.463.000
saldo nu		186.000
raming nog uit te geven		181.000
geraamd overschot		5.000

Op dit moment is er nog circa € 186.000 beschikbaar van het krediet van € 9,6 mln.

Uit dit resterende bedrag dienen o.a. nog een aantal zaken te worden gefinancierd:

- Aanbrengen van een indoordekkingsysteem voor de andere providers (KPN/ T-mobile/ Tele2), anders dan Vodadone.
- Aanbrengen van een ontijzeringsinstallatie ten behoeve van de beregeningsinstallatie voor het onderhoud van de omliggende terreinen van het gemeentehuis (gras en perken)
- Aanbrengen van een terrasafscheiding bij het terras op de begane grond
- Aanbrengen van extra beveiligingscamera's (binnen en buiten).
- ARBO aanpassingen naar aanleiding van de ingebruikname van het pand.
- Visualisering van de energieverbruiken van Het Huis van Waalre op infoschermen (tonen van 0-op-de-meter informatie).

De geraamde kosten hiervan zijn € 181.000.

Een aantal van deze zaken zullen dit jaar nog worden uitgevoerd en gefactureerd. Anderen zullen later worden uitgevoerd in verband met de complexiteit van het onderdeel.

Uiteindelijk zal er een geschat bedrag van ongeveer € 5.000,- over blijven. Een exact beeld zal helder worden, wanneer alle facturen zijn ontvangen.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer