

Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur
Behandelaar: Peels, Corneliëke
Telefoonnummer: 478

Voorstelnr. <Neem dossiernr over uit Ibabs>
Barneveld,
Portefeuillehouder: P.J.T. van Daalen

☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct: 325

☒ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Onderwerp: **Evaluatie Uitvoeringsplanning 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan**

Gevraagde beslissing:

1. Het kennis nemen van de evaluatie uitvoeringsplanning 2021
2. De gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B

1. Inleiding

Op 26 mei 2021 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 vastgesteld. In dit plan is op hoofdlijnen opgenomen welke investeringen wij in de planperiode 2021-2026 gaan doen. In september 2021 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet voor de geplande projecten in 2021. In deze evaluatie berichten wij u over de uitvoering van de voorgestelde projecten.

2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect

Uitvoering van de maatregelen uit het GRP dragen bij tot het behalen van de ambities en doelen uit het GRP en daarmee tot een doelmatige besteding van de rioolheffing.

b) Maatschappelijk effect

Met de realisatie van de geplande doelen voert de gemeente de wettelijke watertaken uit en werkt met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendig ingerichte leefomgeving.

3. Argumenten

3.1 Het kennis nemen van de evaluatie uitvoeringsplanning 2021

In het GRP in bijlage 4 is opgenomen welke investeringsprojecten de komende planperiode uitgevoerd gaan worden. In deze evaluatie zijn de projecten waarvoor in 2021 krediet is verleend, geëvalueerd.

Maatregel	Toelichting	Status	Beschikbaar krediet	Besteed in 2021
Vervanging hoofdpot	Het vernieuwen van de hoofdpot (software en migratie) voor het monitoren, besturen en verkrijgen van onderhoud management informatie rioolgemaal	Gestart (afronding Q2 2022)	€ 42.000	€ 5.733
Vervangen hand-peilbuizen door peilbuizen met diver	In samenwerking met UVO worde peilbuizen voorzien van een datalogger, waardoor geautomatiseerd grondwaterstanden beschikbaar komen	Uitgevoerd	€ 18.000	€18.026
Stimuleringsregeling hemelwater	Subsidieregeling gemeente voor vasthouden regenwater door particulieren	Uitgevoerd	€ 43.333	€ 36.105
Zwartebroek	Vervanging riolering en afkoppelen regenwater in Wielweg, Eendrachtstraat, Platanenstraat en deel van A. Meerveldstraat in combinatie met wegonderhoud en verkeerskundige maatregelen.	Gestart	€ 1.400.000	€ 0
Vervanging vrij verval riolering	Planning o.b.v. uitkomsten Rasmarient en zoveel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.	Gedeeltelijk Uitgevoerd	€ 305.000	€ 88.820
Onvoorzien	Jaarlijks worden knelpunten in riolering geconstateerd die niet zijn geraamd en niet onder bepaalde maatregel vallen. Met deze post kunnen deze adequaat toch opgepakt worden	Niet gebruikt	€ 40.000	€ 0

Gemalen	Planmatige renovatie van mechanische en elektrotechnische componenten rioolgemalen	Gedeeltelijk uitgevoerd	€ 345.000	€ 161.440
Drukriolering	Planmatige renovatie van mechanische en elektrotechnische componenten van de minigemalen	Uitgevoerd (Q1 2022)	€ 450.900	€ 200.377
Klimaat	Zie onderstaand	Zie onderstaand	€ 720.000	
Totaal			€ 3.364.233	€ 510.501,00

Toelichting

Vervanging hoofdpst

De migratie naar de H2gO-hoofdpst wordt in Q2 2022 afgerond en de afrekening van de migratie zal dan pas plaatsvinden. Het budget blijft gezien de verplichtingen in 2022 nog beschikbaar staan en wordt volledig benut.

Zwartebroek

In 2021 is via een aanbestedingsprocedure de aannemer geselecteerd en zijn verplichtingen aangegaan. Start werkzaamheden juni 2022.

Vervanging vrij verval riolering

In 2021 zijn er voornamelijk rioolreparaties uitgevoerd. Van de geplande rioolreliningen is begin 2022 alleen Nijverheidsweg uitgevoerd. Het niet uitvoeren van de reliningen is gelegen in het extra onderzoek dat gedaan moet worden naar asbesthoudendheid van voegenkit. Door Rioned wordt aangestuurd op een lichter asbestprotocol, waar nu nog een zwaar protocol moet worden uitgevoerd. Dan zijn er in Voorthuizen een aantal te vervangen/te relinen riolen on hold gezet vanwege mogelijke SSW- maatregelen en daarbij werk-met-werk te kunnen maken. In 2021 is opdracht gegeven voor vervangen riolering Irishof; dit wordt i.c.m. vervanging openbare ruimte in 2022 uitgevoerd.

Onvoorzien

Er zijn geen onvoorziene uitgaven ten laste van dit budget gebracht. Dit budget blijft staan en daarom is er voor 2022 ook geen budget voor onvoorzien aangevraagd.

Gemalen

Het vervangingsbudget is voor een groot deel gebaseerd op plotseling uitfasering van het 2G/3G netwerk, wat onze telemetrie van de rioolgemalen en minigemalen raakte. Gezien de zeer korte termijn van handelen, maar ook dat we een migratietraject van de gemaalhoofdpst waren ingegaan, is voor de minigemalen gekozen voor de rode lamp principe. In 2022/23 zal op basis van risico criteria nog een deel van de minigemalen voorzien worden van telemetrie. Hiervoor is in dit investeringsbudget nog € 77.553 niet uitgegeven. In 2021 is voor € 53 003 aan opdrachten verstrekt, waarvan de uitvoering in Q1 2022 worden uitgevoerd. Op dit investeringskrediet zal € 50.000 overblijven en terugvloeien naar de voorziening.

Drukriolering

Door de verlate opdracht eind augustus, drukte in de vervanging en leveringsmarkt is het niet haalbaar geweest om de uitvoering van de renovatie van 153 drukrioolgemalen in 2021 af te ronden. De werkzaamheden zullen in Q1 van 2022 worden opgeleverd. Dit betekent ook dat de afrekening in 2022 zal plaatsvinden, waarvoor een verplichting (excl. meerwerk) van € 117.000 nog open staat. Van dit investeringsbudget zal € 80.000 overblijven en terugvloeien naar de voorziening.

Klimaat

In het GRP is een jaarlijks bedrag opgenomen van €1.200.000 waardoor er een extra bestedingsruimte is om de klimaatverandering aan te pakken. Dit budget wordt aangewend voor projecten waar vanuit de systeemanalyses stedelijk water (voorheen de basisrioleringsplannen) op korte termijn nog geen noodzaak is tot ingrijpen maar waar vanuit efficiency het wel verstandig is om nu mee te liften met andere ontwikkelingen onder het motto: "werk met werk maken" en om op de nabije toekomst voorbereid te zijn.

In 2021 is een bijdrage verkregen voor extra klimaatmaatregelen aan projecten die in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Project	Maatregel	Status	Kosten	Besteed
Bakkersweg Voorthuizen	Aanleg hemelwaterriool in Bakkersweg en waterpasseerbare bestrating in hofjes	Grotendeels gerealiseerd	€ 350.000	€ 0
Mercuriusweg Barneveld	Aanleg infiltratievoorziening hemelwater	Uitgevoerd	€ 160.000	€ 160.000
Parkeerplaatsen Ceram Barneveld	Toepassen waterpasseerbare bestrating	Uitgevoerd	€ 5.000	€ 5.000

Fietspad Veller Barneveld	Aanleg infiltratievoorziening regenwater	Naar 2022	€ 50.000	€ 0
Parkeerplaatsen Eben Haezerschool Barneveld	Toepassen waterpasseerbare bestrating	Uitgevoerd	€ 25.000	€ 25.000
Apeldoornsestraat Voorthuizen	Aanpassen watergang t.b.v. afvoer hemelwater	Naar 2022	€ 35.000	€ 0
De Glind	Vervanging asfalt door klinkers en aanleg drainage naar hemelwaterriool	Uitgevoerd	€ 95.000	€ 95.000
Totaal			€ 720.000	€ 285.000

Toelichting:

Bakkersweg

Project bijna afgerond. Financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden. Project goedkoper uitgevoerd door lagere inschrijving aannemer en subsidie uit Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie.

Fietspad Veller

Onderzoek naar oorzaak wateroverlast is gestart. Vanwege natte omstandigheden staat uitvoering in zomer 2022 gepland

Apeldoornsestraat

Project is vertraagd en start medio 2022

3.2 De gemeenteraad te informeren door uw besluit aan te bieden via rubriek B

In het GRP is vastgelegd dat het College jaarlijks de gemeenteraad informeert over de uitvoering van de geplande projecten van het afgelopen jaar.

4. Kanttekeningen

Zowel door capaciteitsgebrek als doordat het GRP 2021-2026 in mei 2021 is vastgesteld, zijn de projecten helaas niet allemaal opgestart of afgerond in 2021. De vacatures zijn moeilijk in te vullen maar gelukkig komt er een nieuwe medewerker per 1 juni 2022.

5. Financiën

Het beschikbaar gestelde krediet is gelabeld per project en blijft staan tot de uitvoering is gerealiseerd. Het teveel beschikbare krediet vloeit na afrond project terug naar de voorziening van het GRP. Dit geldt voor alle projecten, dus ook de projecten die in het kader van het klimaat worden uitgevoerd.

6. Bijlagen

Geen