



Informatiebrief

Zaaknummer: Z-26689-VS
Documentnummer: intern-16380
Datum: 8 november 2016
Onderwerp: Optimalisatie in uitvoering Vlietwijk Voorop - fase 2
Bijlage(n): -

Geachte Raad,

De laatste informatiebrief die u heeft ontvangen over het project Reconstructie Vlietwijk, is de brief van 24 mei 2016, waarin u werd geïnformeerd over de opdrachtverstrekking aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor de uitvoering van Vlietwijk Voorop fase 2.

De werkzaamheden in de Vlietwijk betreffen het vernieuwen van de riolering en het ophogen en herinrichten van de openbare ruimte. Aangezien de Vlietwijk een zeer zettingsgevoelig gebied is, is in de voorbereiding uitgebreid aandacht besteed aan de bodemgesteldheid. Uit deze bodemonderzoeken is een rustperiode van 6 maanden, tussen het vernieuwen van het riool en het ophogen van de openbare ruimte, voortgekomen.

Bij de uitvoering van fase 1 is de Curielaan (bij wijze van proef) direct na het vernieuwen van het riool, opgehoogd en definitief ingericht. Inmiddels is duidelijk dat er geen noemenswaardige zetting heeft plaatsgevonden in deze straat. Dit is de aanleiding geweest om te onderzoeken of de rustperiode kon komen te vervallen. Sweco heeft als adviseur en geotechnisch expert, deze optimalisatie uitvoerig getoetst en positief geadviseerd. Daarom hebben wij besloten om de rustperiode van 6 maanden te laten vervallen.

Met name de bewoners van Vlietwijk zullen van deze optimalisatie het meest profiteren. Enerzijds omdat de totale bouwtijd met circa 2 maanden wordt verkort, anderzijds omdat de straten maar één keer worden opgebroken in plaats van twee.

Het huidige contract met Aannemingsmaatschappij Van Gelder (uitvoering fase 2) gaat over de totale opdrachtsom € 6.811.000,-. Dit optimalisatie-voorstel geeft voor Van Gelder minderwerk, waarvan de definitieve hoogte aan het einde van het werk bepaald kan worden. Elke straat waar géén rustperiode wordt ingesteld is minderwerk voor genoemde werkzaamheden van toepassing. Het te verwachten minderwerk is € 250.000,- euro.



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

Deze wijziging in uitvoering wordt uitgebreid toegelicht in de eerstvolgende nieuwsbrief (nr. 13) die in november wordt verspreid.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijven de bewoners over de voortgang van het werk op de hoogte gehouden door Sweco en Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Dit gebeurt door middel van bewonersbrieven, actuele informatie op de website www.vlietwijkvoorop.nl, het informatiebord bij het ketenpark en een vast inloopspreekuur elke donderdag in het ketenpark aan het Frans Halsplantsoen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,



M.H. van der Veer,
gemeentesecretaris



P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester