

Informatienota voor de raad (RIN)

Portefeuillehouder	:	wethouder I. van Dijk
Behandelend ambtenaar	:	mevrouw M. Mirande
Zaaknummer		69798-2019
Bijlagen	:	--
Datum B&W vergadering	:	17 september 2019

Onderwerp: Raadsinformatienota voortgang project renovatie atletiekbaan GAC

Aan de gemeenteraad,

Kennis te nemen van

De voortgang van het project renovatie atletiekbaan GAC

Inleiding

Het project renovatie atletiekbaan GAC is momenteel in uitvoering. Tijdens de uitvoering is vertraging opgelopen. In deze informatienota wordt de raad geïnformeerd.

Kernboodschap

In januari 2019 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om de atletiekbaan te renoveren. De planning was om de baan in de zomerperiode te renoveren, zodat de baan in september weer in gebruik genomen zou kunnen worden.

De renovatie van de atletiekbaan GAC verloopt minder voorspoedig dan gepland. Voor de vereniging betekent dit dat zij in de tussentijd voor trainingen moeten uitwijken naar omliggende atletiekbanen. Ook de clubkampioenschappen (1^e weekend van oktober) kunnen niet gehouden worden op hun eigen accommodatie.

De vertraging is ontstaan doordat de door de aannemer opgebrachte asfalt laag na een 1^e keuring niet leek te voldoen aan de gestelde eisen. De aannemer heeft vervolgens het asfalt voor een 2^e maal moeten laten keuren door ISA Sport. ISA Sport heeft deze inmiddels uitgevoerd en heeft het asfalt goedgekeurd. Als gevolg van de doorlooptijd van deze 2^e keuring is de aannemer later dan verwacht gestart met het aanbrengen van de sandwich kunststof top laag.

De aannemer heeft aangegeven dat de werkzaamheden, onder voorbehoud van onwerkbaar dagen als gevolg van het weer, in week 41 gereed kunnen zijn. Dit is 4 á 5 weken later dan voorzien.

Vervolgstappen

Met de adviseur, de vereniging en de aannemer wordt intensief overleg gevoerd over de planning en de gevolgen die de uitloop van de werkzaamheden met zich meebrengt.

Financiën

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de renovatie van de atletiekbaan. De vertraging in de werkzaamheden heeft geen budgettaire gevolgen voor de gemeente.

Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.