

Onderwerp: Bijlage 5: overzicht meekoppelprojecten Sterke Lekdijk

Datum vergadering: 6-3-2024

Registratienummer: 1981972 versie 2

Overzicht Meekoppelprojecten, stand november 2023

Salmsteke

Deeltraject Salmsteke heeft één, maar wel groot en divers meekoppelproject (MKP): de ontwikkeling van de uiterwaard van Salmsteke. Er is invulling gegeven aan meerdere doelen door zowel natte natuur te realiseren met de aanleg van een Kaderrichtlijn Water geul als ook droge natuur. Is er een recreatieplas aangelegd, waarmee ook de veiligheid van zwemmers is vergroot door een alternatief voor zwemmen in de rivier en vaarweg Lek aan te bieden. Daarmee zijn de belangen van meerdere gebiedspartners gebundeld in dit integrale project. En deze uiterwaard is al gerealiseerd en overgedragen in de zomer van 2023. De Realisatieovereenkomst is in de afrondende fase (eindafrekeningen worden opgemaakt en de grondruil moet nog afgewikkeld worden, restpunten opgelost en depotruimte nog opgeleverd en overgedragen (eind 2024)). In Q1 2024 volgt een evaluatie van het gebiedsproces.

Wijk bij Duurstede – Amerongen (WAM)

Deeltraject WAM bevindt zich aan het einde van de planuitwerkingsfase. In het deeltraject zijn 9 meekoppelprojecten qua ontwerp uitgewerkt conform een samenwerkingsovereenkomst planfase. Momenteel worden de realisatieramingen voor de MKP's gemaakt waarna een besluitvormingsmoment volgt welke MKP's meegekoppeld worden met de dijkversterking in de realisatiefase. De mogelijkheid bestaat dat enkele meekoppelkansen niet door HDSR gerealiseerd zullen worden in verband met gestegen kosten, de initiatiefnemers moeten hierover nog besluiten. De MKP's die wel door HDSR gerealiseerd gaan worden moeten een plek krijgen in een nog op te stellen Realisatieovereenkomst (ROK).

Culemborgse Veer – Beatrixsluis (CUB)

Deeltraject CUB bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Voor de 4 MKP's zijn plannen van aanpak gemaakt en worden de ontwerpen momenteel uitgewerkt. Voor 3 MKP zijn de vergunningontwerpen zo goed als gereed, voor de inlaatsluis is er een schetsontwerp. Momenteel lopen intensieve gesprekken (per MKP) om overeenstemming te bereiken over met name scope en geld. Alvorens het proces voor een realisatieovereenkomst (ROK) te starten dienen de gebiedspartners aan te geven welke MKP's mee gaan in een ROK, de mogelijkheid bestaat dat enkelen niet door HDSR gerealiseerd zullen worden omdat ofwel geen (tijdige) overeenstemming wordt bereikt over de verdeling van werkzaamheden of de kosten.

Schoonhovense Veer – Salmsteke (SAS)

Deeltraject SAS bevindt zich vroeg in de planuitwerkingsfase. Er worden conditionerende onderzoeken uitgevoerd en voor de 5 MKP's worden plannen van aanpak gemaakt en worden de ontwerpen de komende tijd uitgewerkt. Dit proces wordt momenteel verwerkt in een wijzigingsovereenkomst (WOK) op de SOK PU. Op verzoek van de Provincie Utrecht wordt tijdens het ontwerpproces een extra go/no go moment voorzien (februari 2024); een tussentijds besluit. Later in 2024 wordt de planuitwerkingsfase afgerond.

Jaarsveld – Klaphek (JAK)

Deeltraject JAK bevindt zich vroeg in de planuitwerkingsfase. Er worden plannen van aanpak gemaakt voor de 3 MKP's welke een plek moeten krijgen in een nog op te stellen Samenwerkingsovereenkomst PU fase. Het ontwerpproces van de dijk gaat vroeg in 2024 starten. Er is zorg of de gebiedspartners tijdig een SOK kunnen opstellen om mee te kunnen gaan in het ontwerpproces van de dijk.

ICU

Deeltraject ICU heeft net de verkenningsfase afgerond. Hier spelen mogelijk 5 MKP's. De opstartfase voor de planuitwerking is nu begonnen. In die opstartfase wordt ook de Samenwerkingsovereenkomst planuitwerkingsfase opgesteld.

Nieuwegein (NIE)

Deeltraject NIE heeft net de verkenningsfase afgerond. Hier spelen mogelijk 5 MKP's. De opstartfase voor de planuitwerking is nu begonnen. In die opstartfase wordt ook de Samenwerkingsovereenkomst planuitwerkingsfase opgesteld.

Deelprojecten: financiële omvang meekoppelprojecten

De financiële omvang van de meekoppelprojecten per deelproject is opgenomen in de onderstaande tabel. Naast de raming die is gebruikt bij de 1^e tranche van het uitvoeringskrediet (besluitvorming AB, 11 mei 2022) is de prognose opgenomen ten tijde van de T2-rapportage van Sterke Lekdijk (31 augustus 2023).

Bedragen in € miljoen	Raming mei 2022	Prognose T2 – 31 aug 2023
WAM	6	6
STE	9	8
CUB	10	9
SAS	2	3
JAK	13	13
NIC	6	5
Totaal	46	44

Tabel 1 Financiële omvang meekoppelprojecten

SLD brede meekoppelkansen

- Weginrichting: het definitieve Beeldkwaliteitsplan (BKP) is recent afgerond en is vastgesteld in de Bestuurlijke Tafel van 14 december 2023. Hierin wordt vastgelegd wat het eindbeeld van de weginrichting is. Tevens is duidelijk geworden dat de weginrichting gefaseerd aangelegd gaan worden, slechts enkele delen worden meegekoppeld met de dijkversterking.
- Rustpunten: in bovengenoemd BKP zijn afspraken gemaakt over de aantallen en afmetingen rustpunten, incl. de materialisatie. De verdere uitwerking van de rustpunten vindt plaats binnen de deelprojecten, zie hierboven bij de projecten.
- Cultuurhistorie: PU en HDSR hebben een lijst met mogelijke cultuurhistorische objecten gemaakt en daar prioritering in aan gegeven. De geprioriteerde objecten komen terug in de MKP's van de deeltrajecten.

Hieronder een lijst van de MKP's die in de deelprojecten onder handen zijn.

Deel- gebied	nr MKP	MKP	Initiatiefnemer of trekker MKP	Partners MKP
WAM	1	Groot onderhoud beermuur	HDSR	
	2	Verplaatsen knotwilgen	HDSR	
	3	Ecologische verbinding langs de rivier	PU (Prov Utrecht)	HDSR/Provincie Utrecht
	4	Verbeteren en aanbrengen vrijliggend fietspad beermuur-Marienhoeve	Gemeente Wijk bij Duurstede	
	5	Aanleggen vrijliggend fietspad tussen Wijk bij Duurstede-Gravenbol	Gemeente Wijk bij Duurstede	
	6	Fietsvriendelijke inrichting weg	Gemeente Wijk bij Duurstede/Gemeente Utrechtse Heuvelrug	
	7	Landschapskwaliteit en biodiversiteit verhogen	HDSR	Gemeente Wijk bij Duurstede/HDSR
	8	Aanleg rustpunten en wandelroutes	PU	HDSR/Provincie Utrecht
	9	Het verhaal van de Lekdijk	HDSR	HDSR/Provincie Utrecht
STE		Ontwikkeling uiterwaard met recreatieplas, KRW-geul en natuur	HDSR	PU + RWS + SBB + SGL
CUB	1	Versterken Icoongebied Nieuwe Hollandse Waterlinie, vijf locaties:	Provincie Utrecht	Gemeente Houten en Nieuwegein + HDSR
	1a	- Verbetering bereikbaarheid en zichtbaarheid Liniepont en rustpunt Werk aan de Groeneweg	Provincie Utrecht	Gemeente Houten
	1b	- Herinrichting omgeving inlaatsluis (waaronder routes) en herstel infanteriebanket	Provincie Utrecht	Gemeente Houten
	1c	- Herstel Batterij Noordelijke Lekdijk en toevoegen uitzichtpunt en routes	Provincie Utrecht	Gemeente Houten
	1d	- Toevoegen wandelopgangen t.h.v. het Waalse bos	Provincie Utrecht	Gemeente Houten
	1e	- Herinrichting rustpunt kazemat Vreeswijk-oost en toevoegen wandelroute	Provincie Utrecht	Gemeente Houten en Nieuwegein
	2	Zichtbaar/beleefbaar maken Inlaatsluis Fort Honswijk	Gemeente Houten	Provincie Utrecht en HDSR
	3	Verkeersveilige en bereikbare Lekdijk		
	3a	- Wegverbreding	Gemeente Houten	Gemeente Nieuwegein
	3b	- Weginrichting	Provincie Utrecht	Gemeente Houten en Nieuwegein
	4	Natuurontwikkeling in de uiterwaarden	Rijkswaterstaat en Provincie Utrecht	Staatsbosbeheer

SAS	1	Uiterwaarden (3: Collegewaard, De Bol en Willige Langerak)	HDSR	Partijen HDSR, Provincie Utrecht, RWS, SBB en gemeente Lopik
	2	De Heul en het oude watersysteem (restauratie en beter beleefbaar maken)	PU	pu en HDSR en Lopik
	3	Watererfgoed langs de dijk		
		- 2x Dijkmeubilair (peilschaalhuisjes)	HDSR	PU + HDSR +gemeenten
		Dijkmagazijn/batterij Willige Langerak	HDSR	
	4	Rustpunten: 10 rustpunten, 9 in Lopik, 1 in Krimpenerwaard	HDSR	PU + HDSR +gemeenten
	5	Herinrichting terrein gemaal De Koekoek (opgave nog onbekend)	HDSR	PU + HDSR +gemeenten
JAK	1	Natuur in de uiterwaarden (incl behoud en herstel kleiputten)	PU	Provincie Utrecht + RWS + SBB + HDSR
	2	Rustpunten:		
		1. Jaarsveld (bestaand, picknickplek onderaan de dijk) - L (dijkhistorie)- in BKP en VKA JAV	PU	PU + HDSR + Lopik
		2. Huis te Jaarsveld/ Vliegeniersmonument (bestaand) - S- niet specifiek in BKP, wel opgenomen in VKA JAV	PU	PU + HDSR + Lopik
		3. De Horde (bestaand) - M - in BKP en VKA JAV	PU	PU + HDSR + Lopik
		4. Oostelijk van de Horde (bestaand) -S - in BKP en VKA JAV	PU	PU + HDSR + Lopik
		5. De Kniek (nieuw) - S - in BKP en VKA JAV	PU	PU + HDSR + Lopik
		6. Nabij DPO (nieuw) - S - niet genoemd in BKP, wel opgenomen in VKA JAV	PU	PU + HDSR + Lopik
	3	Erfgoed langs de dijk	HDSR	PU + HDSR +gemeenten
		- verhoefslagpalen op goede volgorde terugplaatsen		
		- Dijkmeubilair (dijkpaaltjes) (dus niet meubilair rustpunten)		
		- Dijkmeubilair (peilschaalhuisjes)		
		- dijkmagazijn bij Klaphek		
		- de (beleving) afdamming IJssel bij Klaphek		
NIE		Inpassingsplan Nieuwegein	HDSR	Gem Nieuwegein, PU
	1	Weginrichting	Gemeente Nieuwegein	
	2	recreatieve rustpunten	PU	PU + HDSR + Nieuwegein

	3	Rijkshulpbeschutsluis	Gemeente Nieuwegein	PU + HDSR + Nieuwegein
	4	Oude Sluis (meekoppelkans)	HDSR	PU + HDSR + Nieuwegein
	5	Recreatieve ontsluiting Kazemat (zonder Kazemat) West	PU	PU + HDSR + Nieuwegein
ICU		Inpassingsplan ICU	HDSR	Houten, WbD, provincie
	1	recreatieve rustpunten (5)	PU	PU + HDSR + gemeente
		- 3 S Wijk bij duurstede		
		- 1S Houten		
		- Cluster Heulse Waard (watererfgoed met rustpunt M)	HDSR	
	2	Watererfgoed langs de dijk	HDSR	PU + HDSR +gemeenten
		- verhoefslagpalen terugplaatsen (als er over zijn)		
		- Dijkmeubilair (dijkpaaltjes) (dus niet meubilair rustpunten)		
		- Dijkmeubilair (peilschaalhuisjes)		
	3	Verbeteren knelpunten verkeer (anders dan de weginrichting)	Houten en Wijk bij Duurstede	
	4	Wandelstructuur	onbekend	
	5	Kwaliteitsverbetering Natuurnetwerk Nederland Schalkwijkerbuitenwaard	PU	PU + HDSR