

zaaknummer: 684053
afdelingsnaam: BenO-Sociaal Domein
steller: Rosa De Jong
telefoonnummer: 035 629 2025
onderwerp: Afrekening uitbreiding Donnerschool

Voorstel

1. De afrekening van de uitbreidingskosten van de Donnerschool accepteren en voor de dekking ervan alsnog een bedrag van € 24.414,- toevoegen.
2. Dit bedrag dekken uit het egalisatiekrediet onderwijshuisvesting.

Samenvatting

Op basis van het gegroeide leerlingenaantal van De Donnerschool is op basis van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2018 en na aanbesteding een budget van € 456.376,- beschikbaar gesteld. Daarin was inbegrepen een bedrag van € 24.414,- dat eigenlijk was bedoeld voor kosten eerste inrichting en meubilair (OLP), maar in overleg met het schoolbestuur aan het bouwbudget werd toegevoegd. Nu blijkt dat die kosten toch aan inrichting besteed moesten worden. het voorstel is daarom deze als OLP middelen toe te kennen en het bouwbudget met hetzelfde bedrag aan te vullen.

Inleiding

Het bestuur van de Donnerschool heeft een afrekening, met een daarbij behorende accountantsverklaring ingediend voor de uitbreiding van de Donnerschool. Het bestuur heeft apart tevens opgave gedaan van de totale kosten voor eerste inrichting en meubilair die door de Donnerschool moesten worden gemaakt. De verbouwingskosten zijn binnen het door de gemeente goedgekeurde budget gebleven. De inrichtingskosten zijn veel hoger dan verwacht.

Probleemstelling/doel

De verbouwing van de Donnerschool levert voor het schoolbestuur een flink nadeel op door de hoge inrichtingskosten van ca € 94.000,-. Gedeeltelijk wordt dat gedekt door de aanspraak op het fonds bijzondere doeleinden. Het bestuur vraagt om de eerder gemaakte afspraak om het gemeentelijk OLP budget aan het bouwbudget toe te voegen, terug te draaien. Dat betekent dat € 24.414,- vanuit gemeentelijke middelen moet worden toegevoegd.

Argumenten

ad 1

Terugdraaien van de afspraak om het OLP budget aan de bouwkosten te besteden komt tegemoet aan de wettelijke systematiek van onderwijshuisvesting, waarbij de gemeente de investeringskosten vergoedt en voor de extra m² een bedrag beschikbaar stelt voor eerste inrichting en meubilair.

De afspraak is gemaakt in een periode dat het bijna onmogelijk was om de bouwkosten binnen de normkosten van VNG te houden. De school werkte daarom ook mee aan het zo beperkt mogelijk houden van de toch al verhoogde daadwerkelijke bouwkosten. Nu blijkt dat ze daarin te ver zijn gegaan.

De accountant wijst erop dat de gemeentelijke beschikking onvoldoende financiële ruimte biedt voor betaling van de gemaakte bouwkosten door het schoolbestuur en dat het restant kan leiden tot onrechtmatige bestedingen bij de jaarcontrole van jaarrekening van het schoolbestuur door OCW.

ad 2

Het egalisatiekrediet biedt nog voldoende ruimte om het extra investeringsbedrag uit te voldoen.

Kanttekeningen

nvt

Financiën, middelen & capaciteit

Goedgekeurde bouwkosten door college	€ 482.188,-
--------------------------------------	-------------

Oorspronkelijke beschikking:

Uit onderwijshuisvestingsprogramma 2018	€ 304.962,-
---	-------------

Normkosten eerste inrichting	€ 24.414,-
------------------------------	------------

Aanvulling in verband met aanbestedingsresultaat	€ 127.000,-
--	-------------

Totaal	€ 456.376,-
--------	-------------

De rest van de dekking zou plaatsvinden uit een bijdrage uit particulier fonds van	€ 26.000,-.
--	-------------

Werkelijke bouwkosten volgens opgave accountant	€ 469.892,-
---	-------------

Gemeentelijke bijdrage zonder eerste inrichting	€ 456.376,-
---	-------------

Blijft ten laste van schoolbestuur	€ 13.516,-
------------------------------------	------------

Uitvoering

Beschikking tot afrekening van de verbouwing van de Donnerschool versturen aan het schoolbestuur.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Beschikking oorspronkelijk
2. Accountantsverklaring
3. Verzoek met bijlage bestuur Donnerschool
4. Beschikking tot afrekening (wordt later toegevoegd)