

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 29 februari 2024
ZAAKNUMMER 1409139
BEHANDELD DOOR Joop Pol
TELEFOON (035) 06-58974048
BETREFT Stand van Zaken Groene Loper 1221 (T24-015)

Geachte raadsleden,

Tijdens de behandeling van het Jaarplan Groen in de Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid is op 24 januari 2024 door wethouder Heller toegezegd u te informeren over de stand van zaken rondom de Groene Loper in 1221 (T24-015). Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221.

In de afgelopen jaren is als onderdeel van de gebiedsagenda 1221 een aantal pleinen in de wijk vergroend. Dit heeft al geleid tot het vergroenen van de pleinen aan de Ampèrestraat, Kleine Drift, Jac. P. Thijssplein en het voorplein van de Geus. Oplevering hiervan heeft plaatsgevonden in 2022 en 2023. Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van drie groene pleinen (Liebergerweg, Pelikaanstraat (in voorbereiding) en Galvanistraat). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het [raadsvoorstel](#) uit december 2022.

Pleinen Liebergerweg en Galvanistraat in uitvoering

Op dit moment wordt de herinrichting van de pleinen aan de "Liebergerweg" en aan de "Galvanistraat" uitgevoerd. Het ontwerp van deze twee pleinen is door participatie met de buurt tot stand gekomen. De ambitie en verwachting is de werkzaamheden af te ronden voordat het seizoen dit voorjaar begint (medio april).

Plein Pelikaanstraat nog niet in uitvoering

Bij de voorbereiding van de uitvoering van de Pelikaanstraat zijn verschillende zaken naar voren gekomen waardoor realisatie meer voorbereidingstijd vraagt. Op dit moment loopt het overleg met Stichting Dudok Wonen, op welke wijze de gronden overgedragen kunnen worden naar de gemeente Hilversum. Ook dienen er afspraken gemaakt te worden met een aantal particuliere omwonenden aan wie de woningbouwvereniging in het verleden een parkeerplaats heeft verkocht. Goede afspraken zijn hierover nodig voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Ook dient er nog een bodemonderzoek en inventarisatie van de ondergrondse infrastructuur uitgevoerd te worden. We streven ernaar in kwartaal 2 deze onderzoeken uit te voeren zodat we hopen in het najaar de uitvoering kunnen starten.

Vervolg

Zoals ook in het [raadsvoorstel '1221 groene pleinen Liebergerweg, Pelikaanstraat en Galvanistraat'](#) van december 2022 is beschreven, is er naar verwachting na uitvoering van deze drie pleinen nog circa

800.000,- euro beschikbaar voor het verder vergroenen van 1221. Het meest logisch lijkt het om hiervoor in eerste instantie te onderzoeken of dit kan worden gebruikt voor Liebergerweg en het Spoorpark. Het spoorpark (langs het spoor tussen Oosterengweg en Station) is een logische bestemming, omdat hiermee een samenhangend gebied ontstaat, als onderdeel van de beoogde Groene Loper. De planvorming hiervoor moet nog starten en hiervoor zal te zijner tijd een apart raadsvoorstel worden aangeboden zodat de raad het ontwerp kan vaststellen en de raad kan besluiten het investeringskrediet vrij te geven. Uiteraard zal bij het opstellen van het ontwerp de omgeving, bestaande uit zowel direct omwonenden als leden van de werkgroep Groene Loper, worden betrokken.

Met het Stedenbouwkundig Plan Bruisend Hart wordt ook invulling gegeven aan het versterken van de Groene Loper in 1221. We verwachten het raadsvoorstel voor het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart voor de zomer 2024 aan u aan te bieden.

Het versterken van de groene infrastructuur in 1221 is nodig om bij te dragen aan ruimte voor klimaatadaptatie, groen en biodiversiteit en ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten. Het project de groene loper versterkt de wijk 1221.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Daarmee is uitvoering gegeven aan toezegging (T24-015).

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

dr. ir. G.M. van den Top