

RAADSINFORMATIEBRIEF

DOCUMENTNUMMER 15-0024753

BEHANDELEND

AMBTENAAR L. Mourik
VOOR De leden van de raad

CC

DATUM 23 juli 2015

ONDERWERP Voortgang IBOR project Gouderak

Geachte leden van de raad,


In het kader van onze actieve informatieplicht willen wij u informeren over de voortgang van het IBOR project in Gouderak. In dit project worden de rijbaan, het trottoir en de parkeervakken onderheid met een op palen aangebrachte betonnen funderingsconstructie. Deze oplossing is hoogwaardig en wordt weinig toegepast. In nauwe samenwerking tussen de gemeente, de constructeur en de aannemer zijn aanvullende berekeningen uitgevoerd voordat gestart kon worden met de realisatie van de onderheide constructie. Onderdeel van de opdracht was om de in het bestek opgenomen ontwerp verder te detailleren en het definitieve ontwerp, voorzien van constructieve berekeningen, ter goedkeuring aan de gemeente voor te leggen voor dat gestart kan worden met de realisatie van de constructie. De constructie moet immers voldoende sterk zijn en tevens veilig zijn voor al het verkeer.

De berekeningen hebben aangetoond dat de constructie in afwijking van het oorspronkelijke ontwerp zwaarder moet worden uitgevoerd. Deze aanpassingen zijn nodig om de sterkte en veiligheid van de constructie te garanderen. Op een eerder moment hebben wij, in beantwoording op een schriftelijke vraag (SV-1560 van VGBK), u geïnformeerd dat het project ongeveer 7% duurder zou worden dan de oorspronkelijke aanneemsom. Op dat moment waren nog niet alle berekeningen en de hierop gebaseerde aanpassingen volledig beschikbaar. Inmiddels zijn de doorberekeningen afgerond en blijken de meerkosten geen 7%, maar ongeveer 15% van de aanneemsom te bedragen. Wij betreuren ten eerste dat deze meerkosten noodzakelijk zijn. Maar wij hebben moeten constateren dat ze onvermijdelijk zijn om een goede en degelijke constructie te kunnen realiseren. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, na de bouwvak word gestart met de heiwerkzaamheden.

Op dit moment is nog geen sprake van een kredietoverschrijding voor het totale IBOR project van de voormalige gemeente Ouderkerk. Maar gelet op de omvang van deze overschrijding is de prognose dat het uiteindelijke IBOR project in Ouderkerk a/d IJssel en Gouderak, bestaande uit vijf percelen waar er nu twee van in uitvoering zijn, niet binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet gerealiseerd kan worden.

Voor de behandeling van de begroting 2016 zullen wij u informeren over de totale voorraad infrastructurele projecten en de financiële stand van zaken, daarin is ook deze ontwikkeling in Gouderak meegenomen. Wij vinden het echter juist om u vooruitlopend op dit projectenoverzicht te rapporteren over deze financiële tegenvaller.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,


mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,


mr. T.P.J. Bruinsma