

MEMO

Onderwerp: Aanvullende verkeersmaatregelen fusie sport (Deelproject Oranjestraat te Kelpen-Oler)

Datum: vrijdag 9 oktober 2020

Aan:

Stan Backus

Aanleiding

Het project "Veilige fietsverbindingen Leudal West", waarin de bereikbaarheid van de projecten "Nieuwe locatie Sportcomplex HEG" (Voetbalaccommodatie DFO'20) en de Fusie scholen (HHIN)" is opgenomen.

Wat hebben we gerealiseerd

- De randvoorwaarden voor het dwarsprofiel van de Oranjestraat zijn in samenspraak met de aanwonenden van de Oranjestraat bepaald.
- Aanwonenden en belanghebbende zijn op 12 oktober 2020 geïnformeerd over het ontwerp van de Oranjestraat.
- Het bestek en tekening zijn afgerond en het deelproject wordt eind oktober 2020 aanbesteed.

Wat moeten we nog realiseren tot aan de opleveringsdatum van het sportcomplex van DFO '20 op 16 april.

- Start gefaseerde uitvoering herinrichting Oranjestraat is medio november 2020.
- Oplevering herinrichting Oranjestraat is gepland begin april 2021.

Te verwachten eindresultaat inclusief tijdpad.

De herinrichting Oranjestraat is gereed voor de realisatie nieuwe sportcomplex van DFO '20 in Kelpen-Oler. Geplande realisatie sportcomplex is 16 april 2021.