

Actieve informatie Andrea van Langen

### **Oosterbegraafplaats Andijk**

De Oosterbegraafplaats in Andijk is aan groot onderhoud toe. De paden en beplanting zijn aan vernieuwing toe en er is wortelopdruk bij het parkeerterrein. Daarnaast is er behoefte aan een verstrooiomonument op de begraafplaats.

Tijdens het groot onderhoud gaan we:

- Een drainage aanleggen;
- Nieuwe verharding aanbrengen;
- Nieuw groen plaatsen;
- Opsluitbanden rechtzetten;
- De parkeerplaats opknappen;
- Een verstrooiomonument plaatsen.

Na afloop oogt de begraafplaats niet alleen weer netjes en verzorgd, maar is deze ook veiliger, meer toegankelijk en praktischer ingericht.

We zijn inmiddels gestart met het maken van het (schets)ontwerp van het maaiveld. Binnenkort zal er een onderzoek plaatsvinden naar de bodemkwaliteit (ivm aanleggen drainage). Ook wordt er een drainageontwerp gemaakt.

In Q1 2022 (onder voorbehoud) gaat een informatieavond plaatsvinden voor belanghebbenden. Start uitvoering zal in Q2 2022 zijn. Er wordt in fases gewerkt om overlast te voorkomen.

### **Westerhavensluis**

De Westerhavensluisbrug in Medemblik is toe aan groot onderhoud. Daarom voeren wij vanaf 6 december groot onderhoud uit. Het doel is om de brug met sluis te renoveren zodat deze weer jaren mee kan.

#### *Afsluiting voor de scheepvaart*

Om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren zijn wij genoodzaakt de sluis volledig af te sluiten. Deze wordt dan helemaal droog gelegd. De werkzaamheden van Westerhavensluis starten op maandag 6 december 2021 en duren tot uiterlijk maandag 21 maart 2022.

#### *Afsluiting voor wegverkeer*

De renovatiewerkzaamheden aan de Westerhavenbrug worden uitgevoerd vanaf maandag 10 januari 2022 en duren tot uiterlijk maandag 21 maart 2022. De brug is deze periode volledig afgesloten voor het wegverkeer.

#### *Wat gaat er gebeuren?*

Het gaat om renovatiewerkzaamheden aan de sluis en de brug. Zo wordt het betonwerk van de kolken hersteld en worden de sluisdeuren vervangen. Verder wordt de brug gestraald en gecoat en het brugdek verbreed voor voetgangers. Tenslotte zullen de elektrotechnische en besturingsinstallatie van de Westerhavensluisbrug worden vernieuwd.

### *Tijdelijke noodbrug*

Er wordt gekeken naar diverse opties voor een tijdelijke noodbrug voor de voet- en fietsgangers. Deze tijdelijke noodbrug kan worden geplaatst op het moment dat het huidige brugdek wordt gerenoveerd.

### *Vragen/informatie*

Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd via de website en de digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de Westerhavensluisbrug. Er is een apart e-mailadres aangemaakt voor bewoners en bedrijven die vragen hebben over dit onderwerp: [westerhavenbrug@medemblik.nl](mailto:westerhavenbrug@medemblik.nl).

## **Besluitvorming raad in verband met invoering Omgevingswet**

De voorstellen voor de besluitvorming van de raad in verband met de invoering van de Omgevingswet worden in **februari 2022** aan de raad voorgelegd. Dit gebeurt niet in januari 2022, zoals oorspronkelijk gepland was.

De voorbereiding van deze besluitvorming kost meer tijd dan verwacht, omdat afstemming met andere afdelingen/taakvelden en waar nodig externen moet plaatsvinden.

De informatieavond over de stand van zaken invoering Omgevingswet vindt wel zoals afgesproken in januari 2022 plaats.

## **Project: Molenblik**

In augustus 2021 bent u doormiddel van een informatienota op de hoogte gesteld over de laatste stand van zaken rondom het project Molenblik.

Op 13 september 2021 is het vooroverleg 3.1.1. bro voorontwerp bestemmingsplan gestart. De procedure liep tot 5 oktober 2021. De gemeente Hollands Kroon, de omgevingsdienst Noord Holland noord en de provincie Noord Holland hebben een vooroverleg reactie ingebracht.

Op basis van het vooroverleg wordt:

- een extra geuronderzoek uitgevoerd,
- een onderzoek naar de effecten van Molenblik op de N\_wegen (N239 en N240)
- nader gekeken naar de ontsluiting van Molenblik over de Bolzijk of de Schoolvel.

De onderzoeken lopen tot begin 2022. Zodra de uitslag hiervan bekend is wordt u geïnformeerd.

De volgende stap is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen en de technische tekeningen verder uit werken voor de uitvoering buiten.

## **Project Dekterrein**

Er is bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning die door de gemeente is aangevraagd met het oog op het bouwrijp maken. Tevens heeft bezwaarmaker een verzoek gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het bezwaar en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn aangehouden in afwachting van het resultaat van het overleg van het Projectenbureau van de gemeente Medemblik en de bezwaarmaker. Laatstgenoemde heeft namelijk aangegeven het bezwaar en het verzoek in te zullen trekken, indien er met de gemeente tot overeenstemming wordt gekomen. Als er niet tot overeenstemming kan worden gekomen zal het verzoek om voorlopige voorziening behandeld worden. Op voorhand is niet uit te sluiten of de uitspraak in deze procedure tot verdere vertraging zal leiden bij het bouwrijp maken.