

Raadsinformatiebrief

Datum	15 oktober 2019	Zaaknummer	1948275322
		Portefeuille	Sport, onderwijs, recreatie en toerisme en leefbaarheid
			J.C.M. van der Pas
Onderwerp	Toegankelijkheid gemeentelijke openbare gebouwen		

Behandeling in commissie

Wethouder van der Pas heeft aan de commissie toegezegd dat er middels een RIB terugkoppeling volgt in oktober 2019 over de stand van zaken en de voortgang m.b.t. het toegankelijk(er) maken van de gemeentelijke openbare gebouwen.

Kennisnemen van:

De resultaten van de screening op toegankelijkheid van de gemeentelijke openbare gebouwen die door de Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) is uitgevoerd eind 2018/begin 2019 en het vervolg hierop c.q. de voortgang.

Aanleiding

In "Mijlpalen van Meierijstad" en de kadernota "Maatschappelijk Vastgoed" is de doelstelling opgenomen om knelpunten met betrekking tot toegankelijkheid in de openbare ruimte en openbare gebouwen op te lossen. Toegankelijkheid maakt ook onderdeel uit van de "Meierijstadse Inclusienota" waarover recentelijk een aparte RIB is gestuurd. In 2018 is STM in opdracht van de gemeente gestart met het schouwen van de openbare panden in eigendom van de gemeente, met als doel het in kaart brengen van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor inwoners met een beperking. In het 1^{ste} kwartaal van dit jaar heeft STM de schouwingen afgerond en zijn de resultaten aangereikt aan de gemeente. Uit de rapportages blijkt dat de gemeente stappen dient te ondernemen om de toegankelijkheid van de openbare panden te verbeteren en de knelpunten op te lossen.

Kernboodschap

Uit de rapporten blijkt na afstemming met Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) dat er in totaal 143 aanpassingen noodzakelijk zijn om de toegankelijkheid van gemeentelijke openbare gebouwen te verbeteren. De 143 aanpassingen bestaan voor circa 56% uit kleine werkzaamheden en voor 44% uit meer omvangrijke werkzaamheden. In overleg tussen Vastgoedbeheer en STM is een start gemaakt met de uitvoer van werkzaamheden om zowel intern als extern de toegankelijkheid van meerdere panden te verbeteren.



Uitvoering kleine werkzaamheden.

In 2019 is er van de kleine aanpassingen al ruim 67% uitgevoerd, hetgeen al heeft geleid tot een verbeterde toegankelijkheid van een aantal gebouwen. Een deel van deze werkzaamheden is uitgevoerd tijdens de Organisatiedag 2019. De resterende 33% kleine aanpassingen worden voor zover mogelijk nog uitgevoerd in het vierde kwartaal 2019 en/of in het eerste kwartaal 2020. Voor deze kleine aanpassingen wordt momenteel bekeken of deze kunnen worden bekostigd uit het jaarlijks beschikbare budget voor klein onderhoud.

Uitvoering meer omvangrijke werkzaamheden

Naast de kleine werkzaamheden zijn er 63 meer omvangrijke werkzaamheden die gedaan dienen te worden, waarvoor de financiële middelen niet zijn begroot in het Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMOP) 2019-2028. Van de omvangrijke aanpassingen zijn er tot op dit moment nog geen uitgevoerd. Voor uitvoering van deze omvangrijkere aanpassingen dienen extra middelen beschikbaar te worden gesteld. De precieze hoogte van het totale investeringsbedrag voor deze aanpassingen wordt momenteel onderzocht en zal begin volgend jaar in kaart zijn gebracht. Na beschikbaarstelling van de benodigde middelen wordt de uitvoering opgepakt.

Communicatie

Ieder kwartaal heeft Vastgoedbeheer een overleg met STM waarin de voortgang van werkzaamheden wordt besproken en wordt geëvalueerd of de werkzaamheden hebben geleid tot een betere toegankelijkheid.

Participatie

De vrijwilligers van STM hebben geschouwd en aan de hand hiervan heeft STM de resultaten gerapporteerd aan de gemeente. De gemeente heeft samen met STM afgestemd welke toegankelijkheidsaanpassingen noodzakelijk zijn. In overleg met STM wordt bepaald in/aan welke panden werkzaamheden met voorrang worden uitgevoerd. Deze prioritering is afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden, de functie en bezettingsgraad van het pand en de doelgroep(en) die gebruik maken van het pand. Deze gezamenlijke prioritering vindt plaats in het eerste kwartaal 2020. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt door STM - op verzoek van de gemeente - nogmaals een schouw gehouden om vast te stellen of de toegankelijkheid naar tevredenheid is verbeterd.

Duurzaamheid

Voor zover mogelijk wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening gehouden met duurzaamheid door gebruik te maken van materialen die duurzaam geproduceerd worden en/of recyclebaar zijn.

Financiën

Op dit moment wordt onderzocht welke aanpassingen aan de gebouwen nodig zijn en welk investeringsbedrag met de aanpassingen aan de gebouwen in totaal is gemoeid. Als de precieze hoogte van deze investering bekend is, zal ook een voorstel tot beschikbaarstelling van de benodigde middelen worden voorgelegd. Op dit moment is hiermee in de Programmabegroting 2020 namelijk geen rekening gehouden.

Planning

Start van de uitvoer van de resterende kleine aanpassingen staat gepland voor eind 2019 / begin 2020. Voor uitvoer van de omvangrijkere werkzaamheden dienen extra middelen beschikbaar te worden gesteld. Afhankelijk van het beschikbaar stellen van de benodigde middelen kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij is het streven de werkzaamheden in 2020 uit te voeren.

Bijlage(n)


Geen

Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij