

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

INGEKOMEN 12 DEC. 2018

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

dhr. R. Visser

BU/INFRA

Telefoonnummer +31235145095
visserr@noord-holland.nl

1 | 2

**Betreft: Vaststellingsovereenkomst met Heijmans inzake het project
Wilhelminasluis**

Verzenddatum

12 DEC. 2018

Kenmerk
1153116/1153309

Geachte leden,

Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) informeren wij u over de uitkomst van ons overleg met Heijmans, opdrachtnemer voor het vernieuwen van de Wilhelminasluis te Zaandam.

Aannemer Heijmans is na het stilleggen van het werk in 2015 een arbitrageprocedure gestart. In haar eindvonnis van 20 juni 2018 heeft de Raad van Arbitrage bepaald dat als gevolg van een onvoorziene omstandigheid, Heijmans recht heeft op een extra vergoeding om de sluiswolk in een duurder ontwerp te realiseren. In het eindvonnis is bepaald dat de constructie van het gemaal en de westelijke sluiswolkwand onvoorzien anders is dan door Partijen verondersteld. Bij een eerder tussenvonnis heeft de Raad de provincie de maximale verdragingsboete toegewezen en ook andere geschilpunten in het voordeel van de provincie beslecht, zoals eerder aan u per brief (Kenmerk 1095467/1095559) gemeld.

Het eindvonnis noopt ons om nadere afspraken te maken over de kosten, uitvoering en opleverdatum van het werk. Op 18 oktober 2018 is overeenstemming bereikt tussen de provincie en Heijmans. De afspraken hebben wij zoals eerder aan u per brief (Kenmerk 1141449/1141719) gemeld, op 30 oktober 2018 vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Deze is nu nader uitgewerkt in een Vaststellingsovereenkomst (bijlage 1).

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 31 43

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.0010.03.124.B.08

Met deze overeenkomst sluiten we een periode van onzekerheid af en zullen de fysiek zichtbare werkzaamheden aan de Wilhelminasluis vanaf 11 februari 2019 worden hervat. De sluis en bruggen kunnen dan naar verwachting in november 2020 in gebruik worden genomen, waarna het project in januari 2021 wordt opgeleverd.

Uiteraard zijn de afspraken onder voorbehoud van uw instemming met het verhogen van het krediet voor het project. De financiële consequenties van deze overeenkomst leggen wij uw Staten voor, met beoogde behandeling op 4 februari 2019. Hierna wordt deze vaststellingsovereenkomst definitief.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris

R.M. Bergkamp



voorzitter

J.W. Remkes

Bijlage: Vaststellingsovereenkomst Project vernieuwen Wilhelminasluis
Zaandam