

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
Door tussenkomst van de Statengriffier, Mw. Drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

A.T. van Dijk

BU/INF

telefoonnummer 023-5145736

dijka@noord-holland.nl

1 | 2

Betreft: halfjaarrapportage HOV in 't Gooi augustus 2018 t/m januari 2019

Verzenddatum

- 3 APR. 2019

Geachte leden,

Kenmerk

148676/1199316

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht) zenden wij u het volgende toe:

Uw kenmerk

Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi augustus 2018 tot en met januari 2019.

Op 3 februari 2014 heeft u het uitvoeringsbesluit genomen om voor het project HOV in 't Gooi een krediet van € 110,95 miljoen ter beschikking te stellen. Bij dit besluit hebben wij toegezegd u halfjaarlijks op de hoogte te houden van de voortgang van dit project.

Bijgaande halfjaarrapportage betreft de periode augustus 2018 tot en met januari 2019 en bouwt voort op de vorige rapportage die u op 15 oktober 2018 in de commissie M&F besproken heeft.

In aanvulling op de inhoud van de halfjaarrapportage willen we u via deze brief ook op de hoogte stellen van de recente stand van zaken van de gunning van het hoofdcontract van HOV in 't Gooi. Hierin is de realisatie opgenomen van de busbaan en diverse spoorkruisingen in Hilversum. Het contract is in de zomer van 2018 aanbesteed. Op het voornemen tot gunnen zijn bezwaren gekomen, die geleid hebben tot een kort geding. Op 18 januari 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland vonnis gewezen in deze zaak. Tegen dit vonnis is hoger beroep aangetekend door de 'verliezend' aannemer.

Het hoger beroep heeft gediend op 12 februari, waarna het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 18 februari in haar arrest het vonnis van de rechtbank vernietigd heeft. Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof is de opdracht voor de realisatie van het hoofdcontract definitief gegund aan BAM Infra BV.

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

Haarlem [2012 DE]

www.noord-holland.nl

Momenteel wordt onderzocht wat de consequenties zijn van de in het gunningsproces opgelopen vertraging voor de realisatie van het hoofdcontract. Daarbij wordt gekeken naar consequenties voor onder andere uitvoeringsmethodiek, planning en kosten. Dit resulteert in een nieuwe baseline, wat de basis vormt voor de verdere realisatie. Naar verwachting wordt deze baseline in mei vastgesteld. Indien de impact van de nieuwe baseline daar aanleiding toe geeft, zullen we u direct na vaststelling hiervan op de hoogte stellen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



provinciesecretaris



voorzitter

R.M. Bergkamp

A.Th.H. van Dijk

1 bijlage

- Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi augustus 2018 t/m januari 2019