

Naam	Omschrijving	Uitgaven ex BTW	BTW 21%	Raming incl BTW	Betaald of verplichting	Stelpost
203.891 Advies, ontwerp, vergunningen						
Architect	Architect hoofdgebouw	75.000	15.750	90.750	90.750	
Architect	Tekenswerk buitenberging	900	189	1.089	1.089	
Constructeur	Constructuur algemeen	11.700	2.457	14.157	14.157	
Constructeur	Constructuur wijzigen palenplan	900	189	1.089	1.089	
Onderzoek	Ondz. Bodem, Archeologie, Ecologie	3.025	635	3.660	3.660	
Onderzoek	Aanvullend onderzoek archeologie	1.400	294	1.694	1.694	
Onderzoek	Akoestisch onderzoek	1.100	231	1.331	1.331	
Onderzoek	Advies akoestiek	350	74	424	424	
Onderzoek	Grondmechanica	1.280	269	1.549	1.549	
Onderzoek	Sonderen	275	58	333	333	
Onderzoek	Extra archeologie booronderzoek na sloop	1.215	255	1.470	1.470	
Onderzoek	Begeleiden explosieven onderzoek	275	58	333	333	
Onderzoek	Begeleiden archeologisch booronderzoek	207	43	250	250	
Onderzoek	Extra onderzoek munitie na sloop EMM	3.500	735	4.235	4.235	
Advies	Advies installaties	7.275	1.528	8.803	8.803	
Advies	Extra advies energieconcepten	1.875	394	2.269	2.269	
Advies	Directievoering installaties	4.800	1.008	5.808	5.808	
Leges	Plankosten leges	37.030	-	37.030	37.030	
Leges	Bouwvergunning leges	27.618	-	27.618	27.618	
		-	-	-	-	
29.562 Sloop EMM						
Sloop	Sloop en afvoer gebouw	14.350	3.014	17.364	17.364	
Sloop	Asbest inventarisatie en sloopmelding	600	126	726	726	
Sloop	Asbest inventarisatie	595	125	720	720	
Persleiding	Persleiding aanleg iov gemeente	1.750	368	2.118	2.118	
Persleiding	Persleiding drainage gemeente	5.136	1.079	6.215	6.215	
Persleiding	Persleiding asbest iov gemeente	1.030	216	1.246	1.246	
Sloop	Verwijderen en afvoeren groen	970	204	1.174	1.174	
		-	-	-	-	
62.379 Tijdelijke voorzieningen						
Kleedkamers	Plaatsing 52 weken (5 stuks kleedkamer)	28.593	6.005	34.598	34.598	
Kleedkamers	Plaatsing 52 weken (1 klein verzorging)	1.977	415	2.392	2.392	
Kleedkamers	Factuur extra huur februari	2.548	535	3.083	3.083	
Kleedkamers	Factuur extra huur maart	2.548	535	3.083	3.083	
Kleedkamers	Factuur 8 april: extra huur april	509	107	616	616	
Kleedkamers	Fundering aanleggen	3.060	643	3.703	3.703	
Kleedkamers	Transport heen	1.778	373	2.151	2.151	
Kleedkamers	Factuur 8 april: Transport terug	1.888	396	2.284	2.284	
Aansluitingen	Vernieuwen automaten in groepenkast	129	27	155	155	
Aansluitingen	Aansluiten portakabins elektra	3.185	669	3.854	3.854	
Aansluitingen	Aansluiten portakabins water	2.611	548	3.159	3.159	
Aansluitingen	Bouwaansluiting elektra	665	140	805	805	
Aansluitingen	Bouwaansluiting water	936	84	1.020	1.020	
Kleedkamers	Stobbenfrozen	150	32	182	182	
Aansluitingen	Vergunning leges	1.295	-	1.295	1.295	
		-	-	-	-	
2.450.141 Bouw						
Bouw	Detailbegroting 17 december 2018	1.322.450	277.715	1.600.165	1.600.165	
Bouw	Meerwerk heaters en betimmering	5.300	1.113	6.413		6.413
Bouw	Saldo meerwerk opgave 15 juni 2020	61.853	12.989	74.842	74.842	
Bouw	Detailbegroting 20 december 2018	580.250	121.853	702.103	702.103	
Bouw	Factuur meerwerk spanten 8 okt 2019	8.700	1.827	10.527	10.527	
Bouw	Meerwerk opgave 27 maart 2020 (= def 12 juni)	2.402	504	2.906	2.906	
Bouw	Gekleurde toplaag vloer cf factuur	2.000	420	2.420	2.420	
Nuts	Aansluiting elektriciteit	18.987	3.987	22.974	22.974	
Nuts	Minderwerk aansluiting (minder meters)	-11.466	-2.408	-13.874	-13.874	
Nuts	Aansluiting elektriciteit	581	122	703	703	
Nuts	Energie tm augustus	2.000	420	2.420		2.420
Nuts	Aansluiten internet etc cf opgave	1.800	378	2.178	2.178	
Nuts	Aansluiten telefonie	1.150	242	1.392	1.392	
Nuts	Aansluiten water Vitens	1.553	140	1.693	1.693	
Spie	Kosten alarm	558	117	675	675	
Bouw	Meerwerk pompen etc 33,33 % totaal	7.946	1.669	9.615	9.615	
Bouw	Transportmechanismes schietbanen	7.000	1.470	8.470	8.470	
Bouw	Kogelvangers granulaat schietbaan	5.000	1.050	6.050	6.050	
stelposten	Maatregelen geluid bureu	2.000	420	2.420		2.420
stelposten	materialen zelfwerkzaamheid binnen (coaten)	1.500	315	1.815		1.815
stelposten	restant onvoorzien derden en zelfwerkzaamheid	3.500	735	4.235		4.235
16.362 Buitenterrein						
Parkeerplaats	Reeds betaald weghalen asfalt	8.098	1.700	9.798	9.798	
Parkeerplaats	Landschapsarchitect schets factuur	425	89	514	514	
Parkeerplaats	Aanleg beplanting parkeerplaats	5.000	1.050	6.050		6.050
		-	-	-		
2.960 Algemene kosten						
Notaris	Notaris oprichting	1.873	393	2.266	2.266	
Algemeen	E-Herkenning voor SDE subsidie	90	19	109	109	
Algemeen	KvK inschrijving	50	11	61	61	
Algemeen	Pannensier	164	-	164	164	
Algemeen	Domeinnaam	50	11	61	61	
Algemeen	Bankkosten	300	-	300	300	
		-	-	-	-	
2.765.295	Totaal begroting uitgaven	2.297.140	468.155	2.765.295	2.741.942	23.353

Dekkingsplan	Dekking	(Te) ontvangen	Stelpost
Bijdrage EMM en Randwijks Hof	92.000	92.000	-
Subsidie gemeente Overbetuwe bouw zoals toegekend	2.121.724	2.121.724	-
BOSA regeling toegekend op 11 juni (420.472 ex herafalteren 7.048)	413.424	413.424	-
BTW teruggave pro rata i.v.m. horeca	74.483	74.483	-
Subsidie kosten explosievenonderzoek (via Gemeente) ad 70 %	3.197	3.197	-
Aanvraag BOSA subsidie op meerwerk	14.604	-	14.604
	2.719.433	2.704.829	14.604

Saldo uitgaven minus dekkingsmiddelen	-45.863	-37.113	-8.749
--	----------------	----------------	---------------