



Memo – Ter kennisname

Aan: VV

Van: J.J.J. Langeslag

Onderwerp: Voortgangsrapportage Nieuwe Driemanspolder (N3MP)

Datum: 16 maart 2020

Corsanr.: 20.022311

Waarom moet u dit weten

Zoals afgesproken, wordt aan de commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit regelmatig een stand van zaken gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling die het onderwerp geniet wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VWW als TKN-stuk.

Kernboodschap

Er wordt op het moment hard gewerkt aan de afronding van het project Driemanspolder. Door de natte wintermaanden verloopt de aanplant van bomen en bosstruweel slecht. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk nu al te planten, maar mogelijk zal een deel naar volgend jaar verschoven moeten worden. Dit staat de voorgenomen opening van het gebied eind dit jaar niet in de weg.

De bouw van alle kunstwerken verloopt volgens planning, het afronden van de kades en de paden heeft door het weer vertraging opgelopen. Ook dit staat voorsnog oplevering eind dit jaar niet in de weg.

Context

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht:
het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van circa 2.000.000 m³ water inclusief de aanvoerroute;
het realiseren van een natuurfunctie;
het realiseren van een recreatiefunctie.

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat. Tevens is de jaarlijkse rapportage voor de coalitiepartners bijgevoegd die in het bestuurlijke overleg van 20 februari 2020 is vastgesteld.

Vervolg

De volgende rapportage zal ter kennis worden gebracht van de commissie VWW op 9 september 2020.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Foto's:



Inlaat N1 bij Stompwijk





Hoogheemraadschap van
Rijnland



Planten van de eerste boom

