

RAADSBRIEF

ONDERWERP

Vertraging realisatie Zonnepark Oosterweilanden.

KENNISNEMEN VAN

De actuele ontwikkelingen van het Zonnepark Oosterweilanden.

INLEIDING

Het Zonnepark Oosterweilanden wil u melden dat het proces van realisatie stagneert.

KERNBOODSCHAP

De hoofdaannemer IZEN heeft op 2 mei 2019 in goed overleg met onze adviseurs Over Morgen, Encon en Zonnepark Oosterweilanden b.v. besloten om de zonnepanelen extra te laten onderzoeken bij een gecertificeerd onderzoeksinstituut. De aanleiding voor het extra onderzoek zijn de testen op de locatie van het zonnepark door SolarTester. Uit de testen blijkt dat de panelen waarschijnlijk niet de veronderstelde 310wp leveren en dat er in een aantal panelen misschien micro cracks (beschadigingen) zitten.

VERVOLG

Om een kwalitatief goed zonnepark te realiseren is extra onderzoek nodig. IZEN en onze adviseurs hebben contact gelegd met 2 onafhankelijke en gecertificeerde onderzoeksbureaus MBJ en Eternal Sun. De panelen zullen dan in een laboratoriumsetting worden getest.

De uitkomsten van het extra onderzoek zijn bepalend of de panelen van voldoende kwaliteit zijn en alsnog geïnstalleerd kunnen worden. Als de panelen niet voldoen aan de gestelde eisen in het hoofdbestek, worden ze door IZEN teruggenomen. Dan zullen andere panelen besteld moeten worden dat kan een vertraging van 3 tot 4 maanden betekenen. Mochten de panelen wel van voldoende kwaliteit zijn, dan worden ze alsnog geïnstalleerd. Het onderzoek kost 4 weken, dus in beide gevallen levert dit een vertraging van de realisatie op. De opleverdatum van 1 juni komt daarmee te vervallen, alsook de openingsdatum van 14 juni.

BIJLAGEN

-

PORTEFEUILLE

Duurzaamheid.

Vriezenveen, 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Twenterand
de secretaris,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'HJ' followed by a horizontal line and a dot.

H.J. ten Brinke

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A.E.H.' followed by a horizontal line and a dot.

drs. A.E.H. van der Kolk