

RIB-nummer 2019 –
Datum 27 augustus 2019
Onderwerp Ruimen Niet Gesprongen Explosieven Fort Isabella
Zaaknummer Z19 - 212353
Documentnr. UIT/19 - 318294

1 Inleiding

Op 16 mei 2019 is er een noodverordening ingesteld, ter plaatse van een waterpartij nabij Fort Isabella, vanwege de vondst van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Deze zijn inmiddels veiliggesteld en afgevoerd. Omdat het mogelijk is dat er nog meer NGE aanwezig zijn, is aan een extern bedrijf (REASeuro) gevraagd om de waterpartij te onderzoeken (NGE-bodemonderzoek) en eventuele aan te treffen NGE en schroot van verschoten munitie te benaderen en veilig te stellen. Met deze raadsinformatiebrief, informeren wij u graag over de voortgang en inschatting van de kosten.

2 Inhoudelijk

Vanwege het warme weer van de afgelopen periode, is door verdamping de waterstand in de waterpartij steeds verder gedaald, waardoor veel schroot van verschoten munitie en NGE boven water zijn komen te liggen. Daarom is besloten om voorafgaande aan het NGE-bodemonderzoek een raapactie uit te voeren en alle zichtbare objecten veilig te stellen. Dit is inmiddels verschillende keren gedaan. De NGE zijn inmiddels veiliggesteld en afgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Voor de veiligheid zijn er bouwhekken geplaatst rondom de waterpartij, inclusief scherfwerende doeken aan de kant van het fietspad en de Reutsedijk.

NGE-bodemonderzoek

Het daadwerkelijk onderzoeken van de waterpartij, wordt ook wel NGE-bodemonderzoek genoemd. De waterstand in de waterpartij zal worden verlaagd. Vervolgens zal de sliblaag door middel van realtime detecteren met een metaaldetector worden onderzocht. Gedetecteerde objecten zullen worden benaderd door een beveiligde graafmachine en vervolgens geïdentificeerd. NGE's worden veiliggesteld, de overige objecten worden in een schrootcontainer opgeslagen. Nadat de sliblaag is onderzocht, wordt het slib ontgraven en afgevoerd. Tot slot wordt de vaste waterbodem onderzocht. Significante objecten worden benaderd, geïdentificeerd en in het geval van NGE, veiliggesteld.

Vooronderzoek

Er is milieukundig en ecologisch onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen ecologische beperkingen en de sliblaag uit de waterpartij zal worden afgevoerd. Bij het verlagen van de waterstand, dienen droogvallende vissen etc. overgezet te worden naar de aangrenzende waterpartij.

Archeologie

Omdat niet uitgesloten kan worden dat bij de ontgravingswerkzaamheden, archeologische resten kunnen worden aangetroffen, dienen de werkzaamheden plaats te vinden onder archeologische begeleiding.

3 Financieel

Er is een eerste kostenraming voor de werkzaamheden gemaakt, waarbij uit wordt gegaan van een totaalbedrag van maximaal €250.000.

Subsidie

De kosten die voor dit project gemaakt worden, zijn voor 70% subsidiabel vanuit een regeling vanuit het rijk (de zogenaamde 'bommenregeling'). Uitgaande van een maximaal bedrag van €250.000 betekent dit, dat €175.000 subsidiabel is en €75.000 ten laste komt voor de gemeente. De verwachte overschrijding (maximaal €75.000) zal worden meegenomen in de tweede bestuursrapportage. Zodra alle gemaakte kosten inzichtelijk zijn, volgt er een separaat raadsvoorstel, voor het terugkrijgen van de kosten op basis van de bommenregeling.

BURAP 2

Gezien de kosten, wordt er een melding gedaan in BURAP 2, waarbij een maximum bedrag wordt vermeld van maximaal €75.000. De komende periode wordt gebruikt, om het exacte bedrag te berekenen. De kosten voor dit project zijn onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar. Er blijft een aantal risicofactoren, zoals een hogere dichtheid aan vondsten dan vooraf ingeschat, de milieu-hygiënische kwaliteit van het slib en wanneer er archeologische vondsten worden gedaan.

4 Tijdsplanning

Er kan op zijn vroegst in de tweede week van september gestart worden met het NGE-bodemonderzoek. Er is echter een tweetal risico's te benoemen ten aanzien van het tijdpad:

Risico 1:

Omdat een deel van de werkzaamheden binnen de veiligheidszone van de waterkering plaatsvindt, moeten alle werkzaamheden uiterlijk 1 oktober 2019 gereed zijn. Dan begint namelijk het gesloten seizoen en staat Waterschap Aa en Maas werkzaamheden op of nabij de waterkering niet meer toe. Dit gesloten seizoen duurt tot 1 april 2020. Dit betekent een beschikbare uitvoeringstermijn van 3 weken.

Risico 2

Sinds 8 juli 2019 geldt het tijdelijke handelskader PFAS, waardoor acceptanten zonder deze analyses het vrijkomende slib niet meer accepteren. Er is maar één laboratorium in Nederland gecertificeerd om de analyses uit te voeren. Het duurt circa vijf weken voor de analyseresultaten beschikbaar zijn. Dit betekent, dat de resultaten eind week 36 beschikbaar komen en er drie weken overblijven om het werk uit te voeren voor 1 oktober 2019.

Voor zover nu ingeschat kan worden, is het haalbaar om in de tweede week van september te starten met het NGE-bodemonderzoek.

5 Evenementen



Tijdens de geplande uitvoeringsperiode vindt er een aantal evenementen plaats op Fort Isabella (een foodtruckfestival begin september en het Hoge Bomen festival op 21/22 september). Afgesproken is, dat de Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Explosieven (een container waar de gevonden NGE tijdelijk wordt opgeslagen) in ieder geval leeg moet zijn voor de start van het Hoge Bomen festival, dus uiterlijk overgedragen aan de EOD op 20 september.

6 Noodverordening

Zodra de waterpartij is onderzocht en vrijgegeven, zal de noodverordening worden ingetrokken, conform artikel 176 lid 7 van de Gemeentewet.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,

de burgemeester,



drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel