

MEMO

Aan : De leden van de gemeenteraad van Waterland

Van : Het college van B&W van Waterland

c.c. :

Datum : 22 september 2017

Betreft : **Planning Brede school Broek in Waterland**

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de raadsvergadering van 14 september jl. is een debat gevoerd over de voortgang van de ontwikkeling van de Brede school De Havenridders in Broek in Waterland. Toegezegd is om u op de hoogte te brengen van de actuele planning. Daaraan voldoen wij graag via deze memo.

Algemeen

De planning is er op gericht om de brede school op te leveren in de zomervakantie van 2019 en in gebruik te nemen vanaf het schooljaar 2019-2020. Daarvoor zijn verschillende stappen noodzakelijk, waaronder het opstellen van het ontwerp, aanbestedingsprocedures (architect, aannemer), contractmanagement etc. Hieronder gaan wij in op de fases en stappen vanaf nu.

De planning

De globale planning van fases, werkzaamheden en producten luidt als volgt:

Project Fase:	Product resultaat	Planning	Status
- Intentieovereenkomst	Bouwrealisatieovereenkomst	juli 2017	✓
- Definitiefase:	Startnotitie, met Programma van Eisen, voorontwerp+ en raming; keuze bouworganisatievorm en aanbesteding strategie	Augustus 2017 – januari 2018	
- Prijs & Contractvorming	Aanbesteding; Gunning; Contracteren	februari – april 2018	-
- Bouwvoorbereiding	Fasedocument, met ontwerp	mei – juli 2018	-
- Verhuizing naar TH		Juli 2018	-
- Realisatiefase	Procesverbaal van oplevering	Juli 2018 – juni 2019	-
- Ingebruikname	Ingebruikname van het gebouw	juni 2019	-
- Nazorg & Projectverantwoording	Eindafrekening	Oktober 2019	-

TH staat voor tijdelijke huisvesting.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders