

De gemeenteraad van Wijchen

17 7 5410 Bestuur

Informatienota

Onderwerp: Herhuisvesting gemeentekantoor

Wijchen, 16 mei 2017

Geachte leden van de raad,

Wat is de kernboodschap?

Het project herhuisvesting gemeentekantoor loopt volgens planning. De totale investeringskosten overschrijden het investeringskrediet niet.

Waarover wil je informeren?

De technische oplevering van het project Herhuisvesting gemeentekantoor zal op 15 juni 2017 plaatsvinden. De verhuizing van het oude gemeentekantoor aan de Kasteellaan 22-24 naar het nieuwe, t.w. het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27, vindt plaats op 28 juli. Het Huis van de gemeente zal vanaf 1 augustus haar dienstverlening aan de inwoners van Wijchen verlenen. Op 9 september zal de commissaris van de koning het Huis van de gemeente formeel openen.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?

Op 13 november 2014 (14AZ076) heeft u zich uitgesproken voor de definitieve huisvesting van de ambtelijke organisatie in het voormalig Rabobankpand. Deze herhuisvesting is onderdeel van het project Wijchen 21 en heeft tot doel de verbouwing en inrichting van het voormalig Rabobankkantoor te richten op het Nieuwe Wijchense Werken met een flexkantoor concept waarin we 21^e eeuwse digitale dienstverlening kunnen verlenen.

Met de nota 15AZ116 heeft u het investeringskrediet taakstellend beschikbaar gesteld. In de raadsvergadering van 8 september 2016 bent u geïnformeerd over de aanbesteding van de herhuisvesting (16 2956), het negatieve aanbestedingsresultaat en de optimalisatieslag.

Wat zijn de gevolgen?

Na de bouwvak van 2016 zijn de verbouwingswerkzaamheden van het Huis van de gemeente gestart en nu, mei 2017 stellen we vast dat de werkzaamheden volgens plan verlopen.

Wat is het vervolg?

Na de technische oplevering op 15 juni en vóór de verhuizing op 28 juli:

- ronden we de eventuele restpunten uit de verbouwing af;
- wordt het meubilair geleverd en gemonteerd;
- krijgt de automatisering haar beslag (hard- en software);
- regelen we alle facilitaire zaken voor de bedrijfsvoering.

Op 1 augustus wordt het Huis van de gemeente opengesteld voor het publiek. In het oude gemeentekantoor blijft tot november een klein deel van het huidige computernetwerk actief. De voorbereiding voor de sloop van het oude gemeentekantoor en de herinrichting tot een pauzelandschap zijn in voorbereiding. Hierover wordt u nader geïnformeerd.

Op 9 september wordt het Huis van de gemeente formeel geopend door de commissaris van de koning.

Communicatie

Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn de aanwonenden geïnformeerd over de voortgang. De voortgang van het project is beschreven in de Marap/Prorap.

Referte

14AZ076 d.d. 28-10-2014 Huisvesting bestuur en organisatie

15AZ116 d.d. 24-3-2015 (amend) Huisvesting bestuur en organisatie (taakstelling)

16 2956 d.d. 5-7-2016 Bedrijfsvoering (aanbesteding huisvesting).

Samenvatting

De verbouwwerkzaamheden lopen volgens planning en vallen binnen de budgetgarantie. Vanaf 1 augustus is de dienstverlening vanuit het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De Burgemeester,