

Financieel overzicht afrekening krediet*De bedragen in dit overzicht zijn afgerond op duizendtallen*

Omschrijving	1. Beschikbaar krediet	2. Bijdragen derden	3. Extra benodigd	4. Totaal beschikbaar	5. Besteding	7. Resultaat
A. Grondkosten	2.228.000	-239.000	15.000	2.004.000	2.004.000	0
B. Bijkomende grondkosten	24.000	2.000	0	26.000	13.000	13.000
C. Terreininrichting	71.000	0	0	71.000	15.000	56.000
D. Bouwkosten	5.588.000	879.000	905.000	7.372.000	7.403.000	-31.000
E. Vaste inrichting	1.775.000	0	0	1.775.000	1.608.000	167.000
F. Advieskosten	1.862.000	90.000	0	1.952.000	1.797.000	155.000
G. Bijkomende kosten	281.000	171.000	245.000	697.000	683.000	14.000
H. Overige kosten	86.000	0	26.000	112.000	107.000	5.000
J. Onvoorzien	1.437.000	38.000	-1.191.000	284.000	0	284.000
K. Eenmalige afschrijving	611.000	0	0	611.000	611.000	0
Totaal	13.963.000	941.000	0	14.904.000	14.241.000	663.000
<i>Nog uit te voeren werkzaamheden</i>						<u>505.000</u>
Restant						<u>158.000</u>

Toelichting op de kolommen**1. Beschikbaar krediet**

Het bruto krediet zoals beschikbaar gesteld door de raad.

2. Bijdragen derden

Bijdragen van andere partijen, zijnde:

* Bijdrage ontwikkelaar in bestemmingsplanwijziging, kosten t/m contractfase en ontvechting gebouwen

* Subsidie provincie

* Verlaging koopprijs i.v.m. asbest. Dit betreft een verschuiving van de verwachte aankoopprijs (A) naar de bouwkosten (D)

3. Extra benodigd

Tussentijdse onttrekkingen uit onvoorzien i.v.m. meerwerk

4. Totaal beschikbaar

Som onderdeel 1, 2 en 3

5. Besteding

Bestedingen (incl. verplichtingen/reserveringen nog uit te voeren nazorg)

7. Resultaat

Het resterende saldo op het krediet voor en na de nog uit te voeren werkzaamheden binnen de scope