

Ruimtelijke Ontwikkelingen
Stadsbeheer

De Raad

Huis van de stad, Generaal Spoorlaan 2
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Stand van zaken project Wilhelminapark

datum 17 december 2024
bijlage(n) geen

1. Inleiding

Met de realisatie van de wijk RijswijkBuiten komt het Wilhelminapark centraal in de stad te liggen. Meer mensen gaan het park gebruiken. Daarom willen we het Wilhelminapark ontwikkelen tot een stadspark. Hier krijgen recreatie, educatie, natuur, spel en sport een plek. Maar het park biedt ook rust, ruimte en natuurbeleving.

In 2020 zijn we gestart met de werkzaamheden. De basis hiervoor is het door u vastgestelde Landschapsplan. In dit plan staan de ambities en uitgangspunten voor het park. Op basis hiervan hebben we een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp zijn we stapje voor stapje aan het uitvoeren. Met deze brief brengen we u op verzoek op de hoogte welke werkzaamheden inmiddels zijn uitgevoerd en welke gepland staan.

2. Kern informatie

Wat hebben we al gedaan?

- Een nieuw Natuureducatiecentrum gebouwd bij de Natuurtuin;
- Een tijdelijke speelplek aangelegd in het zuiden van het park;
- Groot onderhoud aan het groen uitgevoerd;
- Een nieuwe parkeerplaats bij de entree aangelegd;
- Aanbesteding en marktconsultatie horecagelegenheid;
- De zwemvijver droog gelegd voor de waterkwaliteit;
- Een aantal bruggen vervangen.

Wat gaan we de komende jaren doen?

- Een route met kunst uit het depot realiseren (2025);
- Nieuwe beschoeiing hondentrainingsterrein aanleggen (2025);
- De entree van het park afronden (2025);
- Het Hazepad herinrichten, inclusief sportplek (2026);
- Natuurvriendelijke oevers en beschoeiingen langs de sloten aanbrengen (2026);
- De paden op de heuvel vernieuwen (2026);
- Een definitieve speelplek in het zuiden van het park ontwerpen en aanleggen (2027);
- Een hondenspeelplaats in het zuiden van het park ontwerpen en aanleggen (2027).

Bij het ontwerpen van de sport- en speelplekken betrekken we kinderen en hun ouders. Het ontwerpen van de hondenspeelplaats doen we samen met hondeneigenaren. De werkzaamheden in het park stemmen we in planning af op de werkzaamheden van de nieuwbouw in Parkrijk en op de aanleg van WarmtelinQ.

Financiële gevolgen

De projectkosten zijn tot en met 2028 verwerkt in de meerjarenbegroting.

3. Gevolgen en/of vervolgtraject

We gaan meer communiceren over de werkzaamheden in het Wilhelminapark. Dit doen we via een aparte webpagina op de gemeentelijke website. Daarnaast gebruiken we de gemeentelijke social media kanalen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Bijlage(n):
Geen