

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR Haarlem

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

mw S. Willemsen
BEL/RO

Telefoonnummer +31235143654
willemsens@noord-holland.nl

INGEKOMEN 22 JUNI 2017

1 | 2

Betreft: Monitor Wind op Land, vierde editie, 1 mei 2017

Verzenddatum

Geachte leden,

22 JUNI 2017

Bijgevoegd treft u ter informatie de "Monitor Wind op Land 2016, Vierde editie, 1 mei 2017" van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In hoofdlijnen onderschrijven wij het rapport. Wij delen alleen de conclusie niet.

Kenmerk

829132/954262

Uw kenmerk

RVO bevestigt dat we in Noord-Holland op koers liggen en het beter doen dan het landelijk gemiddelde (zie figuur 2 op pagina 6). Verder bevestigen zij dat al het benodigde vermogen voor het behalen van de resterende taakstelling in de procedure is (zie figuur 4 op pagina 7).

Volgens de berekening van RVO komen wij in Noord-Holland uit op 99,2% van de taakstelling. Daarbij gaat RVO uit van het gemiddelde van de aangevraagde bandbreedtes van de zes initiatieven binnen de herstructurering voor wind op land. Gegeven het plafond dat in de PRV is opgenomen gaan wij zelf uit van het maximum in de aangevraagde bandbreedtes. Dat verklaart het verschil. RVO geeft echter nadrukkelijk aan dat het door hun berekende percentage in de praktijk zowel lager als hoger kan uitvallen, ergo het is slechts een indicatie.

RVO twijfelt echter of wij een deel van onze taakstelling wel (tijdig) kunnen realiseren maar de motivering voor deze inschatting is ons niet helder:

- De netinpassing loopt weliswaar vertraging op als gevolg van beperkte capaciteit in de markt maar de planning schuift door van de tweede helft van 2018 naar de eerste helft van 2019. Nog steeds ruim op tijd om de parken voor 2020 te kunnen aansluiten.
- Radar de Kooy wordt genoemd als knelpunt. Volgens defensie wordt deze gerealiseerd in 2018. Maar ook zelfs als dit vertraging oploopt is dit naar verwachting nog steeds gereed voor 2020. Daarbij heeft defensie aangegeven dat de radar op de Kooy helemaal niet

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

noodzakelijk is voor de parken in Noord-Holland. De nieuwe radar op Schiphol biedt al voldoende dekking.

- Het grootste risico is volgens RVO het niet (tijdig) vergunnen van de resterende opgave vanwege de grote maatschappelijk en politieke weerstand in Noord-Holland. Waarbij RVO verwijst naar enkele project specifieke knelpunten en de procedure waarbij de Staten de vvgb moeten afgeven.

Wij delen de conclusie van RVO dan ook niet. Dit verschil in inzicht komt doordat RVO zich baseert op de situatie in 2016. In het eerste kwartaal van 2017 zijn echter enkele belangrijke besluiten genomen waardoor de meting van RVO achterhaald lijkt:


- Beroep tegen vervanging Kneeshoek is ingetrokken, vervanging is daarmee onherroepelijk.
- Definitieve PIP Windpark Westfrisia is vastgesteld.
- Vervanging Westeinde is in ontwerp vergund.
- De herstructureringsprojecten Waardpolder, Groetpolder, Ferrum en Spuisluis zijn in ontwerp vergund. Van de eerste drie projecten zijn de definitieve vvgb's ter besluitvorming voorgelegd aan uw Staten, Spuisluis volgt na de zomer.
- De knelpunten bij de herstructureringsprojecten Havenwind en Nieuwe Hemweg m.b.t. het LIB lijken opgelost waardoor ook deze projecten waarschijnlijk voor de zomer nog in ontwerp kunnen worden vastgesteld.

Het klopt dat elk project zijn eigen aandachtspunten kent maar zoals het nu lijkt voldoen alle resterende projecten aan de vereisten uit de PRV en aan de wettelijke normen. Wij menen dan ook dat wij nog steeds op koers liggen.

Zoals afgesproken komen wij in september weer zelf met een eigen monitor om te kijken waar we staan.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,


provinciesecretaris
R.M. Bergkamp


voorzitter

1 bijlage

- monitor Wind op Land

J.W. Remkes