



Aan de gemeenteraad

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

De Voortgangsrapportage renovatie Museum Boijmans Van Beuningen 1 september 2023 t/m 29 februari 2024 is een uitvloeisel van het raadsbesluit van 31 januari 2019 waarin het renovatieproject door uw raad is aangewezen als risicovol project conform de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012. Twee keer per jaar rapporteert het college aan uw raad in het kader van deze regeling. De opzet en werkwijze van de rapportage is omschreven in de Basisrapportage (19bb17058). Wij bieden u hierbij de voortgangsrapportage over de periode 1 september 2023 tot en met 29 februari 2024 aan.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

- Raadsbesluit Aanwijzing risicovol project (19bb896);
- Raadsbesluit Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen (21bb16081);

Toelichting:

Het renovatieproject bestaat uit vijf projectonderdelen:

- Renovatie
- Uitvoering asbestvrij
- Herinrichting Museumtuin
- Museum projectorganisatie
- Gebouwbeheer

In deze rapportage wordt een algemeen beeld van het project gegeven en wordt vervolgens ingezoomd op de projectonderdelen. Er wordt gerapporteerd aan de hand van de indicatoren Geld, Tijd, Kwaliteit en Risico's en er wordt een overzicht gegeven van risico's die invloed kunnen hebben op deze beheersaspecten. Deze rapportage geeft een gespecificeerd beeld van de status van het project op 29 februari 2024.



Verkenning ontwerpmogelijkheden

Door de gewijzigde markomstandigheden, de gevolgen van de inflatie, de aanwijzing van de gebouwdelen Bodon en Henket tot rijksmonumenten en de uitkomsten van de ramingen naar de verschillende ontwerpmogelijkheden, hebben wij het afgelopen jaar, samen met de museumorganisatie, opnieuw de verkenning moeten maken naar de (on)mogelijkheden van de renovatie. Uit deze verkenning is een aangepaste variant naar voren gekomen, waarvan de haalbaarheid nu wordt onderzocht.

In navolging van ons schrijven d.d. 24 oktober 2023 (23bb007152) wordt hiermee invulling gegeven aan het vervolgproces. Voor het zomerreces verwacht ons college te besluiten over een haalbaar ontwerp en uw raad daarover te informeren.

Openstaande moties

Zoals gemeld in ons schrijven d.d. 24 oktober 2023 (23bb007152), informeren wij uw raad in het tweede kwartaal van 2024 ten aanzien van een aantal openstaande moties en toezeggingen. Deze planning blijft ongewijzigd.

Het gaat om de volgende openstaande moties:

- Het beste museum voor het geld (18bb11431);
- Investeringsrendement (18bb11364);
- Kaartjes verkopen niet vanzelf (21bb16256);
- De directie gaat over kunst, niet over de renovatie (21bb16257);
- Maak de Boijmans rekensom compleet (23bb003048);
- Boijmans Van Beuningen is groter dan Rotterdam (23bb003050);
- Boijmans open (23bb003049),

En de volgende toezeggingen:

- Nieuwe huurovereenkomst Boijmans (18bb000789);
- Afspraken verzelfstandiging (21bb0016570);
- PvE Buitenruimte (22bb007965);
- Doorrekening basis+ variant (23bb002800);
- Gesprek met de stad (22bb007967);
- Doorrekening basis+ variant (23bb002800);
- Stadsdebat (23bb002803).



Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Aan de Voortgangsrapportage renovatie Museum Boijmans Van Beuningen 1 september 2023 t/m 29 februari 2024 zijn op dit moment geen financiële of juridische consequenties verbonden.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

J.H. Meijer, L.s.

De burgemeester,

A. Aboutaleb