

PROJECTNAAM	PROJECTTREKKER (organisatie)	STADIUM	Start Uitv.	Gereed	PROJECT- KOSTEN	REGIOFONDS BUDRAGE	2024 Afgesproken	2024 Opgevraagd	2025 Afgesproken	2026 e.v. Afgesproken	Total 2025 e.v. Afgesproken
BASISPAKKET BEREIKBAARHEID 2014-2020											
Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen.	Provincie Groningen	voltooid	2009	2023	4.700.000	1.600.000					0
Bus / treinkooppunt stationsgebied Bedum	gemeente Hogeland	voltooid	2015	2022	1.500.000	400.000					0
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn	Gemeente Zuidhorn	voltooid	2015	2023	2.700.000	675.000					0
Kwal.verb. doorstr.maatr. OV Ten Boer - Gron.	Provincie Groningen	Uitvoering	2014	2017	2.680.000	602.000			120.400		120.400
Norgerbrug	Provincie Drenthe	Uitvoering	2021	2023		1.000.000			-	1.000.000	1.000.000
Spoorzone Groningen	Provincie Groningen	Uitvoering	2016	2025	142.000.000	34.000.000			-	6.000.000	6.000.000
Programma Infra/OV Leek - Roden	Gem.Westerkwartier	Uitvoering	2014	2024	12.000.000	3.630.000	726.000	689.296	36.704		36.704
Fiets- en wandelbrug nabij Foxhol	Gem. Midden-Groningen	planvorming	2025	2026	2.400.000	300.000			240.000	60.000	300.000
TOTAAL					167.980.000	42.207.000	1.646.400	689.296	397.104	7.060.000	7.457.104
Slim & Groen Onderweg											
VSD 2023 en 2024 (Rijksbijdragen)											
Smart Mobility	RGA/partners NN	uitvoering	2023	2024	351.327	-	209.613	13.840	195.773		195.773
Deel- en ketenmobiliteit	RGA/partners NN	uitvoering	2023	2024	220.000	-	110.000	47.500	62.500		62.500
Logistiek	RGA/partners NN	uitvoering	2023	2024	570.002	-	240.076	78.944	173.632		173.632
Stakeholdersaanpak	RGA/partners NN	uitvoering	2023	2024	2.990.000	-	853.000	620.164	211.250		211.250
Fiets	RGA/partners NN	uitvoering	2023	2024	1.049.000	-	437.000	280.500	156.500		156.500
Hinderaanpak	RGA/partners NN	volledig	2023	2024	6.619.746	-	672.116	672.116	-		0
Regionaal Bereikbaarheidspakket (Rijksbijdragen)											
Besluit Q2 2025, verdeling volgt	RGA/partners NN	Voorbereiding	2025	2026	2.066.116				1.394.700	671.416	2.066.116
TOTAAL					11.800.075	0	2.654.135	1.713.063	2.194.356	671.416	2.865.771
Groningen Projecten											
Gebiedsontw. Zuidelijk Westerkwartier	Gem. Westerkwartier/Prolander	Uitvoering				95.000	76.000	-			19.000
Miscanthusteelt	Gebiedscoop. Westerkwartier	vervallen				75.000			19.000		0
Groningen Voedselbossen	Stichting Voedselbos Glimmen	Uitvoering				20.000				4.000	4.000
t Roegje pad (voorheen Roegbainderspad)	Marketing Midden-Groningen	voltooid				67.636		13.527			0
Groene Parel van het Noorden	Landschapsbeheer Groningen	voltooid				7.406	7.406	7.406			0
Fietspad en natuurontwikkeling Roodehaan	Het Groninger Landschap	voltooid				70.000	70.000	70.000			0
Groningen Belevingskaart	Staatsbosbeheer	voltooid				20.000	0	-			0
TV serie Welkom in Groningen	Oog TV	voltooid				40.000	0	-			0
Iespakket voor basisonderwijs	Stichting IVN	voltooid				40.000	40.000	40.000			0
Vrijtijdsbeleving Groningen	Gemeente Noordenveld	voltooid				20.000	20.000	20.000			0
Informatievoorziening Zuidlaardermeer	Gemeente Midden-Groningen	voltooid				3.420	3.420	3.420			0
Informatievoorziening Zuidlaardermeer fase 2	Gemeente Midden-Groningen	Uitvoering				8.030			8.030		8.030
TOTAAL						466.492	216.826	154.353	27.030	4.000	31.030
Regionale Projecten											
Health Hub Roden	Hanzehogeschool	Voltooid	2015	2023	10.848.000	559.000					0
Innovatieboerderij Zuidhorn	Gebiedscoöperatie Westerkw.	Ingetrokken	2015	2020	1.100.000	330.000					0
SMART Campus Zernike	SMART-Campus Coalitie	voltooid	2016	2024	300.000	18.414	6.317	6.317			0
Mountainbikeroutes Noordenveld	Stichting XC Sports	Uitvoering	2017	2024	306.000	50.000			10.000		10.000
Rustpunt Overschild	St. Oude Groninger Kerken	Uitvoering	2019	2025	795.597	278.000	222.400	222.400	55.600		55.600
Reconditionering OVL-masten	Montad	Uitvoering	2019	2023	227.279	50.000			10.000		10.000
Kultuureiland	Stichting Belevenscollectief	Uitvoering	2022	2024	1.176.120	425.000			170.000	85000	255.000
Aan de andere kant	Stichting Gedeelde Verhalen	voltooid	2019	2023	920.000	75.000					0
Poort tot de Onlanden	Vereniging Natuurmonumenten	Uitvoering	2020	2027	2.069.705	199.541				2553	2.553
WKPK	St. Westerkw. Paardenkwartier	Uitvoering	2020	2023	322.000	112.700			22.540		22.540
PlukN	Stichting PlukN	voltooid	2020	2023	106.000	45.000					0
De eerste wijk Veenhuizen	Stichting Betekenisvol Beheer	voltooid	2021	2023	366.000	128.100					0
Theatr. ontdek.tocht Moluks/Ni'se gesch. in Kamp Westerb.	Stichting Gedeelde Verhalen	voltooid	2021	2023	48.000	10.000					0
Proeftuin Westerkwartier in Beeld	Gemeente Westerkwartier	Ingetrokken	2021	2023	65.000	25.000			25.000		25.000
Herenboeren	Coöp. Herenboeren Assen U.A	voltooid	2021	2023	602.040	202.040					0
Groene parels van het Noorden (fase II)	Landschapsbeheer Groningen	Uitvoering	2021	2025	292.008	58.402	46.722	46.722	11.680		11.680
Business developer medische technologie	Provincie Drenthe	Uitvoering	2021	2025	300.000	75.000	48.000	48.000	12.000		12.000
Move Your World	Move Groningen	Voltooid	2021	2022	40.392	17.696					0
Enne Jans Heerd	Stichting Enne Jans Heerd	Voltooid	2022	2023	748.883	300.000					0
Klimaatproeftuin Zernike	Stichting BuildinG	Uitvoering	2021	2024	683.000	273.000			54.600		54.600
Liberation Route	Stichting Liberation Route Europe	voltooid	2022	2024	110.000	50.000	10.000	10.000			0
Verpl./vern. pontje over het Drents Diep bij het Zuidl.meer	Gem. Midden-Gron. en Tynaarlo	Uitvoering	2023	2024	419.000	167.600			33.520		33.520
Herbestemming Huis van Overcingel	Stichting Het Drentse Landschap	Uitvoering	2023	2025	363.346	90.837	90.837	72.669	18.167		18.167
Kijkstal 't Roegwold	Staatsbosbeheer	Voorbereiding	2023		2.590.000	200.000					0
Verb. en Herinr. Gevangenismuseum veenhuizen	Nationaal Gevangenismuseum	Voorbereiding	2023		3.345.531	420.063					0
Toekomstbestendig Fochteloërveen	GroeneKade Fochteloërveen B.V.	Uitvoering	2024	2025	1.541.680	500.000	400.000	400.000	100.000		100.000
Spot TV	Stichting Spot TV	Uitvoering	2024	2025	613.220	91.983	73.586	73.586	18.397		18.397
Kaap Steendam	Stichting Dorpshuis Steendam	Uitvoering	2024	2025	463.720	127.523	102.018	102.018	25.505		25.505
Speelgoedmuseum Roden	Speelgoedmuseum Roden	uitvoering	2025	2026	2.665.000	399.750			319.800	79.950	399.750
TOTAAL					33.427.521	5.279.649	999.880	981.712	886.808	167.503	1.054.311

	Afgesproken regiofonds-bijdragen per 1-1-2025
Bereikbaarheid	7.457.104
Groningen	31.030
Regionale projecten	1.054.311
Totaal	8.542.445