

Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	MTB Route	Status¹	
Opdrachtgever:	L. van der Linden	Opdrachtnemer/ projectleider:	Randy Habets
Periode (kwartaal of verwijzen naar rapar):	Q2 2023	Datum:	01-07 2023

Doelstelling en resultaat

Doelstelling:

- Versterken toeristisch-recreatief profiel en economie van Leudal door productontwikkeling.
- Kwaliteitsimpuls fietsroutenetwerk i.c.m. actieve natuurbeleving.
- Betere bescherming kwetsbare natuurgebieden door een kwaliteitsroute te faciliteren.
- Betere spreiding van recreanten over een grote gebied.
- Toename veiligheid en afname van overlast door gebruikers van verschillende recreatieve routestructuren van elkaar te scheiden.

Resultaat:

- Een MTB-route met bovenlokale aantrekkingskracht met ontsluiting van verschillende (natuur)gebieden en toeristisch-recreatieve ondernemingen, geschikt voor recreatieve MTB'ers en voorzien van uitdagende elementen voor sportieve MTB'ers.

Projectopdracht

Collegebesluit (of indien van toepassing raadsbesluit / bij ontbreken projectopdracht, collegebesluit werkwijze/aanpak):

- Akkoord investeringen Kwaliteitsimpuls routestructuren (BenW-460)
College d.d. 10-07-2018, Raad 25-09-2018
- Akkoord uitvoering projectplan S. Backus (PHO R&T d.d. 24-11-2021)

Projectbudget (geraamd of gevoteerd):

- fase 1: € 10.000 + fase 2: € 40.000

Planning

- 2022: uitvoering/realisatie fase 1
Een vergunning klaar routeontwerp gedragen door terreineigenaren/-beheerders, de (eind)gebruikers en de gemeente Leudal.
- 2023: uitvoering/realisatie fase 2
Aanleggen en opleveren van de MTB-route.

Bijstelling projectopdracht of projectplan

/

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

Er is diverse keren gesproken met Staatsbosbeheer. Ondanks deze overleggen is Staatsbosbeheer niet voornemens haar standpunten te herzien. Zij geven geen toestemming voor een gefaciliteerde route door het Leudal en stellen strikte voorwaarden aan een route door Waterbloem. Deze standpunten liggen niet in lijn met de visie van de gebruikers en verhinderen het bereiken van de projectdoelstellingen.

Vooruitblik naar de komende periode

In overleg met de portefeuillehouder is een bestuurlijk overleg georganiseerd (medio september) om de impasse te bespreken en afspraken te maken over een vervolg.

Na afloop van dat gesprek wordt de voortgang van het MTB-project intern heroverwogen.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

Zie hiervoor.

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 50.000	-	-	€ 10.000	€ 40.000

¹overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie
-----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	Randy Habets
Plaats/datum	Plaats/datum
	Heythuysen, 5 juli 2023