

Raadsinformatiebrief

Datum	29-4-2025	Zaaknummer	2819073
		Portefeuille	Ruimtelijke ordening en Infrastructuur J. van Burgsteden
Onderwerp	Stand van zaken Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen		
Bijlagen	Rapportage Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen 2020-2027: Stand van zaken 2020 tot en met december 2024		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van

Rapportage Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen 2020-2027: Stand van zaken 2020 tot en met december 2024.

Inleiding

Het Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen 2020-2027 (afgekort als MJP-Groenblauwe gebiedsontwikkelingen) is gericht op de totstandkoming van een 12-tal projecten.

De bijgevoegde rapportage geeft een overzicht van de voortgang van deze projecten over de periode van 2020 tot en met december 2024. Daarnaast is, vanwege ruimte binnen het beschikbare budget, een nieuw project opgenomen genaamd: Natuurontwikkeling en waterberging Aa Broeken.

Kernboodschap

Door het opstellen van het Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen 2020 - 2027 is een duidelijke gemeentelijke koers uitgezet voor groenblauwe ontwikkelingen en een solide basis gelegd voor het vinden van partners en cofinancieringsmogelijkheden. Het meerjarenprogramma zelf bestaat uit twee delen.



Het eerste deel van het programma is het algemene gedeelte van het document. Het tweede gedeelte van het programma bevat de informatiebladen van de groenblauwe gebiedsontwikkelingen/projecten die in voorbereiding c.q. uitvoering zijn of in de komende jaren worden opgepakt en gerealiseerd.

Denk hierbij aan de realisatie van Ecologische Verbindingszones (EVZ's), het Omnipark/Waterbuffer Erp, projecten binnen het beekdal van de Dommel en het Duits Lijntje.

In het programma is opgenomen dat het tweede gedeelte jaarlijks wordt geactualiseerd en daarmee input kan vormen voor de kadernota ten behoeve van de financiële verantwoording.

De bijgevoegde rapportage geeft per project inzicht in de financiële stand van zaken, de planning en de uit te voeren werkzaamheden.

Duurzaamheid

Door de uitvoering van het Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen is ambitieus geïnvesteerd in de kwaliteit van natuur en het landschap. Daarbij is samenwerking met andere partijen van groot belang.

Bij alle projecten wordt dan ook met andere partijen en organisaties samengewerkt om een groter en robuuster en daarmee duurzaam natuurlijk ecosysteem te realiseren.

Financiën

In de rapportage is de laatste financiële stand van zaken per project opgenomen. Zie onderstaande tabel 1.

Tabel 1: Financiële stand van zaken

Projecten	Deelproject (fcl)	Financiering vanuit MJGB
1: Aa-broeken naar centrum		
1a: Locatie Frisselsteinstraat 4	I10012-100	€ 260.000
1b: Stadhuisplein	I10052-100	€ 250.000
2: Omnipark & Waterbuffer Erp	I10078-100	€ 500.000
3: Beekdal de Aa: Kwaliteitsimpuls Keldonk		vervallen
4: Beekdal De Dommel: Streekpark Kienehoef		vervallen
5 Beekdal De Dommel: 't Laar		afgerond
6 Beekdal De Dommel: Landschapspark De Neul		afgerond
7. Beekdal De Dommel: Zuidelijke zoetwaterberging		afgerond
8: Duits lijntje:		
8a: Boxtel – Veghel	I10098-100	€ 50.000
8b: Uden – Veghel	I10014-100	€ 350.000
9: Vlagheide	I10107-100	€ 426.555
10: Natuurgebieden Meierijstad		afgerond
11: EVZ's Meierijstad		
11a: Beekse Waterloop		vervallen
11b: Molenheide Loop	I10151-100	€ 132.648
11c: Leijgraaf	I10151-100	€ 76.966
11d: Schijndelse Loop:	I10151-100	€ 209.000
11e: Vlagheide berg naar Wijbosch broek	I10151-100	€ 345.000
11f: Beekgraaf	I10151-100	€ 104.000
12: Zandpaden: Dit wordt opgepakt via het uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2025		
13: Waterberging en NBB (Aa Broeken)	I10135-100	€ 110.000
Totaal projecten		€ 2.814.169
Verplichtingen		
inzet bureau Kragten		€ 115.200
Verplichtingen		€ 81.201
Uitgaven 2018-2024		€ 806.005
Totaal verplichtingen		€ 1.002.206
Totaal	€ 3.850.000	€ 3.783.602
Restant		€ 66.198

Toelichting op de tabel

Voor de aanvullende financiering wordt een beroep gedaan op de betrokken partijen: Waterschap Aa en Maas, Waterschap de Dommel en de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast wordt ook nog gekeken naar aanvullende financieringsmogelijkheden o.a. een bijdrage vanuit de het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Binnen het project is nog een restantbedrag van € 66.198,= beschikbaar. Dit budget is beschikbaar voor onvoorziene kosten binnen de lopende projecten. Denk hierbij aan o.a. de stijgende grondprijs in verband met realisatie EVZ's, inzet externe bureaus en/of fysieke investeringen. De inzet van het restantbedrag wordt jaarlijks besproken en geëvalueerd met de betrokken projectleiders.

Planning

Een overzicht van de stand van zaken en de planning is gegeven in onderstaande tabel 2. In 2027 wordt er een nieuwe update gegeven.

Tabel 2: Samenvatting stand van zaken en globale planning

Stand van zaken MJP Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen		
Projecten	Stand van zaken	Planning
1: Aa-broeken naar centrum	In voorbereiding	Start Q3 2025
1a: Locatie Frisselsteinstraat 4	Ontwerp (bestektekening) is aangepast en overgedragen aan de projectontwikkelaar.	Daadwerkelijke start is nog niet aan te geven.
1b: Stadhuisplein	Bestek is in voorbereiding. Aanbesteding en uitvoering volgt.	Start 2025, i.v.m. aanwezigheid tijdelijke school.
2: Ompark / Waterbuffer Erp	Loopt volgens planning. Kosten nog niet in beeld; hangt af van verplaatsing sportvelden.	Start 2023/2024
3: Beekdal de Aa: Kwaliteitsimpuls Keldonk	Hangt af van ontwikkelingen N279	Project ligt stil
4: Beekdal De Dommel: Streekpark Kienehoef	Project ligt stil	Vervallen
5: Beekdal De Dommel: Het Laar	Afgerond	Afgerond
6: Beekdal De Dommel: Landschapspark de Neul	Werkzaamheden zijn aanbesteed	Start 2024
7: Beekdal De Dommel: Zuidelijke zoetwaterberging	Afgerond	Afgerond
8: Duits lijntje		
8a: Tracé Boxel -Veghel	Aanvullend flora en fauna onderzoek.	
8b: Tracé Uden-Veghel (Schijndel)	In voorbereiding (grondaankoop gestart, bestekfase)	2025 – 2027
9: Vlagheide	Plannen voor gebiedsontwikkeling worden uitgewerkt, diverse onderzoeken zijn uitgevoerd.	2024/2025. Wordt 2025-2026
10: Natuurgebieden Meierijstad	Het Hurkske is afgerond. Overige deelgebieden worden meegenomen in een beleidsmatige uitwerking.	Afgerond / andere programma's
11: EVZ's Meierijstad	Zie overzicht bij paragraaf 2.11, onderstaande EVZ zijn in voorbereiding	
11a: Beekse Waterloop	Opstart fase	Vervallen
11b: Molenheide Loop		Afgerond
11c: Leigraaf		Bezwaarprocedure
11d: Schijndelse Loop		Stilgelegd
11e: Vlagheide berg naar Wijbosch broek		Gemeente pakt dit op ism Natuurwerkgroep Eerde

11f: Beekgraaf		Stilgelegd
12. Zandpaden	Opgepakt via het uitvoeringsprogramma biodiversiteit in 2025.	2025
13. Natuurontwikkeling en waterberging Aa Broeken	Wacht op Omgevingsvergunning gemeente	

Legenda:

	Project verloopt volgens planning
	Overschrijding van planning
	Project is vervallen / stilgelegd
	Ander programma

Bijlage

1. Rapportage Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen 2020-2027: Stand van zaken 2020 tot en met december 2024

Ter inzage documenten

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,


Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester



drs. M.J.M. Meertens



ir. C.H.C. van Rooij