



**Beleidsthema**  
Vastgoed

De Raad

**Doel raadsinformatiebrief**  
Informeren door college

Betreft Evaluatienotitie project Huis van de Stad

Datum

1. Inleiding

In het coalitieakkoord 2014-2018 was aan het college de opdracht gegeven “voor het oude stadhuis de alternatieven te onderzoeken met de doelstelling het oude stadhuis in functie te herstellen en te behouden, en mogelijk nieuwe functies er aan toe te voegen”. Deze opgave was in het collegewerkprogramma 2014-2018 nader uitgewerkt. Bovengenoemd onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot het raadsvoorstel ‘onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad’ dat op 24 mei 2016 in de gemeenteraad werd besproken. In deze vergadering is via een amendement de procedureregeling grote projecten op het project Huis van de Stad van toepassing verklaard. Deze eindrapportage vormt de afronding van het project zoals omschreven in artikel 4 van genoemde procedureregeling.

2. Kern informatie

De procedureregeling Grote Projecten Rijswijk vraagt ten aanzien van de eindrapportage i.c. de evaluatienotitie aan de volgende elementen in ieder geval aandacht te besteden:

- a. informatie over de vraag in welke mate de oorspronkelijke doelstellingen van het project zijn verwezenlijkt;
- b. informatie over de kosten van het project;
- c. informatie over de wijze waarop de risico's zijn onderkend en beheerst;
- d. informatie over de wijze waarop het project is aangestuurd en beheerst;
- e. informatie over de vraag hoe de samenwerking tussen college en raad is verlopen en hoe de informatievoorziening heeft gefunctioneerd.

De evaluatienotitie doorloopt bovengenoemde aandachtspunten waarin wij tevens een korte samenvatting geven van de door ons met o.a. de partners binnen het Huis van de Stad gehouden evaluatie van het doorlopen proces en het uiteindelijke resultaat dat gerealiseerd is.

Het project Huis van de Stad sluit af binnen de door de gemeenteraad gefiatteerde investeringsbudgetten. Ook de ten behoeve van de zgn. frictiekosten ingestelde bestemmingsreserve wordt niet geheel uitgenut.

3. Gevolgen en/of vervolgtraject

Met deze evaluatienotitie sluiten wij het Grote Project Huis van de Stad in het kader van de procedureregeling Grote Projecten Rijswijk af.

De financiële consequenties van de gedane investeringen alsmede de financiële afwikkeling van de restpunten, waaronder de horecavoorziening en de vrijval binnen de bestemmingsreserve, worden - voor zover niet reeds gebeurd - verwerkt binnen de reguliere begrotings- en verantwoordingscycli.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,  
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

H. Sahin

Bijlage(n):

- Evaluatienotitie Huis van de Stad (2024/2025) – Corsanr. 24.116568
- Memo 'Groot Project Huis van de Stad: overzicht besluitvormings- en informatiedocumenten 2014 - 2025' – Corsanr. 24.065044