



MEMO RAAD

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
26/11/2024 17:15:14 CET
ID: 3cf6d203-09ae-4df6-9d11-98c0a679ba64
Auth: Scribble



Registratienr. Z24-123968
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 26 november 2024
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vraag over fietspad Zwarteweg bij 2^e bestuursrapportage 2024

Tijdens de beeldvormende commissievergadering over de 2^e bestuursrapportage 2024 op 21 november 2024 heeft wethouder Spaargaren toegezegd na te vragen wat de planning is voor afronding van de werkzaamheden aan het fietspad Zwarteweg.

De werkzaamheden aan het fiets- en voetpad langs de Zwarteweg hebben te maken gehad met diverse tegenvallers als gevolg van kabels en leidingen. Allereerst moest Stedin een gasleiding vervangen. Dit liep uit en heeft veel tijd gekost. Vervolgens bleek de nieuwe gasleiding lek en moest deze opnieuw vervangen worden. Dit heeft wederom enkele maanden vertraging gegeven.

Toen vervolgens de asfalteringswerkzaamheden gestart werden, bleken de aanwezige kabels en leidingen op dat tracé veel ondieper te liggen dan voorgeschreven is en dan verwacht werd op basis van de proefsleuven die gegraven waren op diverse locaties. Daarom kan er geen fundering gemaakt worden voor een asfaltpad, wat bij asfalt wel nodig is. Het alsnog dieper aanleggen van al deze kabels is geen realistische optie. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om op dit tracé ook Easypath-betonplaten toe te passen. Deze moesten besteld, geproduceerd en geleverd worden en ook dat heeft voor enkele maanden vertraging gezorgd. De platen worden in week 48 (25-29 november) geleverd en dan worden de werkzaamheden direct hervat. Het streven is om het fietspad klaar en open te hebben voor de kerstvakantie. Of dit daadwerkelijk lukt, is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. De afrondende werkzaamheden om de nieuwe paden op te leveren vinden in het eerste kwartaal van 2025 plaats.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.



Gemeente Aalsmeer