

NR	Geselecteerde projecten	Kern	Begroot bestedingsvoorstel	Korte beschrijving	Status	Verplichtingen
<b>1</b>	<b>Groene kernen</b>					
A	Kastanjes centrum	Kwitsheul	€ 15.000	Bij de herinrichting van het gebied rond de supermarkt in Kwitsheul is de groeiplaats van de kastanjes verbeterd. Door een bijdrage van het fonds was er budget voor het verplaatsen van parkeerplaatsen en het verbeteren van de ondergrond van de bomen	afgerond	€ -
B	Boomstructuur Arckelweg aanpassen aan omgeving	Poeldijk	€ 250.000	Langs de Arckelweg zijn 14 bomen geplant tussen de bestaande boomstructuur. Meer bleek niet mogelijk.	afgerond	€ -
G	Koningin Julianaweg (Rijnvaartweg-Oudelandstraat)	s-Gravenzande		project zonder budget opgenomen in bestedingsvoorstel, verplaatst naar longlist		
D	Koningin Julianaweg (Oudelandstraat-Eikenlaan)	s-Gravenzande		project zonder budget opgenomen in bestedingsvoorstel, verplaatst naar longlist		
E	Vliethof, Plein	Wateringen	€ 195.000	De scope vna dit project is aangepast naar het vergroenen van alle winkelgebieden in overleg met het MKB	in voorbereiding	€ 100.000
F	Albert Schweizerlaan	s-Gravenzande	€ 255.000	Het kappen van 32 bestaande kastanjabomen (met de kastanjabloedszakte, ondergrondse groeiplaats verbetering (grond gedeeltelijk vervangen) en planten 38 nieuwe bomen	nazorgfase	€ 10.000
G	Dijkweg (middenberm 500m2, Griffioen)	Honselersdijk	€ 30.000	Vergroenen middenberm met bloembollen en rozen.	afgerond	€ -
H	Secretaris Verhoefweg (middenberm 930m2)	Naaldwijk	€ 55.000	Vergroenen middenberm met bloembollen.	afgerond	€ -
I	Koningin Julianaweg (middenberm 6750 m2)	s-Gravenzande	€ 165.000	Vergroenen middenberm met bloembollen.	afgerond	€ -
J	Oudelandstraat (middenberm 1800 m2)	s-Gravenzande		project zonder budget opgenomen in bestedingsvoorstel, verplaatst naar longlist		
K	Vergroenen kern Ter Heijde	Ter Heijde	€ 100.000	i.o.m bewoners is een ontwerp gemaakt, dat grotendeels is uitgevoerd.	in uitvoering	€ 25.000
L	Oude begraafplaats (Molenstraat) upgraden als parkje	Monster	€ 50.000	Ingericht als parkje, wordt nog een informatiebord geplaatst	nazorgfase	€ 15.000
M	Eikenhof	De Lier	€ 75.000	Voor een herinrichting van de wijk moesten een aantal bomen worden gekapt. Door het fonds is het mogelijk gemaakt deze bomen te verplaatsen naar een andere plek in de Lier. Ook heeft het fonds bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardigere speel en groeninrichting na de ophoging van de wijk.	afgerond	€ -
N	Buurtinitiatieven	Westland	€ 50.000	Uitgevoerd gelijktijdig met Buurt in Uitvoering	afgerond	€ -
O	Monument De Lier	De Lier		project later toegevoegd aan LOF als buurtinitiatief, maar wens past niet binnen beschikbare budget, mogelijk vrijval binnen LOF, bespreken in raads werkgroep	nog niet gestart	
P	Groenepad	Kwitsheul		project later toegevoegd aan LOF iom raads werkgroep (13/02/18); tussen rijbaan en watergang bestrating vervangen voor bloemrijk grasmengsel en wilgentakken	nazorgfase	€ 4.000
Q	Verplaatsen boom Rozemarijn	Wateringen		project niet in bestedingsvoorstel LOF; LOF financiert voor, kosten worden vergoed door projectontwikkelaar	afgerond	€ -
<b>2</b>	<b>Groene gebieden</b>					
A	Uitbreiding Prinsenbos	Naaldwijk	€ 600.000	Aankoop achterste gedeelte Prinsenbos (HHD-deel)	afgerond	€ -
B	Toegankelijke ecologische zone Lierwatering	De Lier	€ 100.000	Het Hoogheemraadschap was opdrachtgever voor de aanleg van deze ecologische zone en heeft besloten deze zone niet te realiseren.	vervallen	€ -
C	Staelduinse Bos			project later toegevoegd aan LOF iom raads werkgroep (11/10/17); bijdrage aan Zuid-Hollands landschap voor de realisatie van een parkeerplaats	afgerond	€ -
<b>3</b>	<b>Groene entrees Westland</b>					
A	Westlee (A20)	De Lier	€ 100.000	De entrees zijn eigendom van de Provincie. De gesprekken met de Provincie over de invulling van het ontwerp verlopen trager dan verwacht, nog geen concrete afspraken over realisatie.	nog niet gestart	
B	Maasdijk (A20)	Maasdijk	€ 100.000	De entrees zijn eigendom van de Provincie. De gesprekken met de Provincie over de invulling van het ontwerp verlopen trager dan verwacht. Uitvoering is gepland voor 2020	nog niet gestart	
C	Groene entree N223	De Lier	€ 50.000	De entrees zijn eigendom van de Provincie. De gesprekken met de Provincie over de invulling van het ontwerp verlopen trager dan verwacht. Uitvoering is gepland voor 2020	nog niet gestart	
E	Natuurlijk inrichten ZW kwadrant Snelbinder	Naaldwijk	€ 125.000	Project loopt mee met NWK33; Monnikelaan, oplevering gepland 1e kw 2020	in uitvoering	€ 110.000
F	Vergroenen omgeving Vlietboerderij	Naaldwijk	€ 50.000	Groen is aangeplant	afgerond	€ -
<b>4</b>	<b>Spelen</b>					
A	Upgraden trapveldje	Maasdijk	€ 25.000	Project bleek niet realiseerbaar	vervallen	
B	Vervangen voetbalkooi Nassaustraat	Wateringen	€ 80.000	Plaatsen voetbalkooi	in voorbereiding	€ 123.500
C	Parkje Verschoorstraat optimaliseren	Poeldijk		project zonder budget opgenomen in bestedingsvoorstel, verplaatst naar longlist		
D	Voetbalkooi Dreespark	Naaldwijk	€ 110.000		nazorgfase	€ -
E	Verbeteren skatebanen	Westland	€ 100.000		nazorgfase	€ 20.000
F	Beweegtuin naast Fitpark	Heenweg	€ 50.000	claim VJN voor nieuwe gymzaal en beweegbox als subsidie, verenigingen zoeken restant bij elkaar, uitvoering gepland in 2020	nog niet gestart	
G	Vergroenen schoolpleinen incl waterberging	Westland	€ 100.000	subsidie i.s.m. HHD voor het vergroenen van schoolpleinen binnen Westland, regeling loopt nog tot eind 2019	in uitvoering	€ 70.000
H	Speelvoorziening Wilhelminaschool	s-Gravenzande	€ 75.000		afgerond	€ -
<b>5</b>	<b>Sport in openbare ruimte</b>					
A	Gebied rond de molen (fitnessparcours bij sportschool)	Monster	€ 40.000	Bleek geen draagvlak voor. Is uiteindelijk groene aanleg geworden naast sportschool Haagweg.	afgerond	€ -
B	Arckelweg skatebaan vervangen en uitbreiden met	Poeldijk	€ 110.000	Bestaande skatebaan is vervangen voor nieuwe betonnen skatebaan.	afgerond	€ -
C	Fitnessplek Hofpark in combi met natuurlijk spelen / skatebaan	Wateringen	€ 110.000	Een fitnessplek past niet in het Hofpark door de cultuurhistorische en archeologische waarden van het park en is hiermee niet realiseerbaar	vervallen	€ -
D	Hardlooproutes (5km en 10km)	Westland	€ 50.000	Plaatsen van bebording voor hardlooproutes 2,5 en 10 km	in uitvoering	€ 25.000
E	Sportplein Maasdijksweg	Wateringen		beoogde locatie voor sportplein bleek niet te koop	vervallen	
<b>6</b>	<b>Levendige kernen</b>					
A	Burg. Woutersplein vergroenen (korte termijn)	Monster	€ 100.000	Het parkeerterrein/plein is vergroend met hagen, bomen en vaste planten.	afgerond	€ -
B	Vergroening Baron van Gentplein	De Lier	€ 50.000	na consultatie bewoners bleek dat deze geen behoefte hadden aan het vergroenen van het pleintje maar vooral de parkeerproblematiek aangepakt wilden zien. Hiervoor zijn fietsnietjes geplaatst, verhoogde stoeprand wordt nog onderzocht.	afgerond	€ -
C	Openbare watertappunten (busstations, duinen, parken, sportvelden, etc.)	Westland	€ 50.000	realisatie van 9 watertappunten binnen Westland in uitvoering	in uitvoering	€ 20.000
<b>7</b>	<b>Recreatie</b>					
A	Kijkerweg (aansluiting brug op wandelroute)	De Lier	€ 25.000	Wandelpad is aangelegd langs Kijkerweg.	afgerond	
B	i.o.m. Rijk Zwaan verplaatsen wandelpad perdikse pad naar Fietsenstalling bij Ter Heijde	De Lier		project niet akkoord, Perdikse pad is een eeuwenoud kerkepad, project terug naar longlist	vervallen	
C		Ter Heijde	€ 10.000	onderhandelingen met HHD over aankoop grond verlopen moeizaam, andere opties worden onderzocht gelijk met fietsparkeren andere strandopslagen; komt terug in de memo fietsparkeren aan de kust	vervallen	€ -
D	Wandelroutes	Westland	€ 100.000	ontwerp gereed, uitvoering wordt meegenomen bij herinrichtingsprojecten als de kans zich voordoet	nog niet gestart	€ -
E	Ruiterpaden	Westland	€ 200.000	opknappen bestaande ruiterpaden en verbeteren ruiterpad door de duinen, gemeente doet alleen voorbereiding, Provincie voert 100% gesubsidieerd uit, realisatie gepland in 2020/2021	in voorbereiding	€ 100.000