

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
A.C.M. Schoester

Onderwerp

Kwartaalrapportage Q2-2024
herinrichting Eindhovenseweg

Ons kenmerk

755428

Datum

VERZONDEN 04 JULI 2024

Geachte leden van de raad,

Op 5 oktober 2021 heeft uw raad het definitief ontwerp vastgesteld voor een gedeelte van de herinrichting van de Eindhovenseweg. U heeft toen ook een krediet verleend voor de gehele herinrichting. Aanvullend heeft uw raad een amendement aangenomen. U draagt daarin het college op de voortgang van het project en de besteding van het krediet te managen. Ook vraagt u het college ten minste éénmaal per kwartaal te rapporteren over de (financiële) risico's. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het tweede kwartaal van 2024.

Verloop herinrichting Eindhovenseweg

Op 20 juni 2022 is aannemingsbedrijf Den Ouden Groep Infra gestart met de werkzaamheden van de herinrichting Eindhovenseweg/Valkenswaardseweg.

Valkenswaardseweg

De realisatie van het fysieke vrachtwagenverbod wordt op 4 juli 2024 ingevoerd. We gaan er van uit dat deze een merkbaar effect resulteren.

Huidige werkzaamheden Eindhovenseweg

Het huidige werkvak omvat het deel van de Eindhovenseweg vanaf de verkeerslichten bij Den Hof tot de kruising Koningin Julianalaan/Koningin Wilhelminalaan. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2024.

De werkzaamheden aan de kruising met de Koningin Julianalaan/Koningin Wilhelminalaan zijn gestart in mei 2024 en duren tot begin december. Na de zomervakantie wordt de Koningin Wilhelminalaan weer bereikbaar, maar zal de

Koningin Julianalaan worden afgesloten. Vanwege de beperkingen om de wijken in- en uit te rijden, zal de overlast voor het verkeer merkbaar zijn.

De herinrichting van het meest noordelijke deel van de Eindhovenseweg bij de aansluiting met de N2 en de gemeente Eindhoven is ook gestart.

Voor de zomervakantie wordt de betonnen busbaan op dit traject gerealiseerd, zodat het beton in de vakantieperiode kan uitharden.

De werkzaamheden voor de aansluiting van de Eindhovenseweg aan de N2 en de Aalsterweg in Eindhoven worden na de zomervakantie uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk om de Eindhovenseweg gedurende drie dagen af te sluiten voor alle verkeer behalve hulpverlening. De afsluiting is vooralsnog gepland vanaf donderdag 12 september vanaf 20:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur. Het verkeer zal in die periode plaatselijk worden omgeleid.

Indien de weersomstandigheden het niet toe laten wordt uitgeweken naar werken in de nachtelijke uren.

De werkzaamheden aan de Eindhovenseweg zullen in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond. Voor de realisatie van de Traverse Noord heeft dit naar verwachting geen nadelige consequenties.

Financiën

Kosten herinrichting Eindhovenseweg

Uw raad is bij de vaststelling van fase 4 van de Eindhovenseweg, geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de Eindhovenseweg. Het benodigde aanvullende krediet heeft uw raad op 16 april 2024 bij de vaststelling van het definitief ontwerp van fase 4 gevoteerd. Met de huidige ontwikkelingen en de voortgang van het werk, gaan we er van uit dat het aanvullende krediet voldoende zal zijn.

Risicomanagement

Deze paragraaf beschrijft een opsomming van de actuele belangrijkste risico's binnen de herinrichting van de Eindhovenseweg.

Prijsontwikkelingen

Het risico met betrekking tot de prijsontwikkelingen is bij het verstrekken van de opdracht van fase 4 nagenoeg verdwenen. We blijven strak monitoren om kosten in lijn te houden met de inschrijving.

Bereikbaarheid en verkeer

Met uitzondering van een weekeind-/nachtafsluiting zal het wegverkeer van twee rijstroken gebruik kunnen maken. Hierdoor is het risico op een slechtere bereikbaarheid kleiner geworden.

Ondanks deze afname en het feit dat er een goed alternatief voor de Eindhovenseweg is (Nieuwe Verbinding N69), blijft het risico op overlast door verkeer bestaan. Ook werkzaamheden in het invloedgebied van de Eindhovenseweg kunnen elders voor overlast en vertraging zorgen. De hulpverleningsdiensten faciliteren we in ieder geval

zo goed mogelijk. Door intensieve communicatie trachten we dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Overlast bij invoering vrachtwagenverbod Valkenswaardseweg

Bij het feitelijk invoeren van de hoogtebeperking op de Valkenswaardseweg zal het verkeer aan de nieuwe situatie moeten wennen. Door een goede afstemming met de gemeente Valkenswaard, een uitgebreide voorlichting, de inzet van tekstkarren en verkeersregelaars trachten we het risico van verkeerd rijdend vrachtverkeer zo veel mogelijk te beperken.

Wij vertrouwen erop u voorlopig over voornoemd onderwerp voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,


mr. drs. R.L. Franken

de burgemeester,


M.F. Oosterveer