

Informatiebrief
van het college aan de raad

Zaaknummer	Zaaknummer
Vergaderdatum	29 april 2025
Organisatieonderdeel	Beheer en Onderhoud
Portefeuillehouder	Piet IJnsen

Onderwerp

Toelichting herstelmaatregelen oefenveld Sportpark Hollum

Kennisnemen van

Via deze brief informeren wij u over de maatregelen om tot een goed en bespeelbaar oefenveld te komen op Sportpark Hollum.

Inleiding

Wij hebben u 18 februari 2025 geïnformeerd over de situatie met het oefenveld, de ondernomen acties en de verdere stappen.

Deze brief is een vervolg op deze eerdere brief, zodat u als raad op de hoogte blijft van de voortgang van de oplevering van dit veld.

Met betrekking tot de andere “sporen” die in de raadsbrief van 18 februari 2025 beschreven zijn, is slechts een korte update te geven:

A:

Ten aanzien van het “spoor” tijdelijke voorzieningen zijn met Amelandia voor zover nodig afspraken gemaakt.

B:

Op het vlak van de “veldbehoefte” is op dit moment geen nieuwe informatie beschikbaar die wij met u kunnen delen.

NB: uiteraard wordt op dit moment ook nog invulling gegeven aan de “motie Collectorveld”. Ook hierover is op dit moment geen nieuwe informatie beschikbaar.

Kernboodschap

We vinden het van groot belang om directe grip te krijgen op de uitvoeringswerkzaamheden en het zo spoedig mogelijk beschikbaar krijgen van dit oefenveld.

In de achterliggende periode zijn daarom met uitvoerende partijen afspraken gemaakt om tot een goed oefenveld te komen op sportpark Hollum. Daarmee wijken we af van de gebruikelijke rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit hebben we in goed overleg met de hoofdaannemer kunnen doen en dit doen we in het belang van de gebruikers/sporters. Zij zijn gebaat bij een kwalitatief goed oefenveld voor het komende seizoen.

Om te bepalen welke verbetermaatregelen nodig zijn, zijn adviezen gevraagd bij de betrokken onderaannemer en een onafhankelijke adviseur. Op basis van de adviezen is een verbeterplan gemaakt.

De hoofdproblematiek bestaat uit:

1. Stenen/puin/vervuiling in de toplaag.
2. Een niet optimale waterdoorlatendheid en gelijkmatigheid van de ondergrond.
3. Het veld is onvoldoende vlak (met name de nieuw aangelegde delen).

Om deze problemen op te lossen geeft de gemeente zelf opdracht aan een specialistische aannemer voor de herstel/verbetermaatregelen aan het veld.

Met de hoofdaannemer wordt dit deel uiteraard financieel afgewikkeld waarbij rekening wordt gehouden met de nog benodigde werkzaamheden.

In de achterliggende periode zijn werkafspraken gemaakt zodat we in de week van 7 mei kunnen starten met de werkzaamheden.

Uiteraard zijn deze werkzaamheden weersafhankelijk en is vooraf geen zekerheid te geven over een datum waarop het veld bespeelbaar zal zijn.

Hoewel de gemeente door het naar zich toetrekken van de verantwoordelijkheid een financieel risico neemt, denken we hiermee voor de gebruikers de goede stap te zetten. We streven ernaar om het veld begin september 2025 weer volledig beschikbaar te hebben voor sportgebruik.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of toelichting kunt u uiteraard terecht bij de projectleider.

Vervolg

In lijn met de daartoe aangenomen motie zullen separaat nog de uitkomsten worden gedeeld met betrekking tot de veldbehoefte op het sportpark en de toepassing van een collectorveld. Amelandia wordt vooraf geïnformeerd over de te nemen maatregelen en het beoogde tijdspad.

Ondertekening



L.P. Stoel
Burgemeester



I.J.W. Valk
Secretaris-directeur

Bijlagen