

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

**Uw brief van**

**Uw kenmerk**

**Afdeling/Ambtenaar**

A.C.M. Schoester

**Onderwerp**

**Ons kenmerk**

**Datum**

Kwartaalrapportage herinrichting  
Eindhoveneweg

282206

VERZONDEN 20 APR. 2022

Geachte leden van de raad,

Op 5 oktober 2021 heeft uw raad het definitief ontwerp vastgesteld voor fase 1 van de herinrichting van de Eindhoveneweg en een krediet verleend voor de gehele herinrichting. Aanvullend heeft uw raad een amendement aangenomen waarbij u het college opdraagt de voortgang van het project en de besteding van het krediet te managen en de raad hierover en over de (financiële) risico's ten minste éénmaal per kwartaal schriftelijk te rapporteren.

### **Definitieve gunning**

Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en ontvangt aannemingsbedrijf Den Ouden Groep Infra op 20 april 2022 een definitieve gunning voor het werk. De gunning is de eerste belangrijke stap om met de uitvoering van de herinrichting te beginnen. Daarmee is het ook het moment om te starten met de kwartaalrapportage. Een samenvatting van het projectmanagement treft u in de bijlage aan.

### **Financiën**

De aanbesteding heeft geleid tot een gunning op basis van de meest economisch voordelige inschrijving. Bij de aanbesteding is een plan ingediend met betrekking tot de bereikbaarheid en fasering, communicatie en beheersing van de overlast voor de directe omgeving. Bij de beoordeling bleek de winnende aannemer het beste plan te hebben. Bovendien bleek deze aannemer de laagste prijs te hebben aangeboden. De aanbieding ligt binnen de financiële kaders uit de ssk-raming en blijft dus ook binnen het gevoteerde krediet. Omdat er een schriftelijke toezegging ligt van de provincie over de externe financiering is de verwachting dat definitieve beschikking medio dit jaar wordt verleend.

## **Risicomanagement**

Hieronder treft u een opsomming aan van belangrijkste risico's binnen de herinrichting van de Eindhovenseweg.

### Prijzontwikkelingen

Een inschrijving binnen de raming betekent op dit moment geen garantie dat het werk binnen het beschikbare krediet uitgevoerd kan worden. Door de ontwikkelingen in de wereld stijgen de prijzen voor bouwstoffen en energie exorbitant. Wij volgen deze ontwikkelingen in nauw overleg met BIZOB.

### Voorraad bouwstoffen

De beschikbaarheid van bouwmaterialen en grondstoffen kan leiden tot langere levertijden. Het lijkt er op dat op dit moment de leveringen van materialen voor het werk tijdig kunnen plaatsvinden. De onzekerheid van de beschikbaarheid van materialen kan leiden tot een vertraging in de werkzaamheden en daarmee mogelijk tot hogere kosten en langere overlast. We onderhouden intensief contact met de aannemer zodat bestellingen op een zo vroeg mogelijk stadium gedaan worden.

### Bereikbaarheid en verkeer

Met uitzondering van een aantal weekeind- / nachtafsluitingen zal de Valkenswaardseweg en de Eindhovenseweg altijd door het verkeer op minimaal één rijstrook gebruikt kunnen worden. Dat betekent langere reistijden en een verminderde bereikbaarheid. Ondanks het feit dat er een goed alternatief voor de Eindhovenseweg is (Nieuwe Verbinding N69) blijft het risico op overlast door verkeer bestaan. De hulpverlening faciliteren we in ieder geval zo goed mogelijk. Door intensieve communicatie trachten we dit risico ze veel mogelijk te beperken.

### Verkeersbesluiten


Voor de herinrichting van de Valkenswaardseweg en de Eindhovenseweg zijn een aantal verkeersbesluiten nodig. De verlaging van de maximum snelheid op de Valkenswaardseweg naar 60 km/u en de aanleg van de busbaan Valkenswaardseweg en de busbaan Eindhovenseweg tussen Burgemeester Mollaan en de kruising met de Brabantialaan zijn onherroepelijke verkeersbesluiten. De verkeersbesluit van het vrachtwagenverbod i.c. hoogtebeperking op de Valkenswaardseweg en de gedeeltelijke afsluiting van de Lissevenlaan zijn nog in procedure. Deze kunnen leiden tot vertraging van de werkzaamheden. In de planning houden we zoveel als mogelijk rekening met de procedures.

Wij vertrouwen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

de waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer