

			Begroot		Gerealiseerd		Afwijking		Verdrogingsbestrijding overige EHS		Hydrologisch herstel NNP		Waterberging		Beek en kreekherstel		Inrichting vispassages		EVZ	
Project-nummer	Projectnaam	Portefeuillehouder	Krediet	Subsidie	Krediet	Subsidie	**** Krediet	***** Subsidie	Oorspronkelijke doelen	gerealiseerd	Oorspronkelijke doelen	gerealiseerd	Oorspronkelijke doelen	gerealiseerd	Oorspronkelijke doelen	gerealiseerd	Oorspronkelijke doelen	gerealiseerd	Oorspronkelijke doelen	gerealiseerd
152	Derriekreek	Hieltjes HB	€ 800.000	€ 350.000	€ 720.000	€ 298.000	€ 80.000	€ -52.000							0,8	0,8			3	3
188	Keenehaven deel 1	Hieltjes HB	€ 1.551.000	€ 1.143.000	€ 1.517.000	€ 1.013.000	€ 34.000	€ -130.000							7	7			7	7
189	Cruislandse krekten fase 1	Hieltjes HB	€ 2.500.000	€ 1.700.000	€ 2.692.000	€ 1.414.700	€ -192.000	€ -285.300							4	4,7			5,4	6,2
240	Baggeren stedelijk water Tilburg (Blaak)	Moonen CPM	€ 734.000	€ 376.000	€ 358.341	€ 29.500	€ 375.659	€ -346.500												
244	renovatie waterhoushoudkunige objecten	Moonen CPM	€ 1.250.000	€ -	€ 837.000	€ -	€ 413.000	€ -												
526	Instandhoudingsmaatregelen Bath	Schots TJJM	€ 5.000.000	€ -	€ 4.923.936	€ -	€ 76.064	€ -												
1562	Elekortechtnische en mechanische renovatie rioolgemaal Hollands Diep	Schots TJJM	€ 810.000	€ -	€ 818.135	€ -	€ -8.135	€ -												
6221	Groote en Kleine Melanen en Ganzenvijver	Hieltjes HB	€ 4.000.000	€ 2.150.000	€ 4.200.000	€ 2.153.750	€ -200.000	€ 3.750												
6308	Waterakkers	Aa JJM van der	€ 705.000	€ 352.500	€ 781.000	€ 240.500	€ -76.000	€ -112.000					19	19						
6336	Blauwalgenbestrijding (fase 1)	Moonen CPM	€ 950.000	€ -	€ 1.040.000	€ 23.000	€ -90.000	€ 23.000												
6733	Voorbereiding Westelijke Langstraat	Kallen LH van der	€ 1.850.000	€ 454.000	€ 1.920.000	€ 443.000	€ -70.000	€ -11.000	182	0	613	0								
6738	Waterberging Hoevense Beemde	Moonen CPM	€ 760.000	€ 380.000	€ 276.000	€ -	€ 484.000	€ -380.000					25	0**						
6753	EVZ Zundert	Aa JJM van der	€ 750.000	€ 550.000	€ 720.000	€ 498.000	€ 30.000	€ -52.000											1,8	1,8
7055	Waterschapsverkiezingen 2015	Moonen CPM	€ 1.500.000	€ -	€ 1.417.871	€ -	€ 82.129	€ -												
7937	Opstellen Waterbeheerplan 2016-2021	Moonen CPM	€ 550.000	€ -	€ 349.190	€ -	€ 200.810	€ -												
800084	Bath: "Conservering betonwerken"	Schots TJJM	€ 950.000	€ -	€ 748.800	€ -	€ 201.200	€ -												
800246	Poetsbestek (Kwaliteitsimpuls Chaamse Beken)	Aa JJM van der	€ 1.394.000	€ 419.000	€ 1.410.000	€ 1.666.000	€ -16.000	€ 1.247.000												
800249	Albano 4	Moonen CPM	€ 500.000	€ -	€ 501.500	€ 269.500	€ -1.500	€ 269.500					1,5	1,5						
			€ 26.554.000	€ 7.874.500	€ 25.230.773	€ 8.048.950	€ 1.323.227	€ 174.450												

* In bovenstaande tabel zijn alleen de doelrealisaties opgenomen zoals deze ook in het bestuursprogramma, kadernota en investeringsplan zijn opgenomen.

** Projecten zijn voortijdig/ tijdelijk gestopt en de doelrealisatie is niet gehaald. Voor verdere details zie de projectevaluaties.

*** Portefeuillehouder CAA Coppens is vervangen door CPM Moonen

**** bij afwijking krediet gerealiseerd >begroot=negatief (meer uitgaven dan begroot)

***** Bij afwijking subsidie gerealiseerd<begroot=negatief (minderinkomsten dan begroot)