

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van	Uw kenmerk	Afdeling/Ambtenaar A.C.M. Schoester
Onderwerp Kwartaalrapportage Q1-2024 herinrichting Eindhovenseweg	Ons kenmerk 701634	Datum VERZONDEN 16 MEI 2024

Geachte leden van de raad,

Op 5 oktober 2021 heeft uw raad het definitief ontwerp vastgesteld voor een gedeelte van de herinrichting van de Eindhovenseweg. U heeft toen ook een krediet verleend voor de gehele herinrichting. Aanvullend heeft uw raad een amendement aangenomen. U draagt daarin het college op de voortgang van het project en de besteding van het krediet te managen. Ook vraagt u het college ten minste éénmaal per kwartaal te rapporteren over de (financiële) risico's. De rapportage over het vierde kwartaal van 2023 is meegenomen bij het raadsvoorstel voor de vaststelling van fase 4 van de Eindhovenseweg inclusief de aanvullende financiering. Uw raad heeft hierover op 16 april 2024 een besluit genomen. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het eerste kwartaal van 2024.

Verloop herinrichting Eindhovenseweg

Op 20 juni 2022 is aannemingsbedrijf Den Ouden Groep Infra gestart met de werkzaamheden van de herinrichting Eindhovenseweg/Valkenswaardseweg.

Valkenswaardseweg

De werkzaamheden op de Valkenswaardseweg zijn behoudens de invoering van het vrachtwagenverbod gereed.

De realisatie van het fysieke vrachtwagenverbod wordt in de eerste week van juni 2024 ingevoerd. Het verbod voor doorgaand vrachtverkeer door Waalre-dorp wordt op 10 juni 2024 geëffectueerd.

Huidige werkzaamheden Eindhovenseweg

Het huidige werkvak omvat het deel van de Eindhovenseweg vanaf de verkeerslichten bij Den Hof tot de kruising Koningin Julianalaan/Koningin Wilhelminalaan. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio 2024. De oversteek bij Den Hof blijft tot begin mei afgesloten.

De werkzaamheden aan de kruising met de Koningin Julianalaan/Koningin Wilhelminalaan starten in mei 2024 en duren tot begin december. Vanwege de beperkingen om de wijken in- en uit te rijden, zal de overlast voor het verkeer merkbaar zijn.

Inmiddels is ook gestart met de herinrichting van het meest noordelijke deel van de Eindhovenseweg bij de aansluiting met de N2 en de gemeente Eindhoven.

Voor de zomervakantie wordt de betonnen busbaan op dit traject gerealiseerd, zodat het uitharden in de vakantieperiode kan gebeuren.

De werkzaamheden voor de aansluiting van de Eindhovenseweg aan de N2 en de Aalsterweg in Eindhoven worden na de zomervakantie gelijktijdig uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk om de Eindhovenseweg gedurende drie dagen af te sluiten voor alle verkeer behalve hulpverlening. De afsluiting is vooralsnog gepland vanaf donderdag 12 september vanaf 20:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur. Het verkeer zal in die periode plaatselijk worden omgeleid.

Indien de weersomstandigheden het niet toe laten om in die periode te werken, worden de werkzaamheden een week later uitgevoerd.

De werkzaamheden aan de Eindhovenseweg zullen in het eerste kwartaal van 2025 worden afgerond. Voor de realisatie van de Traverse Noord heeft dit naar verwachting geen nadelige consequenties.

Financiën

Kosten herinrichting Eindhovenseweg

Uw raad is bij de vaststelling van fase 4 van de Eindhovenseweg, geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de Eindhovenseweg. Het benodigde aanvullende krediet heeft uw raad op 16 april 2024 bij de vaststelling van het definitief ontwerp gevoteerd.

Beschikking externe financiering

De provincie heeft op 19 september 2022 een beschikking toegekend voor de 'aanleg van HOV en de herinrichting van de oude N69' met een maximale bijdrage van € 4.400.000,-. Deze financiële bijdrage is al in zijn geheel uitgekeerd. De subsidievoortgangsrapportage over 2023 is inmiddels verzonden aan de provincie.

Risicomanagement

Deze paragraaf beschrijft een opsomming van de actuele belangrijkste risico's binnen de herinrichting van de Eindhovenseweg.

Prijsonthikkelingen

Het risico met betrekking tot de prijsonthikkelingen is bij het verstrekken van de opdracht van fase 4 nagenoeg verdwenen. We blijven strak monitoren om kosten in lijn te houden met de inschrijving.

Bereikbaarheid en verkeer

Met uitzondering van een weekeind-/nachtsluiting zal het wegverkeer van twee rijstroken gebruik kunnen maken. Hierdoor is het risico op een slechtere bereikbaarheid kleiner geworden.

Ondanks deze afname en het feit dat er een goed alternatief voor de Eindhovenseweg is (Nieuwe Verbinding N69), blijft het risico op overlast door verkeer bestaan. Ook werkzaamheden in het invloedgebied van de Eindhovenseweg kunnen elders voor overlast en vertraging zorgen. De hulpverleningsdiensten faciliteren we in ieder geval zo goed mogelijk. Door intensieve communicatie trachten we dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Verkeersbesluiten

Alle voor de herinrichting van de Eindhovenseweg te nemen verkeersbesluiten, zijn inmiddels onherroepelijk. Het risico op vertragingen van de uitvoering is daarmee niet meer aanwezig.

Overlast bij invoering vrachtwagenverbod Valkenswaardseweg

Bij het feitelijk invoeren van de hoogtebeperking op de Valkenswaardseweg zal het verkeer aan de nieuwe situatie moeten wennen. Door een goede afstemming met de gemeente Valkenswaard, een uitgebreide voorlichting, de inzet van verkeersregelaars en een deels dynamische voorwaarschuwing trachten we het risico van verkeerd rijdend vrachtverkeer zo veel mogelijk te beperken.

Wij vertrouwen erop u voorlopig over voornoemd onderwerp voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,



mr. drs. R.L. Franken



M.F. Oosterveer