

Financieel overzicht investeringen																		
Progr.	Budg.	Afd.	Rubr.	Grootboek	Omschrijving	Jaar	Begr.	U/I	Tot.oorspr.	Beschikbaar	besteed	saldo	Status	Afg.	Niet	In	In uit-	Toelichting
	Houder			nummer		krediet	Wijz.		Krediet	Budget 1-1-2018	2018	mrt-19			gestart	voorber.	voering	
0	520	Rubu	7	71150064	Aanschaf houtsnipperkar met invoerkraan	2018	01/2018	u	150.000	150.000	0	150.000	in voorbereiding			x		Aanschaf in 2019.
0	420	MIDfac	7	71601020	GBA	2016/2017	09/01/130/2018	u	95.000	34.072	0	34.072	in uitvoering				x	I-burgerzaken draait inmiddels intern. Het is nu zaak dat de nieuwe e-diensten voor de burger beschikbaar worden gemaakt. De eerste diensten staan inmiddels "live". In 2018 en 2019 zullen meerdere diensten volgen.
0	420	MIDfac	7	71601041	Doorontwikkeling Triple C	2016	130/2017	u		71.869	11.657	60.212	in uitvoering				x	Betrokken in IBP 2016-2020. Voor het eind van 2017 is een grote update doorgevoerd. Loopt door t/m 2020.
0	420	MIDfac	7	71601042	Basiskaart grootschalige topografie	2014	01/2017/130/2018	u	22.000	18.589	126	18.463	in uitvoering				x	Bedrag blijft gereserveerd voor evt. noodzakelijke investeringen 2019.
0	420	MIDfac	7	71601053	GVR (Vicrea) BAG applicatie	2013	105/2013/130/2018	u	50.000	35.791	0	35.791	in uitvoering				x	Budget wordt gebruikt voor stelselmatig upgraden systeem. BAG 2.0 is eerst landelijk uitgesteld. Ook de perikelen met de leverancier moeten eerst opgelost zijn. Verwachte afronding in 2019.
0	420	MIDfac	7	71601055	Ipads- Cie leden	2014	01/2014/130/2018	u	10.000	10.000	0	10.000	niet gestart		x			Vervanging vindt plaats op basis van noodzakelijkheid niet alleen verstrijken van vervangingstermijn. Vervanging raad/commissieleden vindt plaats begin 2019.
0	420	MIDfac	7	71601057	Autocad systeem 2014	2014	01/2014/130/2018	u	30.000	30.000	0	30.000	niet gestart		x			Vervanging in 2019.
0	420	MIDfac	7	71601064	Digitale schoolborden hardware 2015	2015	01/2015/130/2018	u	17.500	1.392	0	1.392	afgerond	x				
0	420	MIDfac	7	71601066	I-pads ambtenaren hardware 2015	2015	01/2015/130/2018	u	45.000	30.617	5.715	24.902	in uitvoering				x	Project is opgestart, alleen vervanging indien noodzakelijk. Uitvoering wordt onderdeel van de werkplek 2018. Afronding naar verwachting in 2019.
0	420	MIDfac	7	71601067	Civision kadaster	2016	001/2016/130/2018	u	15.000	15.000	0	15.000	niet gestart		x			Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop van de afschrijvingstermijn. Mede afhankelijk van samenwerking SDA belastingen en BGT.
0	420	MIDfac	7	71601069	Noodstroomvoorziening hardware 2016	2016	001/2016/130/2018	u	10.000	3.161	0	3.161	afgerond	x				Lagere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
0	420	MIDfac	7	71601070	Implementatie BIS	2016	106/2016/130/2018	u	15.000	10.833	0	10.833	in uitvoering				x	Koppeling met zaakstelsel moet nog plaatsvinden. Bestemd voor I-babs.
0	420	MIDfac	7	71601071	Informatiebeveiliging t/m 2017	2016	106/2016/130/2018	u	20.000	43.617	3.363	40.254	in uitvoering				x	Doorlopend project tot en met 2020. Mee naar 2019.
0	420	MIDfac	7	71601072	Uitbouw basisreg.koppelingen	2016	130/2018	u	100.000	88.752	5.523	83.229	in uitvoering				x	Een aantal koppelingen op dit budget is aangeschaft. Budget is in 2017 beschikbaar, € 100.000. Doorlopend tot en met 2020.
0	420	MIDfac	7	71601073	Serverpark 2017	2017	01/2017/130/2018	u	100.000	114.903	100.000	14.903	in uitvoering				x	Loopt door in 2019.
0	420	MIDfac	7	71601075	I- phones 2017	2017	01/2017	u	50.000	43.601	2.094	41.507	in uitvoering				x	Vervanging is onderdeel van werkplek 2018 en uitvoering loopt door in 2019.
0	420	MIDfac	7	71601076	Vervangen scanstraat 2017	2017	01/2017/130/2017	u	30.000	30.000	0	30.000	niet gestart		x			Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop van de afschrijvingstermijn. Scanners zijn 4 en 6 jaar oud en aan slijtage onderhevig. Indien een onderhoudsbeurt niet helpt dan zal dit budget aangesproken worden. Budget blijft beschikbaar in 2019. Mee naar 2019
0	420	MIDfac	7	71601080	Office 2010 vervangen 2017	2017	01/2017/130/2018	u	85.000	85.000	0	85.000	niet gestart		x			Wordt betrokken in de nieuwe werkplek 2018 en loopt door in 2019.
0	420	MIDfac	7	71601081	Gem.data infrastructuur 2017	2017	01/2017/130/2018/108/2018	u	12.500	25.000	0	25.000	niet gestart		x			Vervanging vindt plaats op basis van gebleken noodzaak, niet alleen na afloop van de afschrijvingstermijn. Afhankelijk van ontwikkeling van de digitale agenda 2020.
0	420	MIDfac	7	71601082	Uitbouw GIS	2017	01/2017/130/2018/106/2018	u	12.500	15.312	2.481	12.831	in uitvoering				x	Opdracht tot het verstrekken van data (puntenwolk) is verstuurd (voor het maken van 3d modellen). Gedeeltelijke aanschaf in 2017. Afronding 2019
0	420	MIDfac	7	71601083	Rapportagetools zaakstelsel	2017	01/2107/130/2018/106/2018	u	15.000	5.162	0	5.162	in uitvoering				x	In kwartaal 4 zijn de zaakstelselgegevens beschikbaar. In 2019 wordt verder uitgebouwd met financiële gegevens. Budget is aangevuld door overheveling van G-Bos software € 15.000.
0	420	MIDfac	7	71601088	Onderwijssysteem Eljakim	2018	01/2018	u	30.000	30.000	0	30.000	niet gestart		x			Is in het verleden aangeschaft in samenwerkingsverband, zal nu weer gebeuren indien vervanging noodzakelijk wordt geacht. Moet nog worden onderzocht.

Financieel overzicht investeringen																		
Progr.	Budg.	Afd.	Rubr.	Grootboek	Omschrijving	Jaar	Begr.	U/I	Tot.oorspr.	Beschikbaar	besteed	saldo	Status	Afg.	Niet	In	In uit-	Toelichting
	Houder			nummer		krediet	Wijz.		Krediet	Budget 1-1-2018	2018	mrt-19			gestart	voorbereid.	voering	
0	420	MIDfac	7	71601089	Vervangen werkplekken	2018	01/2018	u	160.000	160.000	44.535	115.465	in uitvoering				x	Project loopt door in 2019.
0	420	MIDfin	7	71601091	Digitale hulpmiddelen Stichting Attenta	2018	10/2018	u	72.000	72.000	55.199	16.801	in uitvoering				x	Materialen aangeschaft, financiële afwikkeling volgt nog, loopt door in 2019 tot personele bezetting compleet is.
0	420	MIDfin	7	71601092	Werkplek inrichting Stichting Attenta	2018	107/2018	u	60.000	60.000	2.622	57.378	in uitvoering				x	Materialen aangeschaft, financiële afwikkeling volgt nog, loopt door in 2019, huisvesting is nog niet volledig geregeld.
0	520	Rubeh	7	71608014	Electronische toegangscontrole gemeentelijke gebouwen	2018	01/2018	u	60.000	60.000	19.522	40.478	in uitvoering				x	Project is opgestart. Loopt over drie jaar.
2	520	RUbeh	7	71100017	Openbare verlichting 2017	2017	1/2017	u	274.000	177.859	177.859	0	afgerond	x				
2	520	Rubeh	7	71100018	Openbare verlichting 2018	2018	01/2018	u	274.000	274.000	194.928	79.072	in uitvoering				x	Het project wordt afgerond in de eerste helft van 2019.
2	520	RUbeh	7	71101028	Reconstructie kern Grolloo	2018	01/2018	u	650.000	650.000	21.280	628.720	in voorbereiding			x		De eerste inloop met het dorp is geweest. Er worden constructieve gesprekken gevoerd. Uitvoering in 2019.
2	520	RUbeh	7	71101029	Reconstructie Rolderveldweg Nooitgedacht	2018	01/2018	u	310.000	310.000	0	310.000	in voorbereiding			x		De voorbereiding is gestart. Afstemming met Hof van Saksen volgt. Uitvoering voorjaar 2019.
2	520	RUbeh	7	71101030	Fietspad Annerveenschekanaal - Eexterveenschekanaal	2018	01/2018	u	450.000	450.000	2.453	447.547	in voorbereiding			x		Voor de aanleg moeten gronden worden aangekocht. De grondverwerving is gestart (NB: de provincie heeft nog geen bijdrage van € 150.000 toegezegd. Tot die tijd is alleen het gemeentelijk budget van € 300.000 beschikbaar) Mee naar 2019.
2	520	RUbel	7	71101031	Fietspad langs de Hunze (vanuit motie raad)	2017	1/2017 15/2017	u	300.000	296.855	0	296.855	in voorbereiding				x	Voorbereiding gestart. Er wordt overleg gevoerd met partijen. Een einddatum kan niet worden bepaald.
2	520	RUbeh	7	71101032	Kwaliteitsimpuls fietspaden	2017	1/2017 15/2017	u	205.000	195.062	28.269	166.793	in voorbereiding				x	In oktober is een advies over het programma opgesteld. Hierna volgen subsidieaanvragen en de uitvoering. Vervanging van bestaande verharding in betonverharding. Uitvoering eerste helft 2019.
2	520	RUbeh	7	71101033	Fietspad Grolloo Amen	2017	1/2017 015/2017	u	300.000	275.176	3.500	271.676	in voorbereiding				x	Tracé is vastgesteld. Grondverwerving is gestart. Uitvoering afhankelijk van grondaankoop. Mogelijke uitvoering 2019. In de begroting 2019 is het investeringsbedrag aangevuld met € 450.000.
2	520	RUbeh	7	71101034	Fietspad rotonde Gasselte	2017	10/2017 130/2018	u	81.000	-40.051	0	-40.051	afgerond	x				Provinciale subsidie van € 40.500 moet nog worden verrekend. Het geheel blijft daarmee binnen de raming.
2	520	RUbeh	7	71101035	Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden Dobbenwal Gieten	2017	112/117 10/2018	u	55.000	55.000	55.935	-935	afgerond	x				
2	520	Rubeh	7	71101036	Wegwerkzaamheden i.v.m. riolering Dorpsstraat Eexterveen	2017	2017/109 10/2018	u	65.000	65.000	46.626	18.374	afgerond	x				Lagere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
2	520	RUbeh	7	71101037	Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden	2018	01/2018	u	20.000	20.000	0	20.000	afgerond	x				Lagere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
2	520	Rubeh	7	71101038	Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden Waardeellaan	2018	109/2018	u	45.000	35.000	0	35.000	in uitvoering				x	Afronding in 1e half jaar 2019.
2	520	RUbeh	7	71101201	Bermbeheer graskeien project	2017	1/2017 10/2018	u	120.000	120.000	125.780	-5.780	afgerond	x				Hogere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
2	520	RUbeh	7	71101202	Verkeersveilig maken oversteek school Rolde	2017	1/2017 10/2018	u	50.000	36.146	25.201	10.945	afgerond	x				Werk uitgevoerd. Financiële afwikkeling volgt.
2	520	RUbeh	7	71101204	Passantenhaven Annerveenschekanaal	2017	2017/108 10/2018	u	180.000	-7.303	0	-7.303	afgerond	x				Hogere kapitaallasten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
2	520	RUbeh	7	71130105	Rioolvervanging Waardeellaan e.o. Gieten	2014	130/2018	u	350.000	217.140	31.075	186.065	in uitvoering				x	Uitvoering 1e helft 2019.
2	520	Rubeh	7	71132010	Renovatie rioolgemalen 2016	2016	130/2018	u	70.000	47.135	46.488	647	afgerond	x				Niet mee naar 2019.
2	520	Rubeh	7	71132010	Renovatie rioolgemalen 2018	2018	geen	u	65.000	65.000	0	65.000	niet gestart		x			Vertraging in de uitvoering. Wordt gelijk opgepakt met het budget van 2017. Uitvoering in 2019.
2	520	Rubeh	7	71132011	Dorpsstraat Eexterveen	2016	2017/109	u	190.000	49.001	19.576	29.425	afgerond	x				Lager investeringsbedrag wordt verrekend in de berekening van de riolheffing voor 2020.
2	520	Rubeh	7	71132012	Riolering Esstraat Rolde	2018	111/2018	u	90.000	233.324	215.507	17.817	afgerond	x				Lager investeringsbedrag wordt verrekend in de berekening van de riolheffing voor 2020.
2	520	Rubeh	7	71132013	Parachutistenstraat Gasselternijveen	2018	103/2018	u	70.000	70.000	86.493	-16.493	afgerond	x				Hoger investeringsbedrag wordt verrekend in de berekening van de riolheffing voor 2020.
2	520	Rubeh	7	71132022	Dobbenwal Gieten	2016	2017/112 130/2018	u	120.000	108.525	134.119	-25.594	afgerond	x				Hoger investeringsbedrag wordt verrekend in de berekening van de riolheffing voor 2020.

Financieel overzicht investeringen																		
Progr.	Budg.	Afd.	Rubr.	Grootboek	Omschrijving	Jaar	Begr.	U/I	Tot.oorspr.	Beschikbaar	besteed	saldo	Status	Afg.	Niet	In	In uit-	Toelichting
	Houder			nummer		krediet	Wijz.		Krediet	Budget 1-1-2018	2018	mrt-19			gestart	voorber.	voering	
2	520	Rubu	7	71139902	Kolkenzuiger vervanging 2016	2016	112/2016 130/2018	u	32.560	32.560	0	32.560	niet gestart		x			Krediet wordt gebruikt om nieuwe combinatie, rioolbus en aanhanger, aan te schaffen. Afronding 1e half jaar 2019.
2	520	Rubeh	7	71140000	Herpl.bomen Hunzeweg/Gasterenseweg	2017	2017/01 010/2018	u	50.000	13.448	0	13.448	in uitvoering				x	Afronding in voorjaar 2019.
2	520	Rubeh	7	71140001	herplant bomen deelgebied 1 (Gasselte e.o.)	2017	2017/15 10/2018	u	88.000	50.360	50.360	0	afgerond	x				
2	520	RUBeh	7	71140003	Herplant bomen deelgebied 2	2018	10/2018	u	88.000	88.000	7.477	80.523	in uitvoering				x	Uitvoering december 2018 t/m maart 2019.
2	520	RUBeh	7	71140010	Herplant bomen Grevelingkanaal	2018	10/2018	u	74.000	74.000	0	74.000	in uitvoering				x	Uitvoering december 2018 t/m maart 2019.
2	520	RUBeh	7	71141002	Onderhoud vervanging beschoeiing vijver de Haven	2017	1/2017 10/2018	u	30.000	30.000	35.700	-5.700	afgerond	x				Hogere kapitaallasten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
2	520	RUBu	7	71150046	Strooier opzet 2014	2014	10/2014 130/2018	u	20.000	20.000	0	20.000	niet gestart		x			Aanschaf in 2019.
2	530	RUBu	7	71150048	VV sneeuwplough Nido K240	2015	01/2015 130/2018	u	7.000	7.000	0	7.000	niet gestart		x			Aanschaf in 2019.
2	530	RUBu	7	71150052	Vervanging Peugeot Partner 2016	2016	001/2016 130/2018	u	18.000	25.000	25.376	-376	afgerond	x				
2	530	RUBu	7	71150055	Vervanging Stobbenfrees 2016	2016	01/2016 130/2018	u	10.000	10.000	0	10.000	niet gestart		x			Vervanging in 2019.
2	530	RUBu	7	71150058	Vervangen MAN bedrijfswagen 2017	2017	01/2017 130/2018	u	160.000	200.000	122.789	77.211	in uitvoering				x	Is aanbesteed. Opdracht verstrekt. Levering begin 2019.
2	530	Rubu	7	71150065	Vervangen tractor 2018	2018	01/2018	u	37.000	37.000	0	37.000	niet gestart		x			Vervanging staat gepland in 2020.
2	530	Rubu	7	71150066	Vervangen maaier 2018	2018	01/2018	u	63.500	63.500	0	63.500	niet gestart		x			Deze maaier vormt een combi met de Case trekker. Omdat die trekker pas in 2020 wordt vervangen zal dat ook pas het vervangingsjaar worden van deze maaier-arm.
2	530	Rubu	7	71150067	Versnippermachine Jensen 2018	2018	01/2018	u	21.000	21.000	0	21.000	niet gestart		x			Oriëntatie ten aanzien van mogelijke werkwijzen van houtsnipperen. Aanschaf benodigd materieel in overweging. Mee naar 2019.
2	530	Rubu	7	71150068	Vervangen containers Oelenboom	2018	01/2018	u	21.550	21.550	0	21.550	niet gestart		x			In verband met de prioriteitstelling in werkzaamheden is de aanschaf uitgesteld.
2	520	Rubeh	7	geen	Renovatie rioolgemalen 2017	2017	geen	u	63.000	63.000	0	63.000	niet gestart		x			Vertraging in de uitvoering. Wordt gelijk opgepakt met het budget van 2018. Uitvoering in 2019.
2	520	Rubeh	7	geen	Deelreparaties	2017	geen	u	100.000	45.000	0	45.000	in uitvoering				x	Budget blijft meerjarig beschikbaar en wordt veelal gebruikt voor calamiteiten.
2	520	Rubeh	7	geen	Hoofdstraat Grolloo	2018	geen	u	249.000	249.000		249.000	in voorbereiding			x		Uitvoering in 2019.
2	520	Rubeh	7	geen	Oostereind Grolloo	2018	geen	u	216.000	216.000		216.000	in voorbereiding			x		Uitvoering in 2019.
3	530	Rubel	7	70400000	Voorfinanciering pilootaanleg glasvezel	2016	001/2016 130/2018	u	100.000	100.000	0	100.000	afgerond	x				De financiering is anders geworden in de vorm van incidentele bijdragen ipv een kapitaalinvestering. Dit bedrag is niet meer nodig. Voordeel van kapitaallasten wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
5	330	DSsa	7	70700508	Easiflo chloor feeder zwembad Gieten	2018	01/2018	u	35.000	35.000	29.730	5.270	afgerond	x				Lagere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
5	330	DSsa	7	70700509	Inv. 2018 afdekk. Zwembad Borghoorns	2018	01/2018	u	37.900	37.900	45.125	-7.225	afgerond	x				Hogere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
5	330	DSsa	7	70700510	Inv. 2018 afdekk. Zwembad Zwanemeer	2018	01/2018	u	44.700	44.700	52.203	-7.503	afgerond	x				Hogere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
5	330	DSsa	7	70702004	Trenomat scheidingswanden Lambertshal	2018	01/2018	u	37.500	37.500	0	37.500	in voorbereiding			x		Offertes zijn aangevraagd. Geluidsmetingen gedaan. Plaatsing in zomervakantie 2019.
5	330	DSsa	7	70702005	Trenomat scheidingswanden de Goorns	2018	01/2018	u	37.500	37.500	0	37.500	in voorbereiding			x		Offertes zijn aangevraagd. Geluidsmetingen gedaan. Plaatsing in zomervakantie 2019.
5	330	DSsa	7	70702006	Trenomat scheidingswanden Boerhoorn	2018	01/2018	u	37.500	37.500	0	37.500	in voorbereiding			x		Offertes zijn aangevraagd. Geluidsmetingen gedaan. Plaatsing in zomervakantie 2019.
5	520	DSsa	7	70704004	Kunstgrasveld Gieten	2017	1/2017 130/2018	u	410.000	490.000	15.197	474.803	in uitvoering				x	De opdracht is verstrekt. Uitvoering in 2019.
5	520	DSsa	7	70704006	Warmtevoorziening Zwembad De Borghoorns	2018	15/2018	u	100.000	100.000	0	100.000	in voorbereiding			x		Warmwatervoorziening wordt aangelegd voor opening van het zwembadseizoen.

Financieel overzicht investeringen																		
Progr.	Budg.	Afd.	Rubr.	Grootboek	Omschrijving	Jaar	Begr.	U/I	Tot.oorspr.	Beschikbaar	besteed	saldo	Status	Afg.	Niet	In	In uit-	Toelichting
	Houder			nummer		krediet	Wijz.		Krediet	Budget 1-1-2018	2018	mrt-19			gestart	voorber.	voering	
6	330	DSsa	7	70920109	Ver- en nieuwbouw MFC Boerhoorn	2018	01/2018	u	2.500.000	3.100.000	34.084	3.065.916	in voorbereiding			x		In oktober 2018 heeft de raad ingestemd met een krediet voor hogere bouwkosten. Hierbij zijn in een amendement wel aanvullende kaders gesteld. Voor de aanbesteding moest eerst meer duidelijkheid komen over de exploitatie en moet gestreefd worden naar een beheersstichting. Inmiddels heeft het college hierover deze duidelijkheid verschaft en heeft de raad op 28 maart 2019 ingestemd met de aanbesteding. Onze partner het Gezondheidscentrum heeft haar plannen ook bijna gereed. Het streven is dan ook dat nog voor de zomer 2019 wordt aanbesteed. Het bestemmingsplan kan, indien geen bezwaar en beroepsprocedures nodig zijn, in oktober 2019 worden vastgesteld. Daarna kan worden begonnen met de sloop en nieuwbouw.
7	310	BMO	7	70106010	Verbeteren binnenklimaat raadszaal	2017	15/2017 130/2018	u	32.500	32.500	33.614	-1.114	afgerond	x				Hogere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
7	420	MIDfac	7	70106020	Aanpassing pantry raadsvleugel	2018	2018/10	u	39.500	39.500	52.565	-13.065	afgerond	x				Hogere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
7	310	DSfo	7	70210109	Herstructurering begraafplaats Rolde	2012	110/2012/ 15/2017	u	600.000	339.741	253.572	86.170	in uitvoering				x	Uitvoering is gestart.
7	310	DSfo	7	70210111	Urnenmuur begraafplaats Gieten	2016	10/2016 130/2015 2018/10	u	100.000	112.500	120.227	-7.727	afgerond	x				Hogere kapitaallast wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.
7	310	DSfo	7	70210120	Informatieborden begraafplaatsen	2018	10/2018	u	29.000	29.000	2.081	26.919	in voorbereiding			x		Offertes zijn aangevraagd. Uitvoering naar verwachting in 1e half jaar 2019.
7	530	Rubu	7	71000110	Perscontainer papier	2018	01/2018	u	22.000	22.000	18.382	3.618	afgerond					Lagere kapitaallast wordt meegenomen in de berekening van de afvalstoffenheffing bij het opstellen van de begroting 2020.
7	530	Rubu	7	71000120	Aanschaf 2018 nieuwe afvalpassen	2018	01/2018	u	25.000	25.000	23.498	1.502	in uitvoering				x	Afronding in 2019.
7	530	Rubu	7	71000130	Vervanging zelfbedieningsposten ABS	2018	10/2018	u	15.000	15.000	0	15.000	in uitvoering				x	Opdracht verstrekt. Uitvoering in 2019.
7	520	RUbeh	7	71101027	Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden	2018	01/2018 103/2018	u	100.000	45.000	45.000	0	afgerond	x				
7			7	71132014	Riolering Waardeellaan Gieten	2018	109/2018	u	285.000	285.000	9.690	275.310	in uitvoering				x	Afronding in 1e half jaar 2019.
7	510	RUbel	7	71200001	Zonnelingen	2015	10/2015 2017/01	u	250.000	43.276	26.788	16.488	in uitvoering				x	Uitgaven zijn afhankelijk van de mate van aanvragen van zonnelingen.
7	510	RUbel	7	71300001	Blijversleningen	2018	10/2018	u	100.000	100.000	0	100.000	in uitvoering				x	Met de lening stimuleert de gemeente haar inwoners hun woning (meer) levensloopbestendig te maken, zodat zij (tot op een hogere leeftijd) zelfstandig kunnen blijven wonen.
7	520	Rubu	7	71139904	Aanschaf 2018 aanhang zuig combinatie	2018	01/2018	u	65.000	65.000	0	65.000	niet gestart		x			Aanschaf in 2019.
8	510	RUbel	7	71300000	Startersleningen	2013/ 2015/ 2016	1/2013 15/2015 2017/10	u	1.050.000	350.000	197.018	152.982	in uitvoering				x	Bedragen worden in termijnen gestort afhankelijk van de aanvraag.