



Hoogheemraadschap van
Delfland

Aan de leden van de verenigde vergadering

ONS KENMERK
1245670
DATUM D&H VERGADERING
1 maart 2016
DELFT

ONDERWERP

Eindstand KRW-maatregelen SGBP1, dd 21 december 2015

Geachte leden,

Hierbij willen wij u informeren over de rapportage over de eindstand van de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan (2009-2015).

In 2015 is de uitvoeringsperiode van het 1^e stroomgebiedbeheerplan afgelopen. In dit document rapporteert Delfland de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de KRW-maatregelen aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gaat hierbij om de KRW-maatregelen die opgenomen zijn in het WBP 2010-2015 en in het stroomgebiedbeheerplan Rijn-Delta voor de periode 2009-2015. De door het rijk gevraagde informatie geeft de stand van zaken weer op 21 december 2015.

Overzicht eindstand

De eindstand van de uitvoering van de KRW-maatregelen in de zeven KRW-waterlichamen in Delflands beheergebied is weergegeven in Tabel 1. Deze tabel toont dat Delfland en zijn gebiedspartners in de eerste KRW-planperiode slagvaardig geweest zijn met het uitvoeren van het maatregelenpakket.

Tabel 1 De eindstand op 21 december 2015 bij de uitvoering van het KRW-maatregelenpakket voor de periode 2009-2015.

Maatregel WBP	Opgave SGBP1	Eenheid ¹⁾	verantwoordelijke	Uitgevoerd		Gefaseerd ²⁾	
Aanleg diepe(re) vluchtplaatsen	2	ha	Dunea	2	100%	0	0%
Aanleg natuurvriendelijke oever ³⁾	41	km	HHD/provincie/Dunea	36,8	94,4%	2,2 ⁴⁾	5,6%
Aanleg vispaaiplaats	10,3	ha	HHD/provincie	9,8	95,4%	0,5 ⁵⁾	4,6%
Baggeren	39800	m ³	HHD/provincie/gemeente Rotterdam/havenbedrijf	39800	100%	0	0%
Onderzoek	23	stuks	o.a. HHD	22	95,7%	1 ⁶⁾	4,3%
Plaggen vernieuwde oevers	3	km	Dunea	3	100%	0	0%
Slib verwijderen	1000	m ³	Dunea	1000	100%	0	0%
Verbetering van de riolering	3	Stuks ⁷⁾	gemeente	1	33,3%	2 ⁸⁾	66,7%
Vispasseerbaar maken gemaal	8	stuks	HHD	8	100%	0	0%

1) De eenheden in de tabel zijn de eenheden waarin naar het rijk wordt gerapporteerd.

2) Er is bestuurlijk besloten dat (een deel van) de maatregel niet in deze, maar in één van de volgende planperiodes zal worden uitgevoerd.

3) Zoals medegedeeld in de VV-brief 'natuurvriendelijke oevers Kaderrichtlijn Water (KRW), 12 juni 2012, kenmerk 1014010', zijn zowel de natte als droge delen van de nvo's meegenomen bij het berekenen van het aantal kilometer natuurvriendelijke oevers (nvo's) die aan Brussel worden gerapporteerd. Dit geldt niet voor de duinwaterlichamen Meijndel en Solleveld.

4) Gefaseerde opgave provincie Zuid-Holland: 2,2 km

5) Gefaseerde opgave provincie Zuid-Holland: 0,1 ha; Gefaseerde opgave Delfland: 0,4 ha

6) Gefaseerde opgave Delfland

7) Eén stuk komt overeen met een cluster van waterketenmaatregelen die door één of meerdere gemeentes in het afwateringsgebied van een waterlichaam genomen worden.

8) Gefaseerde opgave gemeente Delft en Maassluis

Toelichting eindstand

De KRW-opgave voor de eerste KRW-planperiode op 21 december 2015 is bijna volledig gerealiseerd is. Enkele maatregelen zijn gefaseerd, wat met een goede onderbouwing past binnen de mogelijkheden van de KRW.


Delfland heeft aangegeven voor de KRW acht gemalen vispasseerbaar te maken. Meer dan deze acht zijn vispasseerbaar gemaakt. De baggeropgave is eveneens gereed. In de duinwaterlichamen zijn alle maatregelen door Dunea gerealiseerd.

In het beheergebied van Delfland is het grootste deel van het geplande oppervlak aan natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen gereed: 26,7 van de 28,2 ha. In de praktijk is in deze periode 29,6 ha aangelegd. Dit verschil heeft te maken met de verdeling van de projecten over de verschillende KRW-waterlichamen en de verdeling tussen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. Deze verdeling wijkt licht af van de verdeling die vooraf voor de KRW was aangegeven. De provincie Zuid-Holland heeft door vertraging bij het project 'Bochtafsnijding Delftse Schie' haar deel van de opgave natuurvriendelijke oever en vispaaiplaatsen niet gereed. Het resterende deel wordt gefaseerd naar de SGBP2 periode.

De KRW-onderzoeken zijn afgerond. Eén uitzondering hierop is het onderzoek 'Beheer en onderhoud vispaaiplaatsen'. Het theoretische deel is afgerond maar doordat er lange tijd onvoldoende onderzoekslocaties waren, is het praktijkonderzoek vertraagd. Het praktijkonderzoek wordt in de volgende SGBP periode afgerond. Het onderzoek is om die reden gefaseerd naar en opgenomen in het SGBP2 (VV 24-9-2015, kenmerk 1209518): KRW maatregel 'S01-05: Monitoring effect maatregelen op chemie en ecologie'.

Het is de gemeenten Delft en Maassluis niet gelukt om voor het einde van de eerste KRW-planperiode alle autonome waterketenmaatregelen waar de Bestuursovereenkomst Kaderrichtlijn Water Delfland betrekking op heeft, gereed te hebben. De gemeenten ronden de resterende of, in samenspraak met Delfland, de vervangende, effectievere maatregelen in de volgende KRW-planperiode af.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Secretaris,



mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

de Dijkgraaf,



mr. M.A.P. van Haersma Buma

Bijlage:

--