



Informatiebrief

Zaaknummer: Z/16/003485
Documentnummer: 7721
Datum: 8 november 2016 - 9 NOV. 2016
Onderwerp: Stand van zaken Rijnlandroute
Bijlage(n): nee

Geachte Raad,

Door middel van deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken voor wat betreft de Rijnlandroute.

De planologische procedures zijn inmiddels afgerond. Op 20 juli jongstleden heeft de Raad van State een einduitspraak gedaan en hiermee zijn zowel de tracébesluiten als het Provinciaal Inpassingsplan onherroepelijk.

De uitvoering van het project Rijnlandroute is geknipt in drie deelprojecten, in grote lijnen:

1. Verbindingsweg N434 tussen de A4 en A44 (met de geboorde tunnel);
2. Tjalmaweg;
3. Europaweg/Lammenschansplein.

Op dit moment bevindt de aanbesteding van het eerste contractdeel zich in een afrondende fase; de gunning is voorzien in december. De verwachte start van de bouwactiviteiten hierbij is medio 2017.

Voor wat betreft de twee andere projectonderdelen; op basis van een mede op ons verzoek gehouden marktconsultatie door de provincie is in een eerder stadium de conclusie getrokken dat realisatie van de verbinding tussen de A4 en de A44 en openstelling van de geboorde tunnel wenselijk was alvorens over te gaan tot uitvoering van het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein. Hierover hebben wij u geïnformeerd in onze informatiebrief van 2 maart 2016. Provinciale Staten heeft nadien verzocht de mogelijkheden te bezien om dit projectonderdeel te versnellen. De provincie bekijkt samen met de gemeente Leiden of de gemeente Leiden uitvoering van Europaweg/Lammenschansplein op zich kan en wil nemen. Dat zou de gemeente Leiden de gelegenheid geven om uitvoering enerzijds te combineren met eigen aanvullende wensen (voor zover inpasbaar in het vastgestelde Provinciale Inpassingsplan) en anderzijds uitvoering hiervan beter af te stemmen op de andere werkzaamheden die in Leiden op stapel staan. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om toch te komen tot een eerdere uitvoering van deze werkzaamheden, dus



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

voordat de geboorde tunnel als alternatieve verbinding is vrijgegeven voor het verkeer. Uitgezocht wordt of dat kan binnen een acceptabele mate van verkeershinder voor de regio. Voorschoten juicht dat uiteraard toe mits dit niet leidt tot ernstige verkeershinder.

In de op 31 oktober jongstleden gehouden vergadering van de Stuurgroep Rijnlandroute is met de gedeputeerde Verkeer en Vervoer de heer Vermeulen en met de wethouder Bereikbaarheid van de gemeente Leiden de heer Strijk afgesproken dat de wethouder Verkeer en Vervoer van Voorschoten participeert in het bestuurlijk overleg tussen deze drie partijen. Door medewerkers van betrokken partijen zal daartoe onder meer een verkeerskundig onderzoek worden verricht, zodat wij kunnen beoordelen in hoeverre een versnelde uitvoering van de projectonderdelen Europaweg/Lammenschans-plein plaats kan vinden binnen een voor Voorschoten nog acceptabele mate van hinder. Zodra wij over conclusies beschikken die wij met u kunnen delen zullen wij u hierover nader informeren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,



M.H. van der Veer,
gemeentesecretaris



P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester