



Actieve raadsinformatie

Registratienummer 2023-76

Datum: 01-11-2023
Van collegelid: William van Ommen
Aan: Raads- en commissieleden
Onderwerp: Stand van zaken IHP per 1 november 2023

Inleiding

In de raadsvergadering van 30 oktober 2023 is gesproken over de Najaarsnota. Naar aanleiding daarvan is de vraag gesteld wat er verwacht kan worden rondom de onderwijshuisvestingsplannen uit het IHP.

Kernboodschap

De volgende huisvestingsmaatregelen zijn in het door u op 12 april 2021 vastgestelde IHP voorzien in de periode 2021-2024. Het genoemde jaar betreft het jaar waarin de planvoorbereiding wordt gestart.

In de kolom Stand van zaken treft u de stand van zaken per 1 november 2023. Ten behoeve van de begrotingsbehandeling is een kolom Financiële opgave toegevoegd.

Jaar	School/accommodatie	Maatregel	Stand van zaken	Financiële opgave
	<i>Basisonderwijs</i>			
2021	Jan Ligthartschool	Renovatie sanitaire voorzieningen en onderzoek inbreiding speellokaal	De sanitaire voorzieningen zijn inmiddels gerenoveerd. De afrekening van deze renovatie moet nog plaatsvinden. Deze blijft in ieder geval onder het begrote investeringsbedrag.	Voor de renovatie is € 140.000,- opgenomen op de investeringslijst.
2021	De Horsthoek	Doordecentralisatie schoolgebouw aan schoolbestuur	Op 25 januari 2021 heeft uw raad besloten de Horsthoek door te decentraliseren en hiervoor een bedrag van € 600.000,- beschikbaar te stellen. De overdracht heeft eind 2021 plaatsgevonden.	De doordecentralisatie is procedureel en financieel afgerond in 2021.

2022	Fusieschool De Goede Herder en Ds. van Maasschool	Vervangende nieuwbouw/ levensduurverlengende renovatie	3 oktober 2022 heeft u de businesscase vastgesteld en besloten een krediet van € 4.010.000,- beschikbaar te stellen. De school is bouwheer en is volop bezig met het ontwikkelen van de plannen. Zij wordt hierin ondersteund door ICS. Architectenbureau 19 het Atelier is inmiddels bezig met het voorontwerp.	Begroot krediet € 4.010.000,-. Dit is meegenomen in de meerjarenbegroting.
2022	Jenaplanschool Heerde	Vervangende nieuwbouw/levensduurverlengende renovatie	In 2023 is gestart met gesprekken voor het opstellen van de businesscase.	In IHP opgenomen investeringsbedrag € 2.208.000,-. Naar aanleiding van de businesscase wordt de raad een voorstel voorgelegd voor kredietbeschikbaarstelling.
2023	Jan Ligthartschool	Levensduurverlengende renovatie, inbreiding speellokaal	Er is in 2022 een eerste aanzet tot een businesscase opgesteld. Deze businesscase vraagt om een nader, verdiepend onderzoek. Dit krijgt, in overleg met het schoolbestuur, een vervolg in uiterlijk januari 2024. Dit is mogelijk, omdat de school tijdens de renovatie gehuisvest moet worden in de voormalige Goede Herderschool. Deze komt vrij per augustus 2025. Er is ruim de tijd om de businesscase voor die datum volledig gereed te hebben en vastgesteld.	In IHP opgenomen investeringsbedrag € 1.124.000,-. Naar aanleiding van de businesscase wordt de raad een voorstel voorgelegd voor kredietbeschikbaarstelling.
	<i>Voortgezet speciaal onderwijs</i>			
2021	Sprengen College	Vervangende nieuwbouw/ levensduurverlengende renovatie	De stichting is opgehouden te bestaan. De schoolgebouwen zijn (mogelijk tijdelijk) in gebruik bij de Ambelt. De eigendomsoverdracht van de schoolgebouwen en ondergrond zijn afgewikkeld. Het achterstallig onderhoud wordt opgepakt. In november 2023 wordt duidelijk of de Ambelt de locatie langdurig wil gebruiken.	In IHP opgenomen investeringsbedrag € 4.281.000,-. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken met de Ambelt is een investering al dan niet nodig. Naar aanleiding van de dan op te stellen businesscase wordt de raad een voorstel voorgelegd voor kredietbeschikbaarstelling.

	<i>Voortgezet onderwijs</i>			
2021	De Noordgouw	Levensduurverlengende renovatie gebouwschil en binnenklimaat	31 januari 2022 heeft u een eerste krediet beschikbaar gesteld voor de Noordgouw van € 8.430.200. In de raad van 12 december 2022 heeft u een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 1.769.100. Er is inmiddels gestart met de verdere renovatie. Het project loopt qua tijd een aantal weken uit de pas. De werkzaamheden zijn inmiddels weer hervat. Qua geld, kwaliteit, informatie en organisatie zijn er geen bijzondere ontwikkelingen en loopt dit nog volgens planning.	Beschikbaar gesteld krediet € 8.430.200 en beschikbaar gesteld aanvullend krediet € 1.769.100,-. Deze bedragen zijn meegenomen in de meerjarenbegroting.

Bijlagen:
geen