

Financiële prognose A9 aansluiting Heiloo
maart 2020

Grondverwerving	5.475.811	
Verleggen PWN leiding	2.911.607	
VAT kosten	<u>4.290.756</u>	
Gerealiseerde kosten t/m 2019		12.678.174
Openstaande verplichtingen		350.796
Prognose kosten conform initieel plan		25.317.030
		resterend oude prognose
		<u>38.346.000</u>
Overeengekomen indexering		1.818.881
Oorspronkelijke prognose inclusief indexering		<u>40.164.881</u>
Extra kosten huidig scenario		
Extra apparaatskosten tm 28-2-2020		416.370
Aanvullende apparaatskosten tm 19-5-2021		219.945
Extra indexeringskosten		2.149.256
Extra kosten IB / onderzoeken		375.000
Herstart aanbesteding		1.005.600
Kosten salderingsmaatregelen		1.000.000
Extra onvoorzien		568.279
		10% van extra kosten
Totale eindprognose nieuw BP		<u>45.899.331</u>
		(exclusief niet compensabele BTW)