

RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB)

Zaaknummer : Z/24/128462

Documentnummer: D/24/149914

Inlichtingen:

Team: Bestuurszaken, Strategie en Control

Portefeuillehouder: Portefeuillehouder Wilms

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Onderwerp: Krediet
energievoorziening
verenigingsaccommodaties
Wessem

Bijlage:

Geachte leden van de raad,

De bouw van het nieuwe Cultuurhuis en de verbouwing/uitbreiding van de Sporthal de Tump in Wessem lopen voorspoedig. Nagenoeg volgens planning en binnen het budget zullen beide gebouwen medio juli opgeleverd worden. Dit betekent helaas niet dat beide gebouwen in gebruik genomen kunnen worden.

Aansluiting panden op elektriciteitsnetwerk

Net als veel andere bouwprojecten in Nederland kampt ook dit project met het probleem van het verkrijgen van een elektriciteitsaansluiting. Sinds juli afgelopen jaar zijn we in overleg met Enexis over de wijze waarop de aansluitingen van beide gebouwen gerealiseerd kunnen worden. De enige optie op relatieve korte termijn, is de combinatie van een “kleinverbruiksaansluiting” met een accubatterij.

Tijdpad

Afhankelijk van de beschikbare vrije capaciteit binnen het verzorgingsgebied, waar beide gebouwen liggen kan op relatief korte termijn de aansluiting geregeld worden. Indien er capaciteit beschikbaar is kan dit binnen 18 weken. Indien de capaciteit vergroot moet worden gaat dit circa 52 weken duren. Naast de tijd om een aansluiting te krijgen is er een levertijd van accubatterijen. Deze bedraagt momenteel circa 28 weken. De tijd tussen het krijgen van de aansluiting en het operationeel krijgen van de accubatterijen kan opgevangen worden met behulp van het plaatsen van tijdelijke accubatterijen.

Gebouw	actie	Gunstig	ongunstig	Gunstig gedeeltelijk	geheel	ongunstig
Cultuurhuis	Aanvragen aansluiting	18 weken		medio oktober.		
	Bestellen batterij	28 weken			medio decemb	
			52 weken			mei-25
Sporthal	Aanvraag Verzwaring	18 weken		medio september		
			52 weken			mei-25
	Bijplaatsen batterij	28 weken			medio decemb	

Kosten & dekking

De kosten gemoeid met de aanschaf van 2 accubatterijen en het treffen van een tijdelijke voorziening voor het overbruggen van de levertijd van de accubatterijen worden geraamd op €450.000. Dekking van deze kosten kan voor een deel vanuit het beschikbare budget. Binnen het project is nog een budget beschikbaar van €200.000. Resteert nog een tekort van €250.000.

Gebouw	Posten	Kosten
Cultuurhuis	bestellen batterij	€ 252.000
	Tijdelijke voorziening	€ 50.000
Sporthal	Bijplaatsen batterij	€ 150.000
Totale kosten		€ 452.000
Dekking uit restant bouwbudget		€ 200.000
Tekort/extra benodigd budget		€ 252.000

Bij een afschrijving in 15 jaar bedraagt de extra kapitaallast € 16.700 per jaar. Dekking zal geschieden via het vormen van dekkingsreserve ten laste van het begrotingssaldo 2024.

Besluitvorming

De dekking van dit tekort zal in de eerste Prorap worden opgenomen. Deze zal in de raadsvergadering van 9 juli behandeld en vastgesteld worden. Vooruitlopend zal het college opdracht verstrekken voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om de beide gebouwen zo snel als mogelijk in gebruik te kunnen nemen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

De secretaris,

De burgemeester,

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider