

Gemeenteraad van Nijkerk
Postbus 1000
3860 BA NIJKERK

Uw brief van	-/-	Ons kenmerk	1416283
Uw kenmerk	-/-	Bijlage	1
Datum	02 april 2024	Behandeld door	M.J. Braam
Onderwerp	Voortgangsrapportage (ver)bouw en inrichting nieuwe gemeentehuis (1 ^e kwartaal 2024)	Team	Facilitaire dienstverlening

Geachte heer, mevrouw,

Ook in 2024 blijven wij u per kwartaal op de hoogte houden over de (ver-) bouw en inrichting van het nieuwe gemeentehuis. Wij informeren u met deze rapportage over de planning, voortgang en financiële status rondom het gemeentehuis.

Planning

De gemelde data met oplevering door de aannemer op 26 mei 2024 worden nog steeds gehaald. De ingebruikname door de organisatie en dus ook de 1^e dag voor ingebruikname door inwoners staat gepland op 5 augustus 2024.

Dit staat los van data voor de officiële opening. Hier wordt nog naar gekeken.

Financiën

Voor het complete beeld van de financiën verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage in de bijlage. Het nieuwe gemeentehuis heeft een totaal krediet van € 10,8 miljoen, dat opgebouwd is uit verschillende deeltkredieten. Hiervan is € 10,6 miljoen aan verplichtingen en werkelijke kosten al contractueel vastgelegd. Voor de nog te besteden € 160.055 moeten nog enkele opdrachten worden uitgezet. De verwachting is dat we binnen het verleende krediet blijven.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed subsidie

Onlangs is bekend geworden dat de Dumava-subsidie definitief is toegekend. Het hieraan verbonden bedrag bedraagt € 150.000.

De werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd, voortvloeiend uit de opdracht om van het gas af te gaan, zijn grotendeels al uitgevoerd.


Rabobank

Intern wordt de laatste hand gelegd aan het voorstel voor hoe om te gaan met de vrijgekomen ruimte van de Rabobank per 1 augustus 2024. Wij zullen u hier op korte termijn verder over informeren.

Na het tweede kwartaal 2024 ontvangt u weer een voortgangsrapportage.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,



de heer drs. J.G. de Jager

de burgemeester,



de heer mr. drs. G.D. Renkema